



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 03

Abril 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/04/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral".

ERRATAS

(1) PG07: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa", houve alteração na meta de 3 indicadores do relatório do PG07 - Assistência aos Animais da Gerência Reassentamento Familiar, Moradias e Pecúnia, passando de percentual para a unidade de medida acompanhada de acordo com a periodicidade de cada indicador: I2, I3 e I4. A alteração se fez de acordo com a solicitação do Rafael Carneiro e orientação do PMO para se tornar aderente à realidade. As metas globais de cada indicador ficaram conforme abaixo:

I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados – Alterou de 100% para 163 quantidade de animais

I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia) – Alterou de 100% para 564 quantidade de animais

I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação – Alterou de 100% para 21 quantidade de animais

(2) PG15: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa" até o ciclo de março/2024 era acompanhado o atingimento dos indicadores em percentual. Para melhor adequação ao preconizado pelos indicadores do programa, que os números reportados passarão a ser diretamente o de número de bolsas financiadas pelo programa e o número de desafios realizados pelo programa.

Esta mudança foi idealizada pelo próprio programa e visa adequar as entregas aos números reportados pelos indicadores do programa, I01 a I07.

(3) PG36: No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem monitoradas (Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera como "página de serviço", toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as páginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no relatório como página de serviço: /calendário/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dados-técnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatório*pmqqs*; /portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/.

(4) PG42: Para este período, o resultado medido para o I03 sofreu nova alteração, em função da Deliberação 763 do CIF, que solicita à Fundação Renova o ressarcimento dos gastos públicos extraordinários ao IEMA. Assim, este indicador que apresentava o resultado de 100% (4 Órgãos comprometentes ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 4) passa a ter resultado de 80% (4 Órgãos comprometentes ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 5), até que o valor seja devidamente ressarcido.

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projetos; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)

Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento
PG001	Grupo 03	CT-OS	documento de definição não aprovado a		Totalmente Judicializado	0	PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	Programa	Levantar anomalias quanto as perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da			Pessoas/empresas (pequenas, micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e foram	06/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 332.922.273,47	R\$ 273.819.461,53	R\$ 59.102.811,94	82%
PG002	Grupo 03	CT-OS	documento de definição não aprovado a		Totalmente Judicializado	0	PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados	Programa	Reparar as pessoas físicas/jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e ou	Alcalá;Açucena;Alorico; Claudio;Alorico;Alpercatu;Alvareng a;Alvindopolis;Anchieta;Aracruz;Baix		Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem	01/01/2015	A definir	Em andamento	R\$ 16.887.991.930,86	R\$ 14.862.834.377,14	R\$ 2.025.157.553,72	88%
PG003	Grupo 03	CT-IPCT	documento de definição não aprovado a		Parcialmente Judicializado	0	PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Programa	Impunir as ações ilegais; reparar danos e compensar os povos e comunidades indígenas em	Aracruz;Resplendor		Povos Indígenas	25/02/2016	A definir	Em andamento	R\$ 1.054.748.695,97	R\$ 650.194.036,91	R\$ 404.554.659,06	62%
PG004	Grupo 03	CT-IPCT	documento de definição não aprovado a		Parcialmente Judicializado	0	PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	Programa	Impunir as ações reparadoras para povos e comunidades tradicionais em acordo com os	Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do	Delegado;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do	Quilombolas; Falscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais	04/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 156.397.373,15	R\$ 79.487.763,28	R\$ 76.909.609,87	51%
PG008	Grupo 03	CT-Infra	documento de definição não aprovado a		Totalmente Judicializado	0	PG008 - Reconstrução de Vilas	Programa	Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e	Barra Longa Mariana	Gesteira Bento Rodrigues Paracatu	Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e	06/11/2015	31/12/2030	Em andamento	R\$ 5.678.848.613,09	R\$ 4.972.980.789,17	R\$ 705.867.823,92	88%
PG009	Grupo 03	CT-INFRA	documento de definição não aprovado a		Totalmente Judicializado	0	PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	Programa	Desassoreamento necessário para a retomada das condições operacionais da UHE Risoleta	Rio Doce Santa Cruz do Escalvado	Rio Doce Santa Cruz do Escalvado	Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa	01/03/2016	31/05/2023	Em andamento	R\$ 2.081.460.486,65	R\$ 1.925.543.594,10	R\$ 155.916.892,55	93%
PG016	Grupo 03	CT-EI	documento de definição não aprovado a		Parcialmente Judicializado	0	PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Programa	Desenvolver em programa para o apoio aos(as) pescadores(as), aquicultores(as) e arreiros(as)	Alorico;Alpercatu;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Con	Governador Valadares e Rio Doce	Pescadores profissionais e aquicultores regularizados	01/07/2016	A definir	Em andamento	R\$ 159.162.768,47	R\$ 53.505.367,00	R\$ 105.657.401,47	34%
PG021	Grupo 03	CT-OS	documento de definição não aprovado a		Totalmente Judicializado	0	PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	Programa	Implementar o auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha sido comprometimento	Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do		pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas atingidas	05/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 3.283.374.504,38	R\$ 2.831.539.708,13	R\$ 451.834.796,25	86%
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	documento de definição não aprovado a		Parcialmente Judicializado	0	PG023 - Manejo de Rejeitos	Programa	O programa de manejo de rejeitos tem como objetivo geral recuperar as áreas afetadas pela deposição de	Alcalá;Alorico;Alpercatu;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do		trabalho de limpeza de 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce,	10/12/2015	A definir	Em andamento	R\$ 843.377.182,99	R\$ 640.988.454,59	R\$ 202.388.728,40	76%
PG032	Grupo 03	CT-SHQA	documento de definição não aprovado a		Totalmente Judicializado	0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	Programa		Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes			15/01/2016	24/06/2028	Em andamento	R\$ 1.160.921.261,30	R\$ 858.691.256,65	R\$ 302.230.004,65	74%
PG034	Grupo 03	CT-GRSA	documento de definição não aprovado a		Sem Judicialização	0	PG034 - Preparação a Emergências Ambientais	Programa	Implementar as ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergência	Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		21ª CBR independente em PG-Forma Nova; Governo de Minas; Defesa Civil Municipais de Mariana, Barra	02/03/2016	31/10/2025	Em andamento	R\$ 47.458.236,76	R\$ 35.257.451,85	R\$ 12.200.784,91	74%
PG042	Grupo 03	CT-EI	documento de definição não aprovado a	nao há documento de definição	Sem Judicialização	0	PG042 - Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários	Programa	Reparar as compromissos do TTAC e os municípios impactados, que compreendem sua área de				10/01/2017	01/08/2025	Em andamento	R\$ 94.899.939,80	R\$ 85.088.402,80	R\$ 9.811.537,00	90%

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG001	30/04/2024	Número de cadastros enviados ao CIF	91.007,00	Unidade	
PG001	30/04/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por Família	79.481,00	Unidade	
PG001	30/04/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas	222.167,00	Unidade	
PG001	30/04/2024	Número de solicitações de cadastro	177.011,00	Unidade	
PG002	30/04/2024	Dano Geral: Valor pago acumulado	2.100.422.898,45	Unidade	
PG002	30/04/2024	Dano Água: Valor pago acumulado	305.557.564,25	Unidade	
PG002	30/04/2024	Campanha Mariana: Total de propostas aceitas	847,00	Unidade	
PG002	30/04/2024	Campanha Mariana: Número de indenizações pagas	836,00	Unidade	
PG002	30/04/2024	Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização	1.564,00	Unidade	
PG002	30/04/2024	Dano Água: Número de pessoas atendidas	320.179,00	Unidade	
PG002	30/04/2024	Dano Água: Número de propostas aceitas	270.372,00	Unidade	
PG002	30/04/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas	264.988,00	Unidade	
PG002	30/04/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas	291.488,00	Unidade	
PG002	30/04/2024	Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas	10.919,00	Unidade	
PG002	30/04/2024	Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização	10.967,00	Unidade	
PG002	30/04/2024	Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas	109.559,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	292,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	1.477.998,56	R\$	
PG003	30/04/2024	Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	1.348,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	3.827.123,63	R\$	
PG003	30/04/2024	Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	181,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	2.300.148,00	R\$	
PG003	30/04/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak	600,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak	90.000,00	Litros	
PG003	30/04/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak	108,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak	4.320,00	Kg	
PG003	30/04/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak	75.000,00	Kg	
PG003	30/04/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak	2.400,00	Toneladas	
PG003	30/04/2024	Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak	174,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak	5.769,00	m³	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG003	30/04/2024	Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak	65,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak	1.119,00	m³	
PG003	30/04/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios	293,00	Unidade	
PG003	30/04/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios	45.340,00	Litros	
PG004	30/04/2024	Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral	183,00	Unidade	
PG004	30/04/2024	Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor	17,00	Unidade	
PG008	30/04/2024	Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família	12,00	Unidade	
PG008	30/04/2024	Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família	3,00	Unidade	
PG008	30/04/2024	Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado)	0,00	Unidade	
PG016	30/04/2024	Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	12,00	Unidade	
PG016	30/04/2024	Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	4,00	Unidade	
PG016	30/04/2024	Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização	2,00	Unidade	
PG016	30/04/2024	Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos	3,00	Unidade	
PG016	30/04/2024	Número de participantes informais na capacitação de formação profissional	16,00	Unidade	
PG016	30/04/2024	Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER	77,00	Unidade	
PG016	30/04/2024	Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER	20,00	Unidade	
PG021	30/04/2024	Valor de auxílio financeiro emergencial pago até o momento	2.818.515.019,81	Unidade	
PG021	30/04/2024	Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial	14.083,00	Unidade	
PG021	30/04/2024	Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes	31.479,00	Unidade	
PG032	30/04/2024	Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20,00	Unidade	Em julho de 2023 as obras do Sistema de Tratamento de Água de Ponte do Gama (Distrito de Mariana), foram concluídas. As etapas de comissionamento e operação assistida também estão concluídas. A Fundação Renova busca junto ao SAAE e a Prefeitura de Mariana a formalização da entrega deste escopo.

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida	Observação
PG032	30/04/2024	Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19,00	Unidade	No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pre-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o istida.inicio da operação assistida do escopo implantado da sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sisterna de captação alternativa foi realizada em um prazo de duração de 07 (sete) meses a contar dessa data de formalização. Esta etapa foi concluída em 31/10/2023. A Fundação Renova junto ao SAAE e Prefeitura de GV buscam a formalização da conclusão da operação assistida.
PG042	30/04/2024	Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143)	2,00	Unidade	
PG042	30/04/2024	Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143)	1,00	Unidade	
PG042	30/04/2024	Ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)	19,00	Unidade	
PG042	30/04/2024	Ressarcimento aos comprometentes (cláusula 141)	29,95	R\$ MM	
PG042	30/04/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	40,00	Unidade	
PG042	30/04/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	53,97	R\$ MM	
PG042	30/04/2024	Valor Ressarcido (cláusula 143)	654.720,00	R\$ MM	

PG	Mês Atualização	Subdivisão Fatos Relevantes
PG001	30/04/2024	N/A
PG002	30/04/2024	N/A
PG002	30/04/2024	N/A
PG003	02/04/2024	Comboios
PG003	24/04/2024	Comboios
PG003	26/04/2024	Tupiniquim-Guarani
PG003	30/04/2024	Resplendor
PG003	30/04/2024	Resplendor
PG003	30/04/2024	Tupiniquim-Guarani
PG003	30/04/2024	Tupiniquim-Guarani
PG003	30/04/2024	Tupiniquim-Guarani
PG004	05/04/2024	Quilombolas
PG004	10/04/2024	Quilombolas
PG004	18/04/2024	Fiscadores
PG004	30/04/2024	Quilombolas
PG004	24/04/2024	Quilombolas
PG008	30/04/2024	Bento Rodrigues
PG008	30/04/2024	Bento Rodrigues
PG008	30/04/2024	Bento Rodrigues
PG008	30/04/2024	Paracatu de Baixo
PG016	30/04/2024	N/A
PG021	30/04/2024	N/A
PG021	30/04/2024	N/A
PG023	30/04/2024	N/A
PG023	30/04/2024	N/A

PG	Mês Atualização	Subdivisão Fatos Relevantes
PG023	30/04/2024	N/A
PG032	03/04/2024	N/A
PG032	19/04/2024	N/A
PG032	12/04/2024	N/A
PG032	22/04/2024	N/A
PG032	22/04/2024	N/A
PG032	22/04/2024	N/A
PG032	01/04/2024	N/A
PG032	03/04/2024	N/A
PG032	10/04/2024	N/A
PG034	26/04/2024	N/A
PG034	10/04/2024	N/A
PG034	10/04/2024	N/A

Descrição do Fato Relevante

Não houve progressos neste mês

Até o momento, 109.559 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

Até o momento, foi realizado o pagamento de 836 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,69% % do total das 847 propostas aceitas.

Realizado o levantamento das coordenadas dos imóveis da aldeia de Córrego do Ouro, de modo que todos os moradores sejam contemplados pelo SAA.

Envio do Plano de Contingência de Cheias para Defesa Civil de Aracruz, Funai e ao Território Indígena Comboios por meio do Ofício FR.2024.1071.

Compartilhado o resultado dos teste de vazão e de qualidade de água do 1º poço perfurado em Nova Esperança por meio do OF.FR.2024.1105. Na oportunidade foi pactuado com a Sesai, Funai e Comunidade a data de início do segundo poço na comunidade no âmbito do SAA.

Realização de diálogo com caciques e lideranças e agendamento de reunião para tratar da implantação de cisternas, caixas d'água, processos concorrenciais e critérios de inclusões de famílias

Reunião com a equipe da Obras Rio Doce e com engenheiro Krenak sobre a retomada da discussão para implantação de cisternas e caixas d'água.

Protocolo do Ofício FR.2024.1010 na FUNAI com proposta de cronograma de apresentação do Plano de Trabalho à TI Comboios, Comissão de Caciques e discussão do PBAI na comunidade de Três Palmeiras.

Protocolo do Ofício FR.2024.1100 na FUNAI, solicitando informações sobre análise do PBAI de Três Palmeiras, bem como do documento de ações antecipatórias.

Iniciada a perfuração de um poço na comunidade de Amarelos no âmbito do SAA.

Participação da Fundação Renova nas reuniões de diálogo mensais na comunidade de Degredo entre 02 a 05.04.2024

Reunião de apresentação e validação do projeto conceitual para o Complexo de Degredo do PBAQ em 10.04.24

Reuniões para apresentação da proposta do Plano de Trabalho do Mapeamento Sociodemográfico e Plano de Ações e Projetos de garimpeiros tradicionais, faiscadores e pescadores artesanais, no território 1 - Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotó (Ponte Nova), entre 15 a 18.04.2024

Levantamento topográfico dos terrenos em Degredo que vão receber as obras do Complexo do PBAQ e SAA

Reunião com a Prefeitura de Linhares sobre a implementação do SAA em 24.04.2024

Finalização de obra do ID 15A.

Finalização de obra do ID 259.

Finalização de obra do ID Sítio Arqueológico.

Finalização de obra do ID Capela Santo Antônio.

1o Curso de qualificação profissional para a associação de pescadores e amigos do Rio Doce (APARD).

Exclusão de 04 auxílios

Inclusão de 05 auxílios

Realizado protocolo do relatório de monitoramento da qualidade do ar (1º trimestre/24), na CT-GRSA (Ofício FR.2024.0993), em 18/04/2024 para atendimento a Deliberação CIF 194 de 2018.

Realizado protocolo do relatório As Built do projeto piloto de recuperação das lagoas marginais, na CT-GRSA (Ofício FR.2024.0899), em 02/04/2024.

Descrição do Fato Relevante

Realizado protocolo da revisão do plano de trabalho da atualização do estudo geomorfológico de montante, na CT-GRSA (Ofício FR.2024.1120), em 29/04/2024, considerando as requisições da NT CT-GRSA nº 06/2023 referente ao mapeamento de habitats físicos.

No dia 03 de abril de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compõem o projeto detalhado da UTR da ETA de Resplendor/MG.

No dia 19 de ABRIL de 2024 a Fundação Renova protocolou no SAAE de Governador Valadares/MG os documentos que compõem o estudo de viabilidade Técnico e Econômico dos modelos de UTRs propostos para as ETAs de Vila Isa e Recanto dos Sonhos.

No dia 12 de abril de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de Governador Valadares/MG um ofício informando sobre os projetos pendentes de avaliação e aprovação por parte do SAAE. Sendo grande parte destes projetos com aprovações do SAAE atrasadas mais de 60 dias em relação ao cronograma pactuado em audiência de conciliação judicial. Os projetos foram entregues pela Fundação dentro da data acordada judicialmente.

No dia 22 de abril de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF e perita do juízo do eixo 09, os documentos que compõem a proposta técnica do estudo de tratabilidade para adequação do afluente às estações de tratamento de água nos municípios de Itueta/MG e Resplendor/MG.

No dia 22 de abril de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os documentos que compõem o projeto executivo da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) da ETA Columbia.

No dia 22 de abril de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os documentos que compõem o projeto básico das Melhorias das ETAs Nossa Senhora Aparecida e Marista.

No dia 01 de abril de 2024, a Fundação Renova participou da audiência de conciliação relativa ao teste de tratabilidade da água do rio Doce nos sistemas públicos de abastecimento das localidades Itueta e Resplendor.

No dia 3 de abril de 2024, a Fundação Renova conduziu junto a equipe de perícia, a reunião referente à sessão técnica do Marco A da localidade Pedra Corrida.

No dia 10 de abril de 2024, a Fundação Renova realizou junto a equipe de perícia a reunião online para cumprimento do Marco A – Perícia da Engenharia (Projetos) ID 1502244872, referente ao sistema de abastecimento de água da localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES.

Projeto Escola Segura- Conclusão da oficina "Projeto Escola Segura Conectada".

Ações Transversais COMPDEC- Conclusão do curso "Facilitação - Módulo 3: Laboratório de facilitação - exercitando a facilitação".

Aprovação do Plano de Handover pelas Defesas Cíveis de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado (MG).