



FUNDAÇÃO  
**renova**

**Relatório Mensal de Atividades**

*Grupo 01*

Julho 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/07/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11\_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral."

ERRATAS

(1) PG17: Retificamos os dados reportados na página 195 do RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL CIF DE 2023, referente aos grandes números das Nascentes cercadas - Alto Rio Doce e das Nascentes com plantio florestal realizado - Alto Rio Doce, o qual o quantitativo correto é de 230 Nascentes cercadas - Alto Rio Doce e 55 Nascentes com plantio florestal realizado - Alto Rio Doce.

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeets; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]





[illegible]

[illegible]



PS	Grupo	Classe	Tipo	Programa	Modalidade de Seleção	Cidade	Nome da Classe	Projeto/Atividade	Subprojetos/Alternativas	Indicador de Acompanhamento	Código	Justificativa	Objetivos	Nível de Autodifinição	10 Níveis Hierárquicos	Nome da Tarefa	Nível de Organização	Processo de Seleção e Avaliação	Descrição/Objetivos	Município afetado	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Data de Início	Termo de Encerramento	Atividade Avaliada (Cadastrada)	Documento planejado	Documento realizado	Documento realizado e com o Plano de Acompanhamento	Atividade Avaliada e Encerrada	
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG02	SP004	B1; B2; B3; B4			Sem Justificação	4.2.1	Reforma de Bens Públicos - PERBDO EMERGENCIAL	Subprojetos/Subprojetos	B1; B2; B3; B4			Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		04/12/2015	30/12/2016	Cadastrado						
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.1.1	1 Reforma de Bens Públicos - Perda Emergencial de Bens Públicos Diretos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		04/12/2015	30/12/2016	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.1.2	1 Reforma de Bens Públicos - Perda Emergencial de Bens Públicos Diretos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		04/12/2015	30/12/2016	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.6	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura (POB PERBDO EMERGENCIAL), contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.	Bem de Controle				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa		01/08/2017	01/01/2018	Cadastrado							
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.6.4	1 Reforma de Bens Públicos - Termos de Entrega Emergencial de Bens Públicos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		01/12/2017	26/12/2017	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG02	SP005	B2; B4			Sem Justificação	4.2.7	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura (POB PERBDO EMERGENCIAL), contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.	Subprojetos/Subprojetos	B2; B4			Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		06/02/2018	31/05/2021	Cadastrado						
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.7.1.1	8 Reforma de Bens Públicos - Perda Emergencial de Bens Públicos Diretos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		13/01/2018	17/05/2021	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.7.1.2	8 Reforma de Bens Públicos - Perda Emergencial de Bens Públicos Diretos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		13/01/2018	31/05/2021	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG02	SP006	B2; B4			Sem Justificação	4.2.8	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura (POB PERBDO EMERGENCIAL), contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.	Subprojetos/Subprojetos	B2; B4			Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa		12/02/2020	17/12/2020	Cadastrado						
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.8.1	2 Reforma de Bens Públicos - Perda Emergencial de Bens Públicos Diretos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa		27/02/2020	10/12/2020	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.8.2	2 Reforma de Bens Públicos - Perda Emergencial de Bens Públicos Diretos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa		27/02/2020	10/12/2020	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG02	SP007	B1; B3			Sem Justificação	4.2.9	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura (POB PERBDO EMERGENCIAL), contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.	Subprojetos/Subprojetos	B1; B3			Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Matão		18/04/2018	31/08/2018	Em andamento						
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.9.1	2 Reforma de Bens Públicos - Perda Emergencial de Bens Públicos Diretos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Matão		23/05/2018	31/08/2018	Em andamento								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.9.2	2 Reforma de Bens Públicos - Perda Emergencial de Bens Públicos Diretos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Matão		23/05/2018	31/08/2018	Em andamento								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG02	SP008	B1; B3			Sem Justificação	4.2.10	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura (POB PERBDO EMERGENCIAL), contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.	Subprojetos/Subprojetos	B1; B3			Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a	Barra Longa/Matão		06/02/2018	01/01/2022	Em andamento						
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.10.1	14 Centros Comunitários e Espaço de Lazer de Bairro Diretos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		14/03/2018	23/06/2022	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.10.2	4 Termos de Acordo Comunitário e Espaço de Lazer de Bairro Diretos, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		14/03/2018	01/01/2022	Em andamento								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG02	SP009	B1; B3			Sem Justificação	4.3.1	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura (POB PERBDO EMERGENCIAL) - (Termos de Resgate)	Subprojetos/Subprojetos	B1; B3			Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Matão		01/01/2018	08/06/2018	Cadastrado						
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.3.1.1.1	3 Termos Resgate de Espaço Direto, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		03/05/2018	01/06/2018	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.3.1.1.2	3 Termos Acordo Termos Resgate de Espaço Direto, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		03/05/2018	01/06/2018	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG02	SP010	B2; B4			Sem Justificação	4.2.12	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura (POB PERBDO EMERGENCIAL) - (Desenvolvimento)	Subprojetos/Subprojetos	B2; B4			Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa		13/07/2021	13/07/2023	Cadastrado						
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.12.1.1	1 Entrega de Espaço Direto, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		13/07/2023	13/07/2023	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.12.1.2	3 Termos de Acordo Entrega de Espaço Direto, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		13/07/2023	13/07/2023	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG02	SP011	B2; B4			Sem Justificação	4.2.13	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura (POB PERBDO EMERGENCIAL) - (Bens de Espaço)	Subprojetos/Subprojetos	B2; B4			Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa		23/12/2019	26/01/2021	Cadastrado						
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.13.1	1 Lote de Espaço de Espaço Direto, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		26/10/2020	21/12/2020	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.2.13.2	1 Termos de Acordo Entrega de Espaço Direto, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		26/10/2020	21/12/2020	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG02		B1; B3			Sem Justificação	4.3	PF003 - Resgate de material	Projeto/Processo/Atividade	B1; B3			Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		03/06/2016	08/01/2021	Cadastrado						
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.3.1	Resgate - Resgate de equipamentos - PERBDO EMERGENCIAL	Bem de Controle				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		03/06/2016	08/01/2021	Cadastrado							
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.3.1.1	7 Resgate de Material de Espaço Direto, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		03/06/2016	08/01/2021	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.3.1.2	7 Termos de Acordo Entrega de Material de Espaço Direto, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		03/06/2016	08/01/2021	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG04	SP012; SP013	B1; B2; B3; B4		3	ES	010003001000 200453003	Permanência Substância	4.4	PF008 - Recuperação de Estrutura de Água	Projeto/Processo/Atividade	B1; B2; B3; B4		Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		04/12/2015	A definir	Em andamento					
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804	CBSI; CSB4; CSB6;	E-CAPI; E-PAJ2; E-PAJ3; E-PAJ4	PG04	SP012	B1; B2; B3; B4			Sem Justificação	4.4.1	Recuperação de Estrutura de Água - PERBDO EMERGENCIAL	Subprojetos/Subprojetos	B1; B2; B3; B4			Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		04/12/2015	03/01/2017	Em andamento						
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.4.1.1.1	123 Recuperação de Estrutura Água - Perda Emergencial de Espaço Direto, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		04/12/2015	03/01/2017	Cadastrado								
PG10	Grupo 01	CT-BAFPA	F10	804								4.4.1.1.2	11 Recuperação de Estrutura Água - Perda Emergencial de Espaço Direto, contribuindo para um milhão de R\$ de valor de bens.				Implementar ações para a recuperação e reforma de bens públicos, visando a melhoria da gestão e a preservação do patrimônio público.	Barra Longa/Matão		04/12/2015	30/12/2016	Cadastrado								





PA	Grupo	Código Técnico	Programa	Resolução Conselho de Defesa	Cidade	Item de Classificação	Projeto / Projeto / Atividade	Subprojeto / Subprojeto	Indicador de Execução	Custo	Justificativa	Base de Justificação	Modalidade de Financiamento	Nível de Justificação	ID Nova História	Nome da Tarefa	Modalidade	Descrição / Objetivo	Município afetado	Localidade (Localidade da História)	Público-Alvo	Data de Realização	Tarifa de Acesso	Valor de Financiamento (R\$)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento planejado	Orçamento restante e Orçamento planejado		
PG010	Grupo 01	CT-001A	P10	R04	C002; C004; C006	E-CAPT; E-PAU; E-PAU; E-PAU	PA02	UP00	R2; R4				Sem Justificação	4.1.2.2		Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações	Subprojeto/Subprojeto	Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações	Barras Luso, Maracá			06/11/2015	12/02/2016	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-001A	P10	R04									4.1.2.2.1		1. Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações	Entrega/Ação					06/11/2015	26/01/2016	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-001A	P10	R04									4.1.2.2.2		2. Tarefa de Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações	Entrega/Ação					06/02/2016	12/02/2016	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-001A	P10	R04	C002; C004; C006	E-CAPT; E-PAU; E-PAU; E-PAU	PA02	UP00	R2; R4				4.1.2.4		Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações	Subprojeto/Subprojeto	Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações	Barras Luso, Maracá			02/01/2017	A definir	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-001A	P10	R04									4.1.2.4.1		1.08 Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações	Entrega/Ação					02/12/2018	10/11/2025	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-001A	P10	R04									4.1.2.4.2		1.09 Tarefa de Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações	Entrega/Ação					02/12/2018	10/11/2025	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07			PG010 - Programa de Desenvolvimento e						4.1		Tarefa de Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações	Entrega/Ação	Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações				02/01/2017	26/01/2016	Em andamento	R\$	122.861.788,36	R\$	128.524.368,20	R\$	3.447.620,22	80%
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07									4.1		Tarefa de Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações	Entrega/Ação	Manutenção de Edificações - R\$500.000,00 - Tarefa de Manutenção de Edificações				12/01/2017	26/04/2016	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C109	E-CAPT	PA01		R0	C			4.1.1		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	04/04/2017	26/01/2021	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C109	E-CAPT	PA02		R0	C			4.1.1		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	02/07/2018	11/06/2025	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.2.1		Requisito de recursos para R0MG	Item de Controle	R0	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	02/07/2018	31/03/2022	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.2.1.4		Requisito de recursos para R0MG	Item de Controle	R0	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	15/06/2022	31/03/2022	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.2.1.4.4		Requisito de recursos para R0MG	Item de Controle	R0	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	31/03/2022	31/03/2022	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.2.2		Plano de Marketing	Item de Controle	R0	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	21/01/2025	11/06/2025	A definir						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.2.2.1		Plano de Marketing e Manutenção de	Item de Controle	R0	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	21/01/2025	11/06/2025	A definir						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C129; C130	E-CAPT; E-PAU; E-PAU	PA03		R0	C			4.1.1		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	11/02/2017	30/01/2020	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.1.1		Inteligência de Mercado	Item de Controle	R0	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	11/02/2017	30/01/2020	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.1.1.1		Inteligência de Mercado	Item de Controle	R0	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	11/02/2017	30/01/2020	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C129; C130	E-CAPT; E-PAU; E-PAU	PA04		R0	C			4.1.4		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	12/07/2017	30/01/2020	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.4.1.1.1.1		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	12/07/2017	30/01/2020	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C129	E-CAPT	PA05		R0	C			4.1.5		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	02/02/2017	31/01/2024	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.5.1.9		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	16/12/2022	16/12/2022	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.5.2.1		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	15/02/2023	31/01/2024	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C129	E-CAPT	PA06		R0	C			4.1.6		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	11/06/2022	30/04/2026	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.1.6.3.2		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	26/03/2024	30/04/2026	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2		Tarefa de Manutenção de Edificações	Entrega/Ação	Tarefa de Manutenção de Edificações	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	02/08/2017	26/02/2020	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C130	E-PAU	PA07		R0	C			4.2.1		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	08/06/2018	26/02/2020	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.1.9		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	01/11/2021	26/02/2020	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.1.10		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	01/09/2022	31/03/2023	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.1.11		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	01/11/2021	26/02/2020	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C130	E-PAU	PA08		R0	C			4.2.2		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	02/08/2017	26/02/2020	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.2.6		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	07/02/2018	26/02/2020	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.2.7		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	07/02/2018	26/02/2020	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.2.8		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	07/02/2018	26/02/2020	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C130	E-PAU	PA09		R0	C			4.2.3		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	05/03/2018	31/06/2022	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.3.1.15		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	05/03/2018	30/06/2021	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.3.1.16		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	13/12/2018	30/03/2021	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.3.1.17		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	13/12/2018	30/03/2021	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C130	E-PAU	PA10		R0	C			4.2.4		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	16/09/2019	16/04/2026	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.4.2.6		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	11/06/2022	31/06/2023	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.4.2.7		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	02/09/2022	17/01/2025	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.4.2.8		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	02/09/2022	29/12/2023	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.4.2.9		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	02/09/2022	29/12/2023	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.2.4.2.10		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	02/09/2022	29/12/2023	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.3		Tarefa de Manutenção de Edificações	Entrega/Ação	Tarefa de Manutenção de Edificações	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	16/08/2017	16/06/2026	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07	C130	E-PAU; E-PAU; E-PAU	PA11		R0	C			4.3.1		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	25/02/2018	16/06/2026	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.3.1.2		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	01/02/2020	26/06/2023	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.3.1.2.5		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	15/01/2022	31/07/2023	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.3.1.2.6		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	15/01/2022	31/07/2023	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.3.1.2.7		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	15/01/2022	31/07/2023	Concluído						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.3.1.3		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	01/12/2020	16/06/2024	Em andamento						
PG010	Grupo 01	CT-01	P10	R07					R0	C			4.3.1.3.2.12		Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Projeto/Processo/Modalidade	Projeto de Manutenção e Fortalecimento da	Maracá			1. Manutenção - Maracá/MG	02/01/2023	26/12/2023	Concluído						

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]



PG	Grupo	Câmaras Temáticas	Programa	Resolução Legislativa de Referência	Classificação	Item de Classificação	Projeto/Programa/Atividade	Subprojeto/Indicador	Indicador de Desempenho	Custo	Justificativa	Data de Implementação	Orçamento de Referência	Nível de Implementação	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição de Referência e Propriedade	Descrição/Objetivo	Município	Localidade (Subdivisão do Município)	Plano de Ação
PG40	Grupo 01	CT-FLORE	PA0	R06											4.3.3.1	41 Projeto de Restauração de Áreas Degradadas do Sistema de Proteção das Águas do Rio São Francisco (SAPAC), contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental do rio.	Entrega/Atividade			04/03/2024	30/08/2024	Em andamento
PG40	Grupo 01	CT-FLORE	PA0	R06											4.3.3.1	17 Tarefa de manutenção das áreas de proteção das águas do rio São Francisco (SAPAC), contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental do rio.	Entrega/Atividade			05/03/2024	30/08/2024	Em andamento

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG005	I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social	%	Maior – Melhoi	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG005	I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para complementar o RH pelos municípios/estados atingidos	%	Maior – Melhoi	Semestral	100	Não finalístico	Concluído	12/2023	100	
PG005	I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos	%	Maior – Melhoi	Semestral	100	Não finalístico	Concluído	12/2023	435	
PG005	I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos	%	Maior – Melhoi	Semestral	100	Não finalístico	Concluído	12/2023	870	
PG005	I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito	%	Maior – Melhoi	Semestral	100	Não finalístico	Concluído	12/2023	100	
PG005	I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova	%	Maior – Melhoi	Semestral	100	Finalístico	Concluído	12/2023	100	
PG005	I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)	%	Maior – Melhoi	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	100	
PG006	I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios	%	Maior – Melhoi	Trimestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	63,27	
PG006	I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	Pontos	Maior – Melhoi	Trimestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	9,28	
PG006	I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	antidade absol	Maior – Melhoi	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	19	
PG006	I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos	Pontos	Maior – Melhoi	Semestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	7,16	
PG006	I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	Pontos	Maior – Melhoi	Semestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	8,61	
PG006	I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social	Pontos	Maior – Melhoi	Semestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	8,87	
PG006	I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	%	Maior – Melhoi	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	49,79	
PG006	I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social	%	Maior – Melhoi	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	7,58	
PG006	I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios	úmero absolu	Maior – Melhoi	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	37	
PG006	I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos	Pontos	Maior – Melhoi	Trimestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	9,21	
PG006	I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território	Pontos	Maior – Melhoi	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	3,45	
PG006	I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território	%	Maior – Melhoi	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	7,85	
PG006	I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território	%	Maior – Melhoi	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	2,9	
PG006	I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território	%	Maior – Melhoi	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	7,1	
PG006	I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes	%	Menor – Melho	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	27,01	
PG006	I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas	%	Maior – Melhoi	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	94,72	
PG006	I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado	%	Maior – Melhoi	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	74,16	
PG006	I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias	%	Maior – Melhoi	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	98,7	
PG006	I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco	%	Maior – Melhoi	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	95,85	
PG006	I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações	%	Maior – Melhoi	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	89,35	
PG006	I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias	%	Maior – Melhoi	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	98,3	

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG006	I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco	%	Maior – Melho	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	97,44	
PG006	I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias	%	Maior – Melho	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	97	
PG006	I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	%	Maior – Melho	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	62,5	
PG006	I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria	Número de dia	Menor – Melho	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	29,65	
PG006	I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria	%	Maior – Melho	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	48,91	
PG007	I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)	%	Maior – Melho	Trimestral	80	Não finalístico	Em medição	05/2024	92,63	
PG007	I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados	%	Maior – Melho	Bimestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	98,15	
PG007	I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia)	%	Maior – Melho	Bimestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	15,79	
PG007	I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	%	Maior – Melho	Bimestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	66,67	
PG010	I1 – % Obras concluídas de impacto direto	%	Maior – Melho	Mensal	100	Finalístico	Em medição	07/2024	98,48	
PG010	I2 – % Obras concluídas de impacto indireto	%	Maior – Melho	Mensal	100	Finalístico	Em medição	07/2024	86,1	
PG010	I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas	%	Maior – Melho	Mensal	100	Finalístico	Em medição	07/2024	81,08	
PG010	I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas	%	Maior – Melho	Mensal	100	Finalístico	Em medição	07/2024	49,77	
PG018	I01 – Promoção de ações de desenvolvimento	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Em medição	03/2024	97,73	
PG018	I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG	%	Maior – Melho	Anual	100	Finalístico	Em medição	03/2024	83	
PG018	I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito	Contratos	Maior – Melho	Mensal	7500	Não Finalístico	Em medição	06/2024	3422	
PG018	I04 – Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios	%	Maior – Melho	Mensal	80	Não Finalístico	Concluído	11/2023	90	
PG018	I05 – Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda	Atendimentos	Maior – Melho	Semestral	1000	Não Finalístico	Concluído	07/2023	2603	
PG018	I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG	Ações	Maior – Melho	Mensal	12	Não Finalístico	Concluído	01/2024	12	
PG018	I07 – Número de empreendedores atendidos no PG 18	Atendimentos	Maior – Melho	Semestral	7650	Não Finalístico	Em medição	07/2024	6760	
PG025	I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	%	Maior – Melho	Quadrimestral	>=80	Finalístico	Concluído	12/2020	84	
PG025	I02 – Índice de solo exposto	%	Menor – Melho	Anual	<=20	Finalístico	Concluído	12/2020	2	
PG025	I03 – Biomassa Total da Vegetação	t/ha	Maior – Melho	Trimestral	>=6	Finalístico	Concluído	03/2020	20	
PG025	I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	%	Maior – Melho	Anual	>=80	Finalístico	Concluído	03/2020	90	
PG025	I05 – Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	%	Maior – Melho	Bianual	>40	Finalístico	Em medição	11/2022	58,8	
PG025	I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	1º indivíduos/h	Maior – Melho	Bianual	>940	Finalístico	Em medição	11/2022	1492	
PG025	I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	%	Menor – Melho	Bianual	<=35	Finalístico	Em medição	11/2022	68,06	
PG025	I08 – Índice de solo exposto – Cenários B e C	%	Menor – Melho	Bianual	<15	Finalístico	Em medição	10/2022	13,11	
PG027	I00 – Nascentes recuperadas	Unidade	Maior – Melho	Anual	5000	Finalístico	Início Posterior	01/2023	75	
PG027	I01 - Riqueza de espécies	%	Maior – Melho	Anual	>40	Finalístico	Em medição	01/2023	55	
PG027	I02.1 – Densidade de regenerantes - Restauração assistida (condução da regeneração, enriquecimento e adensamento)	1º indivíduos/h	Maior – Melho	Anual	>2000	Finalístico	Em medição	01/2023	1865	
PG027	I02.2 – Densidade de regenerantes - Ativa (Plantio direto de sementes e/ou mudas)	1º indivíduos/h	Maior – Melho	Anual	>1200	Finalístico	Em medição	01/2023	1033	
PG027	I03 – Cobertura do dossel	%	Maior – Melho	Anual	>=80	Finalístico	Início Posterior	01/2023	56	
PG028	I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Em medição	03/2024	79,63	
PG028	I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164)	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	30,48	
PG028	I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Início Posterior	N/A		
PG028	I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166)	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Início Posterior	N/A		
PG029	I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG	%	Maior – Melho	Semestral	100	Não finalístico	Concluído	04/2022	100	

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG029	I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Não Finalístico	Concluído	08/2023	100	
PG030	I01 – Execução do Plano de Ação	%	Maior – Melhor	Sazonal	100	Finalístico	Em medição	06/2023	44,29	
PG035	1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	7458	
PG035	2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	4,3	
PG035	3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	4,2	
PG035	4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	4,9	
PG035	5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps)	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	9,9	
PG035	6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância	Porcentagem	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	13	
PG035	7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	4,6	
PG036	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	#	Maior – Melhor	Mensal	il sessões (ace	Não finalístico	Em medição	07/2024	96838	
PG036	I02 – Visualizações de páginas de serviço	#	Maior – Melhor	Mensal	mil visualizaçã	Não finalístico	Em medição	07/2024	74542	
PG036	I03 – Tempo médio de resposta	h	Menor – Melhor	Mensal	dia (24 horas	Não finalístico	Em medição	07/2024	16,4166667	
PG038	I01 – Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais	%	Maior – Melhor	Mensal	90	Não finalístico	Em medição	06/2024	98,4	
PG038	I02 – Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas	%	Maior – Melhor	Mensal	90	Não finalístico	Em medição	07/2024	99,14	
PG038	I03 – Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas	%	Maior – Melhor	Mensal	80	Não finalístico	Em medição	07/2024	98,4	
PG038	I04 – Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação	%	Maior – Melhor	Mensal	90	Não finalístico	Em medição	06/2024	100	
PG038	I05 –Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org	%	Maior – Melhor	Mensal	95	Não finalístico	Em medição	05/2024	99,55	
PG039	I01 – Quantidade de UCs com avaliação concluída	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	07/2024	22,64	
PG039	I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Início Posterior			
PG039	I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Concluído	11/2023	100	
PG039	I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Início Posterior			
PG039	I07 – Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Início Posterior			
PG039	I08 – Construção da sede da APA na foz do rio Doce	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Início Posterior			
PG040	I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Concluído	03/2024	100	
PG040	I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	07/2024	96	
PG040	I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	07/2024	60	