



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 01

Abril 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/04/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral."

ERRATAS

(1) PG07: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa", houve alteração na meta de 3 indicadores do relatório do PG07 - Assistência aos Animais da Gerência Reassentamento Familiar, Moradias e Pecúnias, passando de percentual para a unidade de medida acompanhada de acordo com a periodicidade de cada indicador: I2, I3 e I4. A alteração se fez de acordo com a solicitação do Rafael Carneiro e orientação do PMO para se tornar aderente à realidade. As metas globais de cada indicador ficaram conforme abaixo:

I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados – Alterou de 100% para 163 quantidade de animais

I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia) – Alterou de 100% para 564 quantidade de animais

I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação – Alterou de 100% para 21 quantidade de animais

(2) PG15: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa" até o ciclo de março/2024 era acompanhado o atingimento dos indicadores em percentual. Para melhor adequação ao preconizado pelos indicadores do programa, que os números reportados passarão a ser diretamente o de número de bolsas financiadas pelo programa e o número de desafios realizados pelo programa.

Esta mudança foi idealizada pelo próprio programa e visa adequar as entregas aos números reportados pelos indicadores do programa, I01 a I07.

(3) PG36: No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem monitoradas (Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera como "página de serviço", toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as páginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no relatório como página de serviço: /calendário/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dados-técnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatório*pmqqs*; /portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/.

(4) PG42: Para este período, o resultado medido para o I03 sofreu nova alteração, em função da Deliberação 763 do CIF, que solicita à Fundação Renova o ressarcimento dos gastos públicos extraordinários ao IEMA. Assim, este indicador que apresentava o resultado de 100% (4 Órgãos comprometentes ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 4) passa a ter resultado de 80% (4 Órgãos comprometentes ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 5), até que o valor seja devidamente ressarcido.

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projects; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável

Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de status referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de status referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental e de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Abrelato a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada = Orçamento			
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Parcialmente Judicializado	0	PG005 - Proteção Social	Programa		Promover a proteção social, por meio de ações socioeconômicas, incluindo ações socio culturais e apoio psicológico, desenvolvimento e acompanhamento às famílias e aos indivíduos impactados pelo evento, priorizando os impactados com desequilíbrio físico	Almorói,Alpercatá,Aracruz,Baio Guarandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galliléia,Governador Valadares,Iapu,Ibipia,Ipatinga,Juiz de Fora,Linhares,Mariana,Martim Luthi,Pingo d'Água,Raí,Soares,Raposo, Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobralia,Soretama,Timoteo,Tumiritinga		Famílias/indivíduos vulneráveis atingidas cadastradas e/ou em situação de vulnerabilidade social, profissionais da assistência social, profissionais da Proteção Social nos municípios impactados,alunos e comunidades atingidas.	04/04/2016	A definir	Em andamento	R\$	82.382.254,39	R\$	49.599.242,50	R\$	32.783.011,89	60%
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08	C054	IC-CAPT	P001	SP001;SP002; SP003;SP004	101; 102; 103; 104		J		00039564832 0188130400		Parcialmente Judicializado	4.1	Eixo 1 - Incremento do atendimento à população vulnerável impactada	Eixo/Tema		Elevar atendimento às famílias ou indivíduos vulneráveis impactados, junto aos municípios aderentes, de forma proporcional ao impacto, por meio de equipamentos públicos, rede de proteção social e outras entidades em assistência social	Almorói,Alpercatá,Aracruz,Baio Guarandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galliléia,Governador Valadares,Iapu,Ibipia,Ipatinga,Juiz de Fora,Linhares,Mariana,Martim Luthi,Pingo d'Água,Raposo, Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobralia,Soretama,Timoteo,Tumiritinga		Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	04/04/2016	A definir	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.1	Atividades Preliminares	Item de Controle		Plano emergencial antes do documento de definição para atender as atingidas.	Almorói,Alpercatá,Aracruz,Baio Guarandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galliléia,Governador Valadares,Iapu,Ibipia,Ipatinga,Juiz de Fora,Linhares,Mariana,Martim Luthi,Pingo d'Água,Raposo, Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobralia,Soretama,Timoteo,Tumiritinga		Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	15/03/2017	29/11/2024	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.1.1	Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Mariana	Item de Controle			Mariana		Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados.	16/04/2019	29/11/2024	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.1.1.1.1	1 Termo de Acordo Judicial, de um total 1	Entrega/Ação						16/04/2019	25/04/2019	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.1.2	Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e dos Planos de Reparação em Proteção Social e Mobilização das equipes de proteção social nos territórios	Item de Controle			Almorói,Alpercatá,Aracruz,Baio Guarandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galliléia,Governador Valadares,Iapu,Ibipia,Ipatinga,Juiz de Fora,Linhares,Mariana,Martim Luthi,Pingo d'Água,Raí,Soares,Raposo, Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobralia,Soretama,Timoteo,Tumiritinga		Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	15/03/2017	09/12/2020	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.1.2.1.2	6 Mapas de Vulnerabilidade, de um total 6	Entrega/Ação						07/08/2017	10/11/2017	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.1.3	Execução do Plano de Reparação em Proteção Social em Barra Longa	Item de Controle			Barra Longa		Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados.	05/07/2018	31/08/2020	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.1.3.2	1 Termo de Cooperação Técnica e Econômica, de um total 1	Entrega/Ação						18/10/2019	31/08/2020	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08	C054	IC-CAPT	P001		102; 103; 104		J		00039564832 0188130400		Parcialmente Judicializado	4.1.2	Ofertar vagas de capacitações	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Oferta de vagas aos operadores de proteção social em capacitações focadas no entendimento de como o SUAS pode realizar acompanhamento familiar em situações de crise	Almorói,Alpercatá,Aracruz,Baio Guarandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galliléia,Governador Valadares,Iapu,Ibipia,Ipatinga,Juiz de Fora,Linhares,Mariana,Martim Luthi,Pingo d'Água,Raposo, Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sobralia,Soretama,Timoteo,Tumiritinga		Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios desertos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIP.	01/11/2017	A definir	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.2.1	Capacitação de Operadores da Proteção Social de Mariana	Item de Controle			Mariana		Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios desertos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIP.	01/11/2017	04/10/2024	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.2.1.7	59 Meses atendendo ao Município de Mariana com capacitações, sendo um processo que se repete por 65	Entrega/Ação		Em acordo com Relatório de Acompanhamento do Programa contando os resultados dos procedimentos realizados pela EY para acompanhamento do Programa de Proteção Social (PG005) - Coto 03: no indicador 1.1 o município de Mariana será avaliado separadamente de			03/06/2019	04/10/2024	Em andamento								

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Recorrente e de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Atividade financeira executada = Orçamento
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.2.1.8	189 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos contratados para suplementar o IN, contribuindo para um realizado de 469, de um total de 521	Entrega/Ação						03/06/2019	04/10/2024	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.2.1.9	342 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos de CRAS e CREAS, contribuindo para um realizado de 901, de um total de 1033	Entrega/Ação						03/06/2019	04/10/2024	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.2.1.10	127 Vagas de capacitação ofertadas para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados, contribuindo para um realizado de 324, de um total de 383	Entrega/Ação						03/06/2019	04/10/2024	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08										Sem Judicialização		4.1.2.2	Capacitação para operadores de proteção social nos municípios do ES e MG	Item de Controle		Atenção:Alpercatá,Aracruz,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Celadina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Domíngos,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iapu,Ibipê,Igaratinga,Juiz de Fora,Linhares,Mariana,Minas Aricares,Neque,Periquito,Pingo d'Água,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe,Sorribá,Sorotama,Timóteo,Tumiritinga	Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, municípios descritos no TAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIP.	10/05/2021	30/06/2023	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.2.4	36 Meses atendendo 39 Municípios com capacitações (Demais Municípios), sendo um processo que se repete por 36	Entrega/Ação						10/05/2021	28/06/2024	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.2.5	289 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos contratados para suplementar o IN, contribuindo para um realizado de 469, de um total de 521	Entrega/Ação						10/05/2021	28/06/2024	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.2.6	539 Vagas de capacitação ofertadas para os técnicos de CRAS e CREAS, contribuindo para um realizado de 901, de um total de 1033	Entrega/Ação						10/05/2021	28/06/2024	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.2.7	197 Vagas de capacitação ofertadas para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados, contribuindo para um realizado de 324, de um total de 383	Entrega/Ação						10/05/2021	28/06/2024	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08										Sem Judicialização		4.1.3	Suplementação de Mão de Obra para atendimento aos municípios	Item de Controle	Ativos para contratação de mão de obra para atender aos municípios atingidos.	Barra Longa,Mariana	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	04/04/2016	30/09/2020	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08										Sem Judicialização		4.1.3.1	Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de Mariana pelo 1º aditivo contratual	Item de Controle		Mariana	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	02/08/2017	31/12/2019	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.3.1.2	1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1	Entrega/Ação						10/08/2017	31/12/2019	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08										Sem Judicialização		4.1.3.2	Suplementação de Mão de Obra para atendimento ao município de Mariana através do 2º aditivo	Item de Controle		Mariana	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	23/12/2019	30/09/2020	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.3.2.6	1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1	Entrega/Ação						02/01/2020	30/09/2020	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08										Sem Judicialização		4.1.3.3	Suplementação de Mão de Obra em Barra Longa através do 1º aditivo contratual	Item de Controle		Barra Longa	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	02/08/2017	31/12/2019	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.3.3.3	1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1	Entrega/Ação						10/08/2017	31/12/2019	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08										Sem Judicialização		4.1.3.4	Suplementação de mão de obra para atendimento ao município de Barra Longa através do 2º aditivo contratual	Item de Controle		Barra Longa	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	23/12/2019	30/06/2020	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.3.4.2	1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1	Entrega/Ação						03/01/2020	30/06/2020	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08										Sem Judicialização		4.1.3.5	Atender (escopo suplementar) a População de Barra Longa através de 4º aditivo (Contrato) - Aditivo complementar para seguimento do atendimento no município.	Item de Controle		Barra Longa	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	04/04/2016	30/09/2020	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.3.5.1	1 Contrato de suplementação de mão de obra, de um total 1	Entrega/Ação						04/04/2016	15/12/2017	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08	C04	IC,CAPT	P001	SP002	001		J		00039564832 0188139400	Parcialmente Judicializado		4.1.4	Disponibilização de veículos e cartão combustível e monitoramento	Projeto/Processo/Atividade 001	Disponibilização de veículos e cartão combustível, visando à garantia da realização de trabalhos sociais com as famílias nas comunidades rurais, indígenas, tradicionais e de difícil acesso.	Atenção:Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Conselheiro Pena,Juiz de Fora,Linhares,Mariana,Neque,Periquito,Pingo d'Água,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal	Famílias/indivíduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes.	02/09/2019	A definir	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08										Sem Judicialização		4.1.4.1	Disponibilização de veículo, cartão combustível e monitoramento de veículo: Mariana	Item de Controle		Mariana	Famílias/indivíduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes.	02/09/2019	29/11/2024	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.4.1.1	56 Meses disponibilizando 5 Veículos para atendimento ao município de Mariana, sendo um processo que se repete por 63	Entrega/Ação						02/09/2019	29/11/2024	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.4.1.3	30 Meses atendendo o Município de Mariana com disponibilização de veículos, sendo um processo que se repete por 37	Entrega/Ação	Em acordo com Relatório de Acompanhamento do Programa contendo os resultados dos procedimentos realizados pelo EY para acompanhamento do Programa de Proteção Social (PG005) - Celo 03: no indicador 1.1 o município de Mariana será avaliado separadamente de				22/11/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08										Sem Judicialização		4.1.4.2	Disponibilização de veículo, cartão combustível e monitoramento de veículo para Barra Longa	Item de Controle		Barra Longa	Famílias/indivíduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes.	01/09/2020	29/12/2023	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.4.2.1	40 Meses disponibilizando 2 Veículos para o município de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 40	Entrega/Ação						01/09/2020	29/12/2023	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.4.2.3	30 Meses atendendo o Município de Barra Longa com disponibilização de veículos, sendo um processo que se repete por 30	Entrega/Ação						06/07/2021	29/12/2023	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08										Sem Judicialização		4.1.4.3	Disponibilização de veículo, cartão combustível e monitoramento de veículo para os demais municípios atingidos	Item de Controle		Atenção:Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Caratinga,Conselheiro Pena,Ibipê,Juiz de Fora,Linhares,Neque,Periquito,Pingo d'Água,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal	Famílias/indivíduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes.	02/03/2020	29/12/2023	Concluído						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.4.3.1	46 Meses disponibilizando 24 Veículos para atendimento aos demais municípios atingidos, sendo um processo que se repete por 46	Entrega/Ação						02/03/2020	28/12/2023	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.4.3.3	30 Meses atendendo 16 Municípios com disponibilização de veículos (Demais Municípios), sendo um processo que se repete por 30	Entrega/Ação						01/07/2021	29/12/2023	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08	C04	IC,CAPT	P001	SP003			J		00039564832 0188139400	Parcialmente Judicializado		4.1.5	Apoio às Oficinas para Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários	Projeto/Processo/Atividade 001	O SCFV é um serviço ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, realiza atendimentos em grupo, atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas.	Barra Longa,Mariana	Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa.	22/11/2018	A definir	Em andamento						

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documentação de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Ojetivos	Municípios atingidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado	Participação financeira executada - Orçamento
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.5.1	Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Mariana	Item de Controle			Mariana		Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa	22/11/2018	29/11/2024	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.5.1.20	8 Termos de entregas de insumos para o município de Mariana, de um total 10	Entrega/Ação					12/08/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.5.1.21	33 Meses atendendo o município de Mariana com termo de entregas de insumos, sendo um processo que se repete por 40	Entrega/Ação	Em acordo com Relatório de Acompanhamento do Programa contendo os resultados dos procedimentos realizados pela TV para acompanhamento do Programa de Proteção Social (PPDS) - Cópia 03, no indicador 1-1 o município de Mariana será avaliado separadamente de			02/08/2021	29/11/2024	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.5.2	Apoio às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em Barra Longa	Item de Controle			Barra Longa		Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e Barra Longa	04/10/2021	23/12/2022	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.5.2.4	3 Termos de entregas de insumos para o município de Barra Longa, de um total 3	Entrega/Ação					31/12/2021	23/12/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.5.2.5	13 Meses atendendo o município de Barra Longa com termo de entregas de insumos, sendo um processo que se repete por 13	Entrega/Ação					31/12/2021	23/12/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08	C054	IC-CAPT	P301	SP304	I01		J		00039564832 0188130400		Parcialmente Judicializado	4.1.6	Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos	Projeto/Processo/Atividade 01	Repasse de recursos para a implementação de um conjunto de ações transversais a serem realizadas pelo poder público local ou por entidades socioeconômicas com o objetivo de elevar a capacidade de atendimento às famílias e indivíduos vulneráveis.	Almonde;Alpercata;Aracruz;Belo Horizonte;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipaci;Itaúba;Itatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Piranga;Piedade;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobradinho;Soreetama;Timóteo;Tumiritinga	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	06/07/2018	A definir	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.6.1	Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: Mariana	Item de Controle			Mariana		Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	31/05/2019	29/11/2024	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.1.10	60 Meses atendendo o município de Mariana com recursos repassados, sendo um processo que se repete por 67	Entrega/Ação	Em acordo com Relatório de Acompanhamento do Programa contendo os resultados dos procedimentos realizados pela TV para acompanhamento do Programa de Proteção Social (PPDS) - Cópia 03, no indicador 1-1 o município de Mariana será avaliado separadamente de			31/05/2019	29/11/2024	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.1.11	8 RM de reais de Recursos repassados , de um total 9	Entrega/Ação					31/05/2019	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.6.3	Execução do Plano de Reparação Social de Mariana através da disponibilização de Medicamentos e Equipamentos	Item de Controle			Mariana		Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	06/07/2018	02/08/2019	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.3.4	5 Termos de entregas de equipamentos para o município de Mariana, de um total 5	Entrega/Ação					16/08/2018	02/08/2019	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.6.4	Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: Barra Longa	Item de Controle			Barra Longa		Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	28/08/2020	31/08/2022	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.4.1.9	1 RM de reais de Recursos repassados , de um total 1	Entrega/Ação					11/12/2020	31/08/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.4.1.10	25 Meses atendendo o município de Barra Longa com recursos repassados, sendo um processo que se repete por 25	Entrega/Ação					28/08/2020	31/08/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.4.1.11	3 Termos de entregas de equipamentos para o município de Barra Longa, de um total 3	Entrega/Ação					28/08/2020	31/08/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.6.5	Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: MG	Item de Controle			Almonde;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipaci;Itaúba;Itatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque;Periquito;Piranga;Piedade;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	29/01/2020	04/07/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.5.4	39 Meses atendendo 17 Municípios de MG com recursos repassados , sendo um processo que se repete por 39	Entrega/Ação					04/03/2020	22/05/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.5.5	9 RM de reais de Recursos repassados , de um total 9	Entrega/Ação					04/03/2020	22/05/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.6.6	Repasse de recursos para suplementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e insumos: ES	Item de Controle			Linhares		Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	24/07/2020	31/07/2023	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.6.3	36 Meses atendendo 2 Municípios de ES com recursos repassados, sendo um processo que se repete por 36	Entrega/Ação					06/08/2020	31/07/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.6.4	4 RM de reais de Recursos repassados , de um total 6	Entrega/Ação					06/08/2020	31/07/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.6.7	Execução de nova estratégia de reparação em proteção social	Item de Controle			Aracruz;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Colatina;Galiléia;Governador Valadares;Marilândia;Nasque;Periquito;Piranga;Piedade;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	04/03/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.7.8	29 Meses atendendo 9 Municípios com recursos repassados (Municípios de nova estratégia), sendo um processo que se repete por 36	Entrega/Ação					22/12/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.7.9	6 RM de reais de Recursos repassados , de um total 7	Entrega/Ação					22/12/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.6.11	Execução do plano de reparação para municípios com < 50 famílias vulneráveis atingidas	Item de Controle			Alpercata;Córrego Novo;Dionísio;Ipaci;Marliéria;São Domingos do Prata;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobradinho;Timóteo	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados	03/05/2021	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.11.4	27 Meses atendendo 10 Municípios com acordo de cooperação técnica (Municípios com < 50 famílias vulneráveis atingidas), sendo um processo que se repete por 27	Entrega/Ação					30/04/2021	28/08/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.6.11.5	10 Acordos de cooperação técnica, de um total 10	Entrega/Ação					30/04/2021	28/08/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.7	Complementação de recursos para segunda fase de cadastro	Item de Controle				Novos cadastros dos atingidos	31/01/2023	12/08/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.7.1	Calcular a complementação de recursos para segunda fase de cadastro	Item de Controle				Novos cadastros dos atingidos	31/01/2023	31/01/2024	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.7.1.1	1 Termo de cadastro, de um total 1	Entrega/Ação				Novos cadastros dos atingidos	31/01/2023	31/01/2024	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.7.2.1	1 Termo de complementação de recursos, de um total 1	Entrega/Ação				Novos cadastros dos atingidos	02/11/2024	09/04/2024	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.7.3	Assinar termo para realizar a complementação de recursos para segunda fase de cadastro	Item de Controle				Novos cadastros dos atingidos	10/04/2024	11/07/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08												4.1.7.3.1	0 Termo de complementação de recursos, de um total 1	Entrega/Ação				Novos cadastros dos atingidos	10/04/2024	11/07/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-05	P05	R08											Sem Judicialização	4.1.7.4	Realizar a complementação de recursos para segunda fase de cadastro	Item de Controle				Novos cadastros dos atingidos	12/07/2024	12/08/2024	A iniciar					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Participação financeira executada = Orçamento
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08	C054	IC.CAPT	PR01	SPR01;SPR02 ;SPR05	105; 106; 107		J		D0039564832 0188130400		Parcialmente Judicializado	4.2	Eixo 2 - Identificação dos vulneráveis e apoio aos Programas para priorização do atendimento do público vulnerável elegível às políticas da FR	Eixo/Tema		Elaborar, junto aos Programas de interface, planos integrados para identificação e apoio no processo de priorização dos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificadas no Cadastro Integrado.	Aimoré;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Castelândia;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galliléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipaba;Itapetinga ;Itaúna;Linhares;Mariana;Marília;Martim Lázaro;Naque;Periquito;Pinho;Prata;Prata;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sorribá;Sorotama;Timóteo;Tumiritinga	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados.	16/08/2018	A definir	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08	C054	IC.CAPT	PR01	SPR01	105; 106						Sem Judicialização	4.2.1	Elaboração de planos integrados junto aos programas de interface, para apoio no processo de priorização dos vulneráveis identificados	Projeto/Processo/Atividade	105,106	Elaborar, junto aos Programas de interface, planos integrados para identificação e apoio no processo de priorização dos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificadas no Cadastro Integrado.	Aimoré;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Castelândia;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galliléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipaba;Itapetinga ;Itaúna;Linhares;Mariana;Marília;Martim Lázaro;Naque;Periquito;Pinho;Prata;Prata;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sorribá;Sorotama;Timóteo;Tumiritinga	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados.	01/11/2019	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Sem Judicialização	4.2.1.1	Priorização junto aos programas da Fundação Renova (Planos Integrados)	Item de Controle		Aimoré;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Castelândia;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galliléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipaba;Itapetinga ;Itaúna;Linhares;Mariana;Marília;Martim Lázaro;Naque;Periquito;Pinho;Prata;Prata;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sorribá;Sorotama;Timóteo;Tumiritinga	Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos municípios impactados.	01/11/2019	29/11/2024	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.1.1.4	50 Meses atendendo 21667 Vulneráveis elegíveis prioritizados, sendo um processo em andamento	Entrega/Ação					19/03/2020	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.1.1.5	50 Meses atendendo 21667 Vulneráveis elegíveis com a taxa de reparação concluída, sendo um processo em andamento	Entrega/Ação					19/03/2020	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.1.1.6	50 Meses atendendo 1 Plano Integrado para Priorização dos Vulneráveis, sendo um processo em andamento	Entrega/Ação					19/03/2020	29/11/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08	C054	IC.CAPT	PR01	SPR02	107		J		D0039564832 0188130400		Parcialmente Judicializado	4.2.2	Acompanhamento das famílias em deslocamento físico	Projeto/Processo/Atividade	107	Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperand em decorrência do Barramento no Rio Pequeno e acompanhamento das famílias em deslocamento	Barra Longa;Linhares;Mariana;Sorotama	Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperand em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	16/08/2018	A definir	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.1	Elaborar o plano de ação integrado para assistência familiar em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperand em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	Item de Controle		Linhares;Sorotama		Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperand em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	16/08/2018	30/08/2018	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.1.1	1 Plano de Ação para Atendimento as Famílias em Conservação Florestal da Área Juperand, de um total 1	Entrega/Ação					16/08/2018	30/08/2018	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.3	Acompanhar famílias em deslocamento físico reassentamento e barramento 1/2021	Item de Controle		Barra Longa;Linhares;Mariana;Sorotama		Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperand em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	04/01/2021	30/06/2021	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.3.1	482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1º Semestre de 2021, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					04/01/2021	30/06/2021	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.3.2	1 Relatório Semestral - 1º Semestre de 2021, de um total 1	Entrega/Ação					04/01/2021	30/06/2021	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.4	Acompanhar famílias em deslocamento físico reassentamento e barramento 2/2021	Item de Controle		Barra Longa;Linhares;Mariana;Sorotama		Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperand em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	01/07/2021	31/12/2021	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.4.1	482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2º Semestre de 2021, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					01/07/2021	31/12/2021	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.4.2	1 Relatório Semestral - 2º Semestre de 2021, de um total 1	Entrega/Ação					01/07/2021	31/12/2021	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.5	Acompanhar famílias em deslocamento físico reassentamento e barramento 1/2022	Item de Controle		Barra Longa;Linhares;Mariana;Sorotama		Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperand em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	03/01/2022	30/06/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.5.1	482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1º Semestre de 2022, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					03/01/2022	30/06/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.5.2	1 Relatório Semestral - 1º Semestre de 2022, de um total 1	Entrega/Ação					03/01/2022	30/06/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.6	Acompanhar famílias em deslocamento físico reassentamento e barramento 2/2022	Item de Controle		Barra Longa;Linhares;Mariana;Sorotama		Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperand em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	01/07/2022	30/12/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.6.1	482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2º Semestre de 2022, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					01/07/2022	30/12/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.6.2	1 Relatório Semestral - 2º Semestre de 2022, de um total 1	Entrega/Ação					01/07/2022	30/12/2022	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.7	Acompanhar famílias em deslocamento físico reassentamento e barramento 1/2023	Item de Controle		Barra Longa;Linhares;Mariana;Sorotama		Famílias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juperand em decorrência do Barramento no Rio Pequeno	02/01/2023	30/06/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.7.1	482 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1º Semestre de 2023, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					02/01/2023	30/06/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.7.2	1 Relatório Semestral - 1º Semestre de 2023, de um total 1	Entrega/Ação					02/01/2023	30/06/2023	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Econômica e de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado	Participação financeira executada e comprometida
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.8	Acompanhar famílias em deslocamento físico reassentamento a barramento 2/2023	Item de Controle		Barra Longa,Linhares,Mariana,Sor-etama		Famílias em deslocamento impactadas pelo pagamento da água,superará em decorrença do Barramento no Rio Pequenos.		03/07/2023	27/12/2023	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.2.8.1	70 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2º Semestre de 2023, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					03/07/2023	27/12/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.2.8.2	1 Relatório Semestral - 2º Semestre de 2023, de um total 1.	Entrega/Ação					03/07/2023	27/12/2023	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.9	Acompanhar famílias em deslocamento físico reassentamento a barramento 1/2024	Item de Controle		Barra Longa,Linhares,Mariana,Sor-etama		Famílias em deslocamento impactadas pelo pagamento da água,superará em decorrença do Barramento no Rio Pequenos.		28/12/2023	A definir	Em andamento				
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.2.9.1	0 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 1º Semestre de 2024, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					28/12/2023	28/06/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.2.9.2	0 Relatório Semestral - 1º Semestre de 2024, de um total 1.	Entrega/Ação					28/12/2023	28/06/2024	Em andamento					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Parcialmente Judicializado	4.2.2.10	Acompanhar famílias em deslocamento físico reassentamento a barramento 2/2024	Item de Controle		Barra Longa,Linhares,Mariana,Sor-etama		Famílias em deslocamento impactadas pelo pagamento da água,superará em decorrença do Barramento no Rio Pequenos.		A definir	A definir	A iniciar				
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.2.10.1	0 Famílias com deslocamento físico com acompanhamento social - 2º Semestre de 2024, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					01/07/2024	29/11/2024	A iniciar					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.2.10.2	0 Relatório Semestral - 2º Semestre de 2024, de um total 1	Entrega/Ação					01/07/2024	29/11/2024	A iniciar					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08	C054	IC.CAPT	PR01	SP305							Sem Judicialização	4.2.3	Realização das Oficinas de educação financeira	Projeto/Processo/Atividade	Disseminar a educação financeira por meio da formação dos profissionais que atuam nos CRAS e CREAS dos municípios impactados e redes de convívios com as comunidades atingidas.	Almoró,Aracruz,Barras Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Caratinga,Colatina,Córrego Novo,Domínio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Iguaba,Ipaçu,Ipauba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Maria Rita,Naque,Periquito,Piranga,O'Água,Raúl Soares,Regedor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paradiso,São José do Galibai,São Pedro dos Ferries,Sem Pousa,Timóteo		Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas.		17/08/2018	30/06/2020	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Sem Judicialização	4.2.3.1	Realização das Oficinas de educação financeira no estado do Espírito Santo	Item de Controle		Aracruz,Barras Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia		Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas		17/08/2018	17/01/2020	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.3.1.1.2	5 Oficinas de Educação Financeira, de um total 5	Entrega/Ação					18/10/2018	17/12/2019	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Sem Judicialização	4.2.3.2	Realização das Oficinas de educação financeira no estado de Minas Gerais	Item de Controle		Almoró,Barras Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Caratinga,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Domínio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Iguaba,Ipaça,Ipauba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Maria Rita,Naque,Periquito,Piranga,O'Água,Raúl Soares,Regedor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paradiso,São José do Galibai,São Pedro dos Ferries,Sem Pousa,Timóteo		Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas.		17/08/2018	30/06/2020	Concluído				
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08												4.2.3.2.30	53 Oficinas de Educação Financeira, de um total 53	Entrega/Ação					06/05/2019	30/06/2020	Concluído					
PG005	Grupo 01	CT-OS	P05	R08											Sem Judicialização	4.2.4	Ações em Caráter Extraordinárias ou Judiciais	Item de Controle					11/02/2019	05/02/2024	Concluído					
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08											Sem Judicialização	0	PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	Programa	Asssegurar canais de interação, diálogo e relacionamento contínuo com a população atingida e demais públicos interessados, visando sempre pela transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios.	Nacional		População atingida e demais públicos interessados.		06/11/2015	30/11/2030	Em andamento	R\$ 714.993.956,76	R\$ 466.737.658,57	R\$ 248.256.298,19	65%
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08												4.1	Comunicação	Eixo/Tema	Garantir o acesso à informação clara, ampla, transparente e pública, em linguagem acessível, adequada e compreensível às partes interessadas por meio de canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade.	Almoró,Alpercatá,Aracruz,Barras Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Domínio,Fernandes Tourinho,Fundo,Gallinas,Governador Valadares,Ipaçu,Ipauba,Ipatinga,Itueta,Linhares,Mariana,Marilândia,Maria Rita,Naque,Periquito,Piranga,O'Água,Raúl Soares,Regedor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paradiso,São Domingos do Prata,São José do Galibai,São Mateus,São Pedro das Ferries,Sem Pousa,Serra,Sobradilla,Soresteira,ma,Timóteo,Turminga		02/03/2016	02/07/2030	Em andamento						
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08												4.1.1	Processo de Gestão de Canais de Informação e Interação com as Comunidades	Item de Controle					02/03/2016	02/07/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08												4.1.1.2	305 Eventos Produzidos, de um total 305	Entrega/Ação					05/12/2016	02/07/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08												4.1.2	Processo de Produção de Conteúdo	Item de Controle					25/11/2016	02/07/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08												4.1.2.1.1	4938 Conteúdos Diversos Produzidos, de um total 4938	Entrega/Ação					25/11/2016	02/07/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08												4.1.3	Outros Custos - Histórico	Custos Não Atrelados a Projetos	Comunicação Institucional realizada anterior à 2021					01/08/2016	31/12/2021	Concluído				
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08												4.2	Ouidoria	Eixo/Tema	A Ouidoria tem como objetivo principal disponibilizar às comunidades impactadas pelo evento o acesso a um mecanismo para manifestações relacionadas aos processos de reparação e renovação da Fundação Renova.	Nacional		Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento.		02/05/2016	02/08/2030	Em andamento				
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08	C068	IC.CAPT	P301								Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Implantação da Ouidoria	Projeto/Processo/Atividade	Implantar a Ouidoria da Fundação Renova, de maneira a disponibilizar o acesso a um mecanismo de reclamações às comunidades impactadas pelo evento.	Nacional		Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento.		02/05/2016	01/08/2016	Concluído				
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08												4.2.1.1	1 Ouidoria Criada, de um total 1	Entrega/Ação					02/05/2016	01/08/2016	Concluído					
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08	C071,C072	IC.CAPT	PR01								Sem Judicialização	4.2.2	Processo de Gestão da Ouidoria	Projeto/Processo/Atividade	801-Planouidoria;102-Planouidoria;103-Planouidoria		Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento.		28/11/2016	02/08/2030	Em andamento					
PG006	Grupo 01	CT-POCS	P06	R08												4.2.2.1.1	20032 Respostas às manifestações abertas na Ouidoria, de um total sobdemanda	Entrega/Ação					28/11/2016	02/08/2030	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documento e da Definição	Cláusula	Item da Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova (Avaliação Interna))	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento		
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08												4.3	Participação e Diálogo Social	Eixo/Tema		Realizar os processos de Participação e Controle Social de modo a acolher e garantir que as expectativas e necessidades expressas pelas atíngidas e partes interessadas possam ser consideradas e influenciar todas as etapas de execução dos demais programas.	Almonde,Alpercatá,Aracruz,Ba no Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Cotati na,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Fundo,Gaileia,Governador Valadares,Iapu,Ibuba,Itatinga (Juata),Linhares,Mariana,Mari lândia,Marilva,Naque,Periquito,Pingo-O'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Guabai,São Mateus,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Serra,Sobralia,Soreta ma,Timóteo,Tumiritinga		01/02/2016	02/07/2030	Em andamento							
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08	C059;C063	IC,CAPT,IC,PA RU	PRO2						Sem Judicialização		4.3.1	Processo de Diálogo Social (Análise de Contexto, Participação e Controle Social)	Projeto/Processo/Atividade	B01-Platdiálogo;B02-Platdiálogo;B03-Platdiálogo;B04-Platdiálogo;B05-Platdiálogo;B06-Platdiálogo;B07-Platdiálogo;B08-Platdiálogo;B09-Platdiálogo;B10-Platdiálogo	Realizar a Análise de Contexto, Compreensão, Reconhecimento e Apropriação; a Participação Social nos Programas, Projetos e ações; E o Controle Social nos Programas, projetos e ações de reparação e compensação executados pela Fundação Renova.	Almonde,Alpercatá,Aracruz,Ba no Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Cotati na,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Fundo,Gaileia,Governador Valadares,Iapu,Ibuba,Itatinga (Juata),Linhares,Mariana,Mari lândia,Marilva,Naque,Periquito,Pingo-O'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Guabai,São Mateus,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Serra,Sobralia,Soreta ma,Timóteo,Tumiritinga	População atíngida e demais públicos interessados.	01/02/2016	02/07/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08											4.3.1.2.1.1	93 Análise de Contexto, Participação e Controle Social, sendo um processo que se repete por 368	Entrega/Ação						01/08/2016	02/07/2030	Em andamento							
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08											4.3.1.2.1.2	5621 Reuniões coletivas realizadas, de um total subdividido	Entrega/Ação						01/08/2016	02/07/2030	Em andamento							
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08											4.4	Canais de Relacionamento	Eixo/Tema		Disponibilizar canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade por meio de espaços físicos, virtuais e central OBO.	Nacional			01/12/2015	02/08/2030	Em andamento							
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08	C071	IC,CAPT	P302						Sem Judicialização		4.4.1	Projeto de Implantação dos Canais de Relacionamento	Projeto/Processo/Atividade		Disponibilizar Canais de Relacionamento de forma a facilitar o acesso da sociedade às ações desenvolvidas pela Renova, bem como permitir o compartilhamento de informações relativas à individualidade de cada manifestante.	Nacional	Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova, Atíngidos e demais partes interessadas.	03/03/2016	01/02/2018	Concluído								
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08											4.4.1.1	1 Canais de Relacionamento Implantados, de um total 1	Entrega/Ação						03/03/2016	01/02/2018	Concluído							
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08	C071	IC,CAPT	P303						Sem Judicialização		4.4.2	Projeto de Instalação de Novos CIAs	Projeto/Processo/Atividade		Atender à Deliberação 105, com a implantação de CIAs nas localidades de Província, Aracruz e São Mateus, todos no Estado do Espírito Santo.	Aracruz;Linhares;São Mateus	Província	Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova, Atíngidos e demais partes interessadas.	01/09/2017	05/02/2018	Concluído							
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08											4.4.2.1	3 Centros de Informação e Atendimento(CIAs) instalados nos municípios de Província, Aracruz e São Mateus, de um total 3	Entrega/Ação						01/09/2017	05/02/2018	Concluído							
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08	C071	IC,CAPT	P304						Sem Judicialização		4.4.3	Projeto de Implantação do Portal do Usuário	Projeto/Processo/Atividade		Atender à Deliberação 105, mediante implantação de sistema virtual de consulta.	Nacional	Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova, Atíngidos e demais partes interessadas.	01/09/2017	05/01/2018	Concluído								
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08											4.4.3.1	1 Portal de Usuário criado, de um total 1	Entrega/Ação						01/09/2017	05/01/2018	Concluído							
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08	C071	IC,CAPT	PRO3	SPR01;SPR02					Sem Judicialização		4.4.4	Processo de Gestão dos Canais de Relacionamento	Projeto/Processo/Atividade	B01-Platcanais;B02-Platcanais;B03-Platcanais;B04-Platcanais;B05-Platcanais;B06-Platcanais;B07-Platcanais;B08-Platcanais;B09-Platcanais	Garantir acesso a informações, oferecendo orientações, de forma transparente e acessível, sobre programas e ações executados pela Fundação Renova, por meio de Central OBO, Fale Conosco, Centros de Informação e Atendimento e Portal do Usuário.	Nacional	Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova, Atíngidos e demais partes interessadas.	01/12/2015	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08	C071	IC,CAPT	PRO3	SPR01					Sem Judicialização		4.4.4.1	Central OBO, fale conosco e portal do usuário	Subprojeto/Subprocesso	B01-Platcanais;B02-Platcanais;B03-Platcanais;B04-Platcanais;B05-Platcanais;B06-Platcanais;B07-Platcanais;B08-Platcanais		Nacional		03/07/2017	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08											4.4.4.1.1.1	1350238 Respostas às manifestações abertas na Central OBO, Fale conosco e Portal do usuário, de um total subdividido	Entrega/Ação						03/07/2017	02/08/2030	Em andamento							
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08	C071	IC,CAPT	PRO3	SPR02					Sem Judicialização		4.4.4.2	Centros de informação e atendimento	Subprojeto/Subprocesso	B01-Platcanais;B02-Platcanais;B03-Platcanais;B04-Platcanais;B05-Platcanais;B06-Platcanais;B07-Platcanais;B08-Platcanais;B09-Platcanais		Almonde,Alpercatá,Aracruz,Ba no Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Cotati na,Conceição da Barra,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Fundo,Gaileia,Governador Valadares,Iapu,Ibuba,Itatinga (Juata),Linhares,Mariana,Mari lândia,Marilva,Naque,Periquito,Pingo-O'Água,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Guabai,São Mateus,São Pedro dos Ferros,Sem Peixe,Serra,Sobralia,Soreta ma,Timóteo,Tumiritinga		01/12/2015	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08											4.4.4.2.2.1	352296 Respostas às manifestações abertas nos Centros de Informação e Atendimento (CIA's), de um total subdividido	Entrega/Ação						01/12/2015	02/08/2030	Em andamento							
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08	C071	IC,CAPT	AT01						Sem Judicialização		4.4.4.3	Núcleo de Informações Institucionais (NII)	Projeto/Processo/Atividade		Realizar a gestão de demandas formais de Poder Público e Sociedade Civil Organizada.	Nacional	Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação Renova, Atíngidos e demais partes interessadas.	04/04/2017	02/08/2030	Em andamento								
PG006	Grupo 01	CT-PCDS	P06	R08											4.4.4.3.1	85 Gestão de solicitações formais através de ofícios recebidos vindos do Poder Público e Sociedade Civil Organizada pelo Núcleo de Informações Institucionais(NII), sendo um processo que se repete por 161	Entrega/Ação						04/04/2017	02/08/2030	Em andamento							
RO007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04											0	RO007 - Assessoria aos Atíngidos	Programa			Barra Longa,Marina			22/05/2015	10/01/2027	Em andamento	R\$	78.213.768,68	R\$	62.815.064,18	R\$	15.418.704,50	80%

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documentação de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Etapas de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Sublocalidade do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executado = Orçamento		
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNA; IC-ALNB; IC-ALNC; IC-ALND; IC-ALNE; IC-CAPT	PJ01	SP301; SP302						Sem Judicialização	4.1	PF01 - Projeto de ações emergenciais	Projeto/Processo/Atividade		Disponibilização de equipes, materiais e equipamentos para resgate de animais nas áreas atingidas diretamente pelo rompimento da barragem de Fundão, bem como inventariamento e monitoramento de áreas de risco, e disponibilização de canais de comunicação. Im	Barra Longa/Mariana			18/12/2015	30/12/2016	Em andamento							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNA; IC-ALNB; IC-ALNC; IC-ALNE; IC-CAPT	PJ01	SP301						Sem Judicialização	4.1.1	Ações SAMARCO e de Transição FUNDAÇÃO RENOVA	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana			18/12/2015	30/12/2016	Concluído							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.1.1.1	1 Ações emergenciais SAMARCO e de transição FUNDAÇÃO RENOVA entregues, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Barra Longa/Mariana			18/12/2015	30/12/2016	Concluído								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNA; IC-ALNB; IC-ALND; IC-ALNE; IC-CAPT	PJ01	SP302						Sem Judicialização	4.1.2	Atividades do Projeto de ações emergenciais (Fundação Renova)	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa/Mariana			18/12/2015	30/12/2016	Em andamento							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.1.2.2	1 Atividades de resgate de animais extraviados e desalojados, e de suporte técnico aqueles que permaneceram nas propriedades de origem, de um total subdemandado	Entrega/Ação						28/06/2016	30/12/2016	Concluído								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.1.2.4	1 Animais encaminhados para Centros de Resgateamento Animal (CRA's), de um total subdemandado	Entrega/Ação						28/06/2016	30/12/2016	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.1.2.6	1 Animais cadastrados nos CRA's, de um total subdemandado	Entrega/Ação						28/06/2016	30/12/2016	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNC; IC-ALND; IC-ALNF; IC-CAPT	PJ02	SP303; SP304	102; 103; 104					Sem Judicialização	4.2	PF02 - Projeto de assistência aos animais	Projeto/Processo/Atividade	101; 102; 103; 104		Consolidar o processo de guarda temporária com base técnica orientada pelos princípios e práticas de bem-estar animal e prover assistência aos animais acidentados nas áreas, incluindo a medicina veterinária preventiva e clínica de rotina. Consolidar site	Barra Longa/Mariana			22/05/2015	30/01/2026	Em andamento						
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNC; IC-ALND; IC-CAPT	PJ02	SP303	103; 104					Sem Judicialização	4.2.2	Operação de Abrigos e Assistência Veterinária	Subprojeto/Subprocesso	103; 104			Barra Longa/Mariana			02/01/2017	30/01/2026	Em andamento						
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.2.2.1	1843 Serviços de operação de abrigos temporários, incluindo atividades de assistência veterinária de baixa complexidade, disponibilizados para animais, sendo um processo que se repete por 2272	Entrega/Ação			Barra Longa/Mariana			02/01/2017	30/01/2026	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.2.2.2	22 Resultados em conformidade na avaliação de bem-estar nos Centros de Acuidamento Temporário de Animais realizadas e reportadas à CTOS/CIF, de um total 22	Entrega/Ação						30/10/2018	30/01/2026	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.2.2.3	0 Relatórios anuais entregues a CTOS/CIF dos cursos de capacitação técnica e/ou geração de renda relacionados ao manejo de animais produtivos, de um total 3	Entrega/Ação						19/12/2019	31/07/2025	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.2.2.4	0 Relatório entregue a CTOS/CIF de avaliação dos impactos nos animais produtivos abrigados no CATA 2 decorrentes do contato com os rejeitos de produção, de um total 1	Entrega/Ação						02/01/2017	31/12/2024	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.2.3	Clínica Veterinária de Animais de Pequeno Porte	Item de Controle				Barra Longa/Mariana			02/01/2017	07/01/2026	Em andamento							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.2.3.1	1843 Serviços de assistência veterinária de média e alta complexidade disponibilizados para animais de pequeno porte, sendo um processo que se repete por 7704	Entrega/Ação			Barra Longa/Mariana			02/01/2017	07/01/2026	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.2.4	Hospital Veterinário de Animais de Grande Porte	Item de Controle				Barra Longa/Mariana			13/01/2017	30/01/2026	Em andamento							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.2.4.1	1834 Serviços de assistência veterinária de média e alta complexidade disponibilizados para animais de grande porte, sendo um processo que se repete por 7777	Entrega/Ação			Barra Longa/Mariana			13/01/2017	30/01/2026	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNF; IC-CAPT	PJ02	SP304	102					Sem Judicialização	4.2.5	Etapa ordinária de adoção de animais	Subprojeto/Subprocesso	102			Barra Longa/Mariana			22/05/2015	07/01/2026	Em andamento						
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.2.5.1	137 Processos adotivos finalizados na etapa ordinária, de total 143	Entrega/Ação			Barra Longa/Mariana			22/05/2015	07/01/2026	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.2.6	137 Processos adotivos finalizados na etapa extraordinária e Locação de fazenda: CATA 1 e CATA 2	Item de Controle			Barra Longa/Mariana			03/10/2016	30/01/2026	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALND; IC-ALNF; IC-ALNG; IC-CAPT	PJ03	SP305; SP306; SP307; SP308	102; 103; 104					Sem Judicialização	4.3	PF03 - Projeto de reassentamento e destinação final de animais	Projeto/Processo/Atividade	102; 103; 104		Executar as atividades de destinação final de animais (restituição de tutela ou encaminhamento de animais para santuários, centros de terapia com animais, universidades, institutos tecnológicos e instituições afins). Realizar monitoramento pós-ocupação.	Barra Longa/Mariana			02/03/2020	10/07/2026	Em andamento						
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALND; IC-CAPT	PJ03	SP305	103					4.3.1	Etapa de restituição final de animais de Grande Porte	Item de Controle				Barra Longa/Mariana			02/03/2020	30/01/2026	Em andamento							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.3.1.1	81 Processos finalizados de restituições de animais de grande porte nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, contribuindo para um restituido de 01, de um total de 564	Entrega/Ação						20/03/2020	30/01/2026	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALND; IC-CAPT	PJ03	SP306	103; 104					4.3.2	Etapa de restituição final de animais de Pequeno Porte	Item de Controle				Barra Longa/Mariana			08/03/2021	10/07/2026	Em andamento							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.3.2.5	7 Acompanhamentos pós-restituições de animais de pequeno porte finalizados nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, de total 31	Entrega/Ação			Barra Longa/Mariana			03/01/2022	10/07/2026	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.3.2.6	8 Processos finalizados de restituições de animais de pequeno porte nos reassentamentos e outras modalidades de atendimento, contribuindo para um restituido de 01, de um total de 564	Entrega/Ação						08/03/2021	07/01/2026	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNF; IC-CAPT	PJ03	SP307	102					4.3.3	Etapa extraordinária de adoção de animais	Item de Controle				Barra Longa/Mariana			09/01/2026	10/07/2026	A iniciar							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.3.3.1	0 Processos adotivos finalizados na etapa extraordinária, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Barra Longa/Mariana			09/01/2026	10/07/2026	A iniciar								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04	C074; C73	IC-ALNG; IC-CAPT	PJ03	SP308	102					4.3.4	Santuário ou instituições de guarda definitiva de animais	Item de Controle				Barra Longa/Mariana			21/12/2021	30/06/2025	Em andamento							
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.3.4.2	1 Processos concluídos de destinação de animais não adotados para santuários e/ou instituições de guarda definitiva, de um total 1	Entrega/Ação			Barra Longa/Mariana			21/12/2021	30/06/2025	Em andamento								
PG007	Grupo 01	CT-OS	P07	R04										4.4	Gestão e Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos			Fiscalização e Gerenciamento de contratos	Barra Longa/Mariana			02/01/2017	10/07/2026	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										0	PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestrutura Impactadas	Programa				Acácia; Barra Longa/Mariana; Ponte Nova; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado			06/11/2015	18/12/2027	Em andamento	R\$	854.265.905,97	R\$	700.525.996,73	R\$	153.739.909,24	82%
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C087; C088	IC-CAPT; IC-PAR2; IC-PAR3; IC-ALNF; IC-CAPT (87)	PJ01	SP301; SP302; SP303	101; 102; 103; 104			3	E4	0.0000798102 0204013800	Parcialmente Judicializado	4.1	PF0032 - Reforma de Edificações	Projeto/Processo/Atividade	101; 102; 103; 104		Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, piliquetes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Acácia; Barra Longa/Mariana; Ponte Nova; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado			04/12/2015	A definir	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documentação de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Sublocalidade do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado	Participação financeira executada - Orçamento
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB8;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNN	PJ01	SPJ01	IO1; IO2; IO3; IO4					Sem Judicialização	4.1.1	Reforma de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais)	Subprojeto/Subprocesso	IO1;IO2;IO3;IO4	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, piquetes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa/Mariana				04/12/2015	30/12/2024	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.1.1.5.1	97 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.1.1.5.2	2 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.1.1.5.3	65 Termos de Acato da Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.1.1.5.4	2 Termos de Acato da Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 477, de um total de 1037	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB7; COB8;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.CAPT (87)	PJ01	SPJ03	IO1; IO3					Sem Judicialização	4.1.6	Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Fábrica de Manilhas)	Subprojeto/Subprocesso	IO1;IO3	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, piquetes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa				07/12/2018	10/12/2019	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.1.6.4.1	1 Reforma da Fábrica de Manilhas de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação							07/12/2018	31/12/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.1.6.4.2	1 Termos de Acato Reforma da Fábrica de Manilhas de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação							10/12/2019	10/12/2019	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB8;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNN;	PJ01	SPJ02	IO1; IO2; IO3; IO4	J	E4	D1000398102 0204013800	Parcialmente Judicializado	4.1.7	Reforma de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais)	Subprojeto/Subprocesso	IO1;IO2;IO3;IO4	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, piquetes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa/Mariana				22/12/2017	A definir	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.1.7.3.1	40 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação							01/03/2018	A definir	Paralisado					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.1.7.3.2	1 Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037	Entrega/Ação							03/12/2018	A definir	Paralisado					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.1.7.3.3	27 Termos de Acato Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação							22/03/2018	01/04/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.1.7.3.4	0 Termos de Acato Reforma de Edificações de Unidades Habitacionais Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 477, de um total de 1037	Entrega/Ação							22/03/2018	01/04/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB8;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNN; IC.ALNN; IC.ALNN; IC.ALNN; IC.ALNN	PJ02	SPJ04; SPJ05; SPJ06; SPJ07; SPJ08; SPJ09; SPJ10; SPJ11	IO1; IO2; IO3; IO4					Sem Judicialização	4.2	PD003 - Reforma de Bens Públicos	Projeto/Processo/Atividade	IO1;IO2;IO3;IO4	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa/Mariana				04/12/2015	13/07/2023	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB8;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNN	PJ02	SPJ04	IO1; IO2; IO3; IO4					Sem Judicialização	4.2.1	Reforma de Bens Públicos - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	IO1;IO2;IO3;IO4	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa/Mariana				04/12/2015	30/12/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.2.1.8.1	1 Reforma de Bens Públicos Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.2.1.8.2	1 Termos de Acato Reforma de Bens Públicos Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação							04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.2.6	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Drenagem do campo Barrotonqueiras)	Item de Controle		Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa				01/08/2017	02/01/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.2.6.4	1 Reforma de Bens Públicos - Termo de Entrega (Lavragem do campo Barrotonqueiras), de um total 1	Entrega/Ação							01/12/2017	29/12/2017	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB8;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNN	PJ02	SPJ05	IO2; IO4					Sem Judicialização	4.2.7	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Prédios Públicos)	Subprojeto/Subprocesso	IO2;IO4	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa/Mariana				06/02/2018	31/05/2021	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.2.7.3.1	8 Reforma de Prédios Públicos de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037	Entrega/Ação							13/03/2018	17/05/2021	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.2.7.3.2	7 Termos de Acato Reforma de Prédios Públicos de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 477, de um total de 1037	Entrega/Ação							13/03/2018	31/05/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB8;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNN	PJ02	SPJ06	IO2; IO4					Sem Judicialização	4.2.8	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água)	Subprojeto/Subprocesso	IO2;IO4	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa				12/02/2020	17/12/2020	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04										4.2.8.6.1	2 Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037	Entrega/Ação							27/02/2020	10/12/2020	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documentação de Referência	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Etapas de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Sublocalidade do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Orçamento financeiro executado = Orçamento
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.8.6.2	2 Termos de Acordo Estruturas de Captação, Tratamento e Distribuição de Água de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 477, de um total de 1037.	Entrega/Ação					27/02/2020	10/12/2020	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;		IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALINN	PJ02	SPJ07	101; 103				Sem Judicialização		4.2.9	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - POS PERÍODO EMERGENCIAL - (Estruturas de Educação e Saúde)	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Mariana		18/04/2018	31/08/2018	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.9.6.1	2 Estruturas de Educação e Saúde de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724.	Entrega/Ação					23/05/2018	21/08/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.9.6.2	1 Termos de Acordo Estruturas de Educação e Saúde de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724.	Entrega/Ação					23/05/2018	31/08/2018	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;		IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALINI	PJ02	SPJ08	101; 103				Sem Judicialização		4.2.10	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - POS PERÍODO EMERGENCIAL (Centros Comunitários e Espaços de Lazer)	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa;Mariana		06/02/2018	01/07/2022	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.10.4.1	14 Centros Comunitários e Espaços de Lazer de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724.	Entrega/Ação					14/03/2018	23/06/2022	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.10.4.2	4 Termos de Acordo Centros Comunitários e Espaços de Lazer de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724.	Entrega/Ação					14/03/2018	01/07/2022	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;		IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALINN	PJ02	SPJ09	101; 103				Sem Judicialização		4.2.11	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - POS PERÍODO EMERGENCIAL - (Templos Religiosos)	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Mariana		01/03/2018	08/06/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.11.6.1	3 Templos Religiosos de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724.	Entrega/Ação					03/05/2018	01/06/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.11.6.2	3 Termos de Acordo Templos Religiosos de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724.	Entrega/Ação					03/05/2018	01/06/2018	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;		IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALINI	PJ02	SPJ10	102; 104				Sem Judicialização		4.2.12	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - POS PERÍODO EMERGENCIAL - (Drenagens)	Subprojeto/Subprocesso	102;104	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa		13/07/2023	13/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.12.6.1	1 Drenagens de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037.	Entrega/Ação					13/07/2023	13/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.12.6.2	1 Termos de Acordo Drenagens de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 677, de um total de 1037.	Entrega/Ação					13/07/2023	13/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;		IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALINI	PJ02	SPJ11	102; 104				Sem Judicialização		4.2.13	Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - POS PERÍODO EMERGENCIAL - (Rede de Esgoto)	Subprojeto/Subprocesso	102;104	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa		23/12/2019	20/07/2021	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.13.6.1	1 Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037.	Entrega/Ação					26/10/2020	21/12/2020	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.2.13.6.2	1 Termos de Acordo Rede de Esgoto de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 677, de um total de 1037.	Entrega/Ação					26/10/2020	21/12/2020	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;		IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALINI	PJ03		101; 103				Sem Judicialização		4.3	PF0035 - Remoção de material	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa;Mariana		03/06/2016	08/01/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.3.1	Remoção - locação de equipamentos - PERÍODO EMERGENCIAL	Item de Controle					03/06/2016	08/01/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.3.1.2.1	7 Remoção de Material de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724.	Entrega/Ação					03/06/2016	08/01/2021	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.3.1.2.2	7 Termos de Acordo Remoção de Material de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724.	Entrega/Ação					03/06/2016	08/01/2021	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;		IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALINI	PJ04	SPJ12; SPJ13	101; 102; 103; 104	J	E8	D100039B102 D204013800	Parcialmente Judicializado		4.4	PF0038 - Reconstrução de Estruturas de Apoio	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa;Mariana		04/12/2015	A definir	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;		IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALINI	PJ04	SPJ12	101; 102; 103; 104				Sem Judicialização		4.4.1	Reconstrução de Estruturas de Apoio - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pinguelas; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa;Mariana		04/12/2015	03/01/2017	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.4.1.13.1	173 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724.	Entrega/Ação					04/12/2015	03/01/2017	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.4.1.13.2	11 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037.	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.4.1.13.3	132 Termos de Acordo Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724.	Entrega/Ação					04/12/2015	03/01/2017	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Recurso e de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerrament	Cunho	Judicializaçã o	Eixo de Judicializaçã o	Decisão de Judicializaçã o	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição /Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado	Orçamento financeiro executado - Orçamento
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.4.1.1.3.4	7 Termos de Análise Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 477, de um total de 1037	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB9;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF;	PJ04	SP113	101; 102; 103; 104		J	EB	D1000398102 0204013800	Parcialmente Judicializado		4.4.3	Reconstrução de Estruturas de Apoio - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaletes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa/Mariana			21/04/2019	A definir	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.4.3.4.1	139 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação						01/08/2019	26/12/2024	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.4.3.4.2	38 Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037	Entrega/Ação						01/08/2019	26/12/2024	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.4.3.4.3	120 Termos de Análise Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação						01/08/2019	A definir	Paralisado				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.4.3.4.4	26 Termos de Análise Reconstrução de Estruturas Rurais Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 477, de um total de 1037	Entrega/Ação						01/10/2019	A definir	Paralisado				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB9;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF; IC.ALNF;	PJ05	SP114; SP115	101; 102; 103; 104					Sem Judicialização		4.5	PF0039 - Recuperação de Acessos	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaletes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa/Mariana			04/12/2015	31/07/2019	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB9;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF; IC.ALNF;	PJ05	SP114	101; 102; 103; 104					Sem Judicialização		4.5.1	Recuperação de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaletes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa/Mariana			04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.5.1.3.1	18 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.5.1.3.2	9 Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.5.1.3.3	1 Termos de Análise Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.5.1.3.4	2 Termos de Análise Acessos Recuperados Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 477, de um total de 1037	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB9;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF; IC.ALNF;	PJ05	SP115	101; 102; 103; 104					Sem Judicialização		4.5.4	Recuperação de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaletes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa/Mariana			21/03/2019	11/07/2019	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.5.4.3.1	1 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação						14/04/2019	11/07/2019	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.5.4.3.2	4 Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037	Entrega/Ação						14/06/2019	11/07/2019	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.5.4.3.3	0 Termos de Análise Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação						14/04/2019	11/07/2019	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.5.4.3.4	1 Termos de Análise Acessos Recuperados Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 477, de um total de 1037	Entrega/Ação						14/04/2019	11/07/2019	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB9;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF;	PJ06	SP116; SP117	101; 103					Sem Judicialização		4.6	PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal)	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaletes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa			04/12/2015	27/08/2020	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB9;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF;	PJ06	SP116	101; 103					Sem Judicialização		4.6.1	Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaletes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa			04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.6.1.2.1	31 Reforma de Quintais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.6.1.2.2	25 Termos de Análise Reforma de Quintais Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB9;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF;	PJ06	SP117	101; 103					Sem Judicialização		4.6.4	Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaletes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa			29/04/2017	28/03/2018	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.6.4.3.1	158 Reforma de Quintais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724	Entrega/Ação						28/02/2018	27/03/2018	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.6.4.3.2	114 Termos de Análise Reforma de Quintais Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724	Entrega/Ação						28/02/2018	27/03/2018	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	COB2; COB4; COB9;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALNF;	PJ07	SP118; SP119	101; 102; 103; 104		J	E4	D1000398102 0204013800	Parcialmente Judicializado		4.7	PF0127 - Reconstrução de Edificações	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaletes; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações	Barra Longa/Mariana			04/12/2015	A definir	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documentação da Referência	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Etapas de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Observações	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Ativo Financeiro - executado = Orçamento
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	I.C.CAPT; I.C.PAR2; I.C.PAR3; I.C.ALNI	PJ07	SP118	101; 103					Sem Judicialização	4.7.1		Reconstrução de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaço; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações.	Barra Longa/Mariana			04/12/2015	30/12/2016	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	I.C.CAPT; I.C.PAR2; I.C.PAR3; I.C.ALNI	PJ07	SP119	101; 103	3	E4	D1000398102 0204013800	Parcialmente Judicializado	4.7.6			Reconstrução de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaço; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações.	Barra Longa/Mariana			26/07/2017	A definir	Em andamento				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.7.6.3.1		8 Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724.	Entrega/Ação					01/08/2017	A definir	Paralisado					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.7.6.3.2		8 Termos de Acate Reconstrução de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724.	Entrega/Ação					11/08/2017	A definir	Paralisado					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	I.C.CAPT; I.C.PAR2; I.C.PAR3; I.C.ALNI; I.C.ALNI	PJ08		101; 103				Sem Judicialização	4.8		PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos (Parque de Exposição)	Projeto/Processo/Atividade	101;103	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa			29/11/2018	09/11/2022	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.8.5		Reconstrução de Bens Públicos - Infraestrutura (Parque de Exposição) - Barra Longa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Item de Controle		Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa			23/12/2019	09/11/2022	Concluído				
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.8.5.10.1		1 Parque de Exposição de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724.	Entrega/Ação					17/08/2020	23/09/2022	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.8.5.10.2		1 Termos de Acate Parque de Exposição de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724.	Entrega/Ação					17/08/2020	23/09/2022	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	I.C.CAPT; I.C.PAR2; I.C.PAR3; I.C.ALNI; I.C.ALNI	PJ09	SP120; SP121	101; 102; 103; 104				Sem Judicialização	4.9		PF0152 - Reforma e Reconstrução de Campo de Futebol	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa/Mariana			04/12/2015	31/03/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	I.C.CAPT; I.C.PAR2; I.C.PAR3; I.C.ALNI; I.C.ALNI	PJ09	SP121	101; 102; 103; 104				Sem Judicialização	4.9.6		Reconstrução de Campos de Futebol - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a reconstrução e reforma de igrejas e outros templos religiosos, campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, estabelecimentos comerciais e estruturas d	Barra Longa/Mariana			15/08/2016	31/03/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.9.6.7.1		2 Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724.	Entrega/Ação					01/02/2019	31/03/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.9.6.7.2		0 Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037.	Entrega/Ação					16/11/2023	31/12/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.9.6.7.3		2 Termos de Acate Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724.	Entrega/Ação					01/04/2019	31/03/2025	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.9.6.7.4		0 Termos de Acate Campos de Futebol Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 477, de um total de 1037.	Entrega/Ação					01/11/2023	31/12/2024	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	I.C.CAPT; I.C.PAR2; I.C.PAR3; I.C.ALNI; I.C.ALNI	PJ10	SP122; SP123	101; 102; 103; 104				Sem Judicialização	4.10		PF0153 - Reconstrução de Pontes	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaço; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações.	Barra Longa/Mariana			06/11/2015	26/07/2023	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	I.C.CAPT; I.C.PAR2; I.C.PAR3; I.C.ALNI; I.C.ALNI	PJ10	SP122	101; 103				Sem Judicialização	4.10.1		Reconstrução de Pontes - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;103	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaço; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações.	Barra Longa/Mariana			04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.10.1.4.1		17 Reconstrução de Pontes Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724.	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.10.1.4.2		8 Termos de Acate Reconstrução de Pontes Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724.	Entrega/Ação					04/12/2015	30/12/2016	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	C082; C084; C088;	I.C.CAPT; I.C.PAR2; I.C.PAR3; I.C.ALNI; I.C.ALNI	PJ10	SP123	101; 102; 103; 104				Sem Judicialização	4.10.6		Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104	Implementar ações para a recuperação e das vias pavimentadas e não pavimentadas; reforma/reconstrução de pontes, pingaço; reconstrução ou reforma de estruturas de apoio; e reconstrução/reforma de edificações.	Mariana			06/11/2015	26/07/2023	Em andamento					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.10.6.12.1		7 Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 720, de um total de 724.	Entrega/Ação					06/11/2015	13/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.10.6.12.2		5 Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 869, de um total de 1037.	Entrega/Ação					06/11/2015	26/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.10.6.12.3		7 Termos de Acate Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Direto, contribuindo para um realizado de 568, de um total de 724.	Entrega/Ação					06/11/2015	13/07/2023	Concluído					
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04											4.10.6.12.4		4 Termos de Acate Reconstrução de Pontes Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, contribuindo para um realizado de 477, de um total de 1037.	Entrega/Ação					06/11/2015	26/07/2023	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documentação de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Sublocalidade do Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual Executado = Orçamento executado / Orçamento		
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	CB02; CB04; CB08;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNN; IC.ALNO	PRO1	SP001; SP002; SP003	102; 104						Sem Judicialização	4.11	PF0100 - Manutenção de Acessos	Projeto/Processo/Atividade	102;104	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (portarais e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Acácia;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			04/12/2015	22/04/2027	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	CB02; CB04; CB08;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNN; IC.ALNO	PRO1	SP001	102; 104						Sem Judicialização	4.11.1	Manutenção de Acessos - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	102;104	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (portarais e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do	Barra Longa;Mariana			04/12/2015	30/12/2016	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.1.3.1	12 Manutenção de Acessos - Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdemanda	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.1.3.2	4 Termos de Acate Manutenção de Acessos - Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdemanda	Entrega/Ação						04/12/2015	30/12/2016	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	CB02; CB04; CB08;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNN; IC.ALNO	PRO1	SP002	102; 104						Sem Judicialização	4.11.6	Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Pontes, Mata-Burro, Portais e Malhas Viárias)	Subprojeto/Subprocesso	102;104	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (portarais e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do	Acácia;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			02/01/2017	31/07/2022	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.6.3.1	14 Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, Portais e Malhas Viárias Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdemanda	Entrega/Ação						02/01/2017	31/07/2022	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.6.3.2	6 Termos de Acate Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-Burro, Portais e Malhas Viárias Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdemanda	Entrega/Ação						02/01/2017	31/07/2022	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	CB02; CB04; CB08;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNN; IC.ALNO	PRO1	SP003	102; 104						Sem Judicialização	4.11.7	Manutenção de Acessos - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Acessos e Malhas Viárias)	Subprojeto/Subprocesso	102;104	Realizar manutenção das vias pavimentadas, não pavimentadas, pontes e estruturas de apoio relacionadas a vias (portarais e mata-burros), após as obras de recuperação das mesmas, nos municípios de Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce e Santa Cruz do	Acácia;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			16/07/2018	15/03/2027	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.7.13.1	609 Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdemanda	Entrega/Ação						03/09/2018	15/03/2027	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.7.13.2	304 Termos de Acate Manutenção de Acessos em Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdemanda	Entrega/Ação						01/12/2023	15/03/2027	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.8.4	1 Manutenção de Acessos - Cablo Ponte Burro, de um total 1	Entrega/Ação						01/09/2022	09/11/2022	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.9.4	1 Manutenção de Acessos - Bueiro Barrocas, de um total 1	Entrega/Ação						29/12/2023	29/02/2024	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.10.4	1 Manutenção de Acessos - Nova Transição Ponte do Camo, de um total 1	Entrega/Ação						26/12/2023	05/04/2024	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.11.4	1 Manutenção de Acessos - Cablo de Alagado, de um total 1	Entrega/Ação						05/12/2023	22/01/2024	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.11.12.4	0 Manutenção de Acessos - Drenagem AZME e Póla / B/C, de um total 1	Entrega/Ação						09/05/2024	22/05/2024	A iniciar							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	CB02; CB04; CB08;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNN; IC.ALNC	PRO2	SP004; SP005; SP006	102; 104		J	E4	D1000398102 0204013800	Parcialmente Judicializado	4.12	PF0101 - Manutenção de Edificações	Projeto/Processo/Atividade	102;104	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de	Acácia;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado			06/11/2015	A definir	Em andamento								
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	CB02; CB04; CB08;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNN	PRO2	SP004	102; 104						Sem Judicialização	4.12.1	Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL	Subprojeto/Subprocesso	102;104	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de	Barra Longa;Mariana			01/12/2016	25/09/2019	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.12.1.1	33 Manutenção de Edificações - Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdemanda	Entrega/Ação						01/12/2016	25/09/2019	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.12.1.2	31 Termos de Acate Manutenção de Edificações Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdemanda	Entrega/Ação						01/12/2016	02/03/2017	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	CB02; CB04; CB08;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNN	PRO2	SP005	102; 104						Sem Judicialização	4.12.2	Manutenção de Edificações - PERÍODO EMERGENCIAL - Demolição de Casas	Subprojeto/Subprocesso	102;104	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de	Barra Longa;Mariana			06/11/2015	12/02/2016	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.12.2.1	1 Manutenção de Edificações - MAEDI-0313, de um total subdemanda	Entrega/Ação						06/11/2015	29/01/2016	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.12.2.2	1 Termo de Acate de Manutenção de Edificações - MAEDI-0313, de um total subdemanda	Entrega/Ação						01/02/2016	12/02/2016	Concluído							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04	CB02; CB04; CB08;	IC.CAPT; IC.PAR2; IC.PAR3; IC.ALND; IC.ALNF; IC.ALNN	PRO2	SP006	102; 104		J	E4	D1000398102 0204013800	Parcialmente Judicializado	4.12.4	Manutenção de Edificações - Infraestrutura - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais e Estruturas de Educação e Saúde)	Subprojeto/Subprocesso	102;104	A manutenção de edificações visa preservar ou recuperar as condições ambientais adequadas ao uso previsto para as edificações. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou corrigir a perda de desempenho decorrente da de	Barra Longa;Mariana			02/01/2017	A definir	Em andamento								
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.12.4.7.1	118 Manutenção de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdemanda	Entrega/Ação						03/12/2018	10/11/2025	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-INFRA	P10	R04												4.12.4.7.2	78 Termos de Acate Manutenção de Edificações Pós Período Emergencial de Impacto Indireto, de um total subdemanda	Entrega/Ação						03/12/2018	10/11/2025	Em andamento							
PG010	Grupo 01	CT-ES	P10	R07											Sem Judicialização	0	PG010 - Programa de Desenvolvimento e Sustentação Econômica	Programa						02/01/2017	30/12/2019	Em andamento	R\$	122.981.788,34	R\$	117.295.864,37	R\$	5.685.923,77	95%
PG010	Grupo 01	CT-ES	P10	R07											Sem Judicialização	4.1	Tema de Atracção de Investimentos	Eixo/Tema						13/03/2017	03/03/2026	Em andamento							

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental e de Definição	Classificação	Item da Classificação	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Desempenho	Custo	Judicialização	Essência da Judicialização	Destino da Judicialização	Restrição sobre o acesso utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Iniciador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status/Função (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado - Orçamento
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129	IC-CAPT	P001		102	C					Sem Judicialização	4.1.1	Projeto Realização e Fortalecimento da Cooperativa de Latifúndios Mariana	Projeto/Processo/Atividade 102		Apoio à retomada das atividades da Cooperativa de Latifúndios de Mariana (CPL-Mariana).	Mariana		1 Município - Mariana/MG	04/04/2017	26/01/2023	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129	IC-CAPT	P002		102	C					Sem Judicialização	4.1.2	Projeto Distrito Empresarial	Projeto/Processo/Atividade 102		Planejamento e execução de infraestrutura adequada para atração de novas empresas	Mariana		1 Município - Mariana/MG	03/07/2018	11/09/2025	Em andamento				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.2.1	Realização das ações para BOMG	Item de Controle			Mariana			03/07/2018	31/05/2023	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.2.1.4	1 Infraestrutura de Distrito Empresarial por meio de repasse de recursos para BOMG, contribuindo para um realizado de 1, de um total de 4	Entrega/Ação			Mariana			15/09/2023	31/05/2023	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.2.1.4.4		Entrega/Ação			Mariana			31/10/2022	31/05/2023	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.2.2	Plano de Marketing	Item de Controle			Mariana			21/01/2025	11/05/2025	A iniciar				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.2.2.1	0 Plano de Marketing e Remuneração do BOMG, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			21/01/2025	11/09/2025	A iniciar				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129; C130	IC-CAPT; IC-ALNC	P003			C					Sem Judicialização	4.1.3	Projeto Inteligência de Mercado	Projeto/Processo/Atividade		Identificação de setores com potencial de desenvolvimento e diversificação da ec.	Mariana		1 Município - Mariana/MG	13/03/2017	30/01/2020	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.3.1	Inteligência de Mercado	Item de Controle			Mariana			11/03/2019	30/01/2020	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.3.1.10	1 Estudo sobre Inteligência de Mercado, de um total de 1	Entrega/Ação			Mariana			30/01/2020	30/01/2020	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129; C130	IC-CAPT; IC-ALNC	P004		102	C					Sem Judicialização	4.1.4	Projeto Plano Diretor e Plano de mobilidade urbana	Projeto/Processo/Atividade 102		Revisão e atualização do plano diretor do município de Mariana, incluindo mapagem	Mariana		1 Município - Mariana/MG	12/07/2017	30/03/2023	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.4.1.13.1	1 Plano diretor e Plano de mobilidade urbana de Mariana, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4	Entrega/Ação			Mariana			13/01/2023	13/03/2023	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129	IC-CAPT	P005		102	C					Sem Judicialização	4.1.5	Projeto Casa do empreendedor	Projeto/Processo/Atividade 102;106		Implantação de um ambiente de apoio aos empreendedores na cidade de Mariana/MG c	Mariana		1 Município - Mariana/MG	02/10/2017	31/01/2024	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.5.1.9	1 Projeto Casa do empreendedor, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4	Entrega/Ação			Mariana			16/12/2022	16/12/2022	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.5.2.1	12 Ações de Incentivo aos Empreendedores ao longo do primeiro ano de operação da Casa do Empreendedor, de um total de 12	Entrega/Ação			Mariana			13/02/2023	31/01/2024	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C129	IC-CAPT	P006		102	C					Sem Judicialização	4.1.6	Projeto Incubadora de Negócios Locais	Projeto/Processo/Atividade 102		Fomentar o empreendedorismo a partir da construção de um ambiente econômico local	Mariana		1 Município - Mariana/MG	12/08/2022	03/03/2026	Em andamento				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.1.6.3.2	0 Projeto Incubadora de Negócios Locais, contribuindo para um realizado de 3, de um total de 4	Entrega/Ação			Mariana			28/03/2024	03/03/2026	Em andamento				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.2	Tema de Financiamento	Eliso/Tema			Mariana			03/10/2017	29/05/2030	Em andamento				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC-ALNA	P007			C					Sem Judicialização	4.2.1	Projeto Fundo Diversifica Mariana	Projeto/Processo/Atividade 103;104;107		Os recursos são destinados à redução da taxa de juros dos empréstimos da com	Mariana		150 empresas de Mariana/MG	08/06/2018	29/05/2030	Em andamento				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.2.1.9	101 Operações de crédito, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			01/11/2021	29/05/2030	Em andamento				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.2.1.10	1 Município atendido, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			01/09/2023	31/03/2023	Concluído				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07											Sem Judicialização	4.2.1.11	101 Empreendedores atendidos, de um total subdemandado	Entrega/Ação			Mariana			01/11/2021	29/05/2030	Em andamento				
PG18	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC-ALNA	P008			C					Sem Judicialização	4.2.2	Projeto Fundo Desenvolve Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade 103;104;107		O Fundo tem como objetivo principal financiar capital de giro	Amaral;Alpercatá;Araucária;Belo Horizonte;Belo Longo;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Cariacá;Carmo;Carmo da Mata;Carmo do Paranaíba;Carmo do Rio Claro;Carmo do Salgado;Carmo do Sítio;Carmo do Sol;Carmo do Tiro;Carmo do Vale;Carmo do Vento;Carmo									

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documentação da Realização	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Etapas de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual executado = Orçamento executado / Orçamento
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF	PJ12		101	C					Sem Judicialização	4.3.2	Projeto Fomento do Associativismo e Cooperativismo	Projeto/Processo/Atividade	101;105;107	Realização de diagnósticos dos empreendimentos existentes; Desenvolvimento de se	Almoró,Barra Longa,Catania,Governador Valadares,Itaúba,Linhares,Mariana,Periquito,Regedor,Rio Casa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		40 grupos produtivos	16/10/2017	18/12/2025	Em andamento				
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.2.6	12 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação					21/12/2017	18/12/2025	Em andamento					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.2.7	450 Empreendedores atendidos, de um total subdimensionado	Entrega/Ação					21/12/2017	18/12/2025	Em andamento					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.2.8	450 Amandamentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total subdimensionado	Entrega/Ação					21/12/2017	18/12/2025	Em andamento					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF	PJ13		101	C					Sem Judicialização	4.3.3	Projeto promoção de negócios coletivos e individuais	Projeto/Processo/Atividade	101;105;107	Tem como objetivo fortalecer a gestão e a competitividade dos negócios, assim co	Almoró,Barra Longa,Guandu,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Itaúba,Itaúba,Itaúba,Regedor,São Domingos do Prata,Sem-Peixe,Turmirim		41 grupos produtivos	28/08/2018	18/11/2025	Em andamento				
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.3.4	30 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação					27/11/2018	18/11/2025	Em andamento					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.3.5	1909 Empreendedores atendidos, de um total subdimensionado	Entrega/Ação					28/11/2018	26/09/2025	Em andamento					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.3.6	1909 Amandamentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total subdimensionado	Entrega/Ação					28/11/2018	26/09/2025	Em andamento					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07	C130	IC.ALNC; IC.ALND; IC.ALNE; IC.ALNF	PJ14		101	C					Sem Judicialização	4.3.4	Projeto Cadeias Produtivas	Projeto/Processo/Atividade	101;105;107	Objetiva promover ações para aumento da produção e cultivo em modelos e circuitos	Barra Longa,Linhares,Mariana		124 famílias/produtores	16/10/2017	16/01/2026	Em andamento				
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.2	Cadeia de Melão/cultura - ES (Ciclo 1)	Item de Controle			Linhares		16/10/2017	11/07/2023	Concluído					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.2.4	1 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação					16/09/2021	11/07/2023	Concluído					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.2.5	64 Empreendedores atendidos, de um total subdimensionado	Entrega/Ação					16/09/2021	11/07/2023	Concluído					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.2.6	64 Amandamentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total subdimensionado	Entrega/Ação					16/09/2021	11/07/2023	Concluído					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.3	Cadeia do Cacau - ES	Item de Controle			Linhares		21/09/2018	29/12/2023	Concluído					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.3.3	1 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação					31/01/2023	20/12/2023	Concluído					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.3.4	79 Empreendedores atendidos, de um total subdimensionado	Entrega/Ação					31/01/2023	20/12/2023	Concluído					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.3.5	79 Amandamentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total subdimensionado	Entrega/Ação					31/01/2023	20/12/2023	Concluído					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.4	Cadeia do Leite - MG	Item de Controle					21/09/2018	28/06/2024	Em andamento					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.4.5	0 Municípios atendidos, contribuindo para um realizado de 56, de um total de 44	Entrega/Ação					03/04/2024	28/04/2024	A iniciar					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.4.6	0 Empreendedores atendidos, de um total subdimensionado	Entrega/Ação					03/04/2024	28/04/2024	A iniciar					
PG018	Grupo 01	CT-EI	P18	R07												4.3.4.4.7	0 Amandamentos realizados com foco na Geração de Renda, de um total subdimensionado	Entrega/Ação					03/04/2024	28/04/2024	A iniciar					
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04											Sem Judicialização	0	Recuperação Ambiental Área 1	Programa		Este Programa tem como objetivo geral a recuperação da área diretamente impactada pela terragem de fundão nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce	Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/12/2015	16/11/2026	Em andamento	R\$ 528.510.735,88	R\$ 443.771.875,62	R\$ 84.738.860,26	84%
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.1	Gestão e Custos Diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos		Item sem entrega associada no cronograma	Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/09/2016	06/08/2026	Em andamento				
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04	C158	IC.CAPT	PJ01		101;103						Sem Judicialização	4.2	Projeto de Plano Emergencial	Projeto/Processo/Atividade	101;103	objetivo efetuar a recuperação (social, emergencial e temporária, por atividades	Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários rurais aderidos ao Programa	08/12/2015	29/07/2016	Concluído				
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.2.1	685 Plano Emergencial, sendo um processo que se repete por 685	Entrega/Ação					08/12/2015	29/07/2016	Concluído					
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.2.2	6 Plano Emergencial, sendo um processo que se repete por 6	Entrega/Ação					08/12/2015	29/07/2016	Concluído					
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04	C160	IC.CAPT	PJ02		102;104						Sem Judicialização	4.3	Projeto de Regularização das Calhas, Margens, e Controle de Processos Erosivos nos rios Guandu do Norte, Carre e Doce, no Trecho Montante da UHE Riscleta Neves	Projeto/Processo/Atividade	102;104	Este projeto tem como objetivo efetuar a Regularização das calhas e margens e co	Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/12/2015	05/02/2018	Concluído				
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.3.1	Execução ações de Realização de Tributários e Controle de Erosão da Calha Principal	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/12/2015	05/02/2018	Concluído				
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.3.1.5	113 Regularização das Calhas, Margens e Controle de Erosão na calha principal dos rios, sendo um processo que se repete por 113	Entrega/Ação					01/12/2015	05/02/2018	Concluído					
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04	C159	IC.PARU; IC.CAPT	PJ03	SPJ01;SPJ02	105;106;107;108						Sem Judicialização	4.4	Projeto de Restauração Florestal em Propriedades Rurais	Projeto/Processo/Atividade	105;106;107;108	Recuperar as áreas de preservação permanente e remanescentes de vegetação nativ	Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/01/2018	10/09/2026	Em andamento				
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.4.1	Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais e Consolidação/Compensação	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários rurais aderidos ao Programa	22/01/2018	31/12/2025	Em andamento				
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04	C159	IC.CAPT	PJ03	SPJ01							Sem Judicialização	4.4.1.1	Implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários rurais aderidos ao Programa	22/01/2018	31/03/2021	Concluído				
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.4.1.1.1.1	542 Implantação da restauração florestal nas propriedades impactadas (que aderiram a adequação ambiental) em todos os municípios (Mariana, Barra Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), sendo um processo que se repete por 542	Entrega/Ação					22/01/2018	31/03/2021	Concluído					
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.4.1.1.3	0 Complementação/Compensação da implantação da restauração florestal em Propriedades Rurais, de um total de 0	Entrega/Ação					02/10/2025	31/12/2025	A iniciar					
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04	C159	IC.PARU	PJ03	SPJ02	105;106;107;108						Sem Judicialização	4.4.2	Manutenção do Plano Florestal	Subprojeto/Subprocesso	105;106;107;108		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários rurais aderidos ao Programa	01/01/2018	19/05/2026	Em andamento				
PG025	Grupo 01	CT-FLOR	P25	R04												4.4.2.6	47 Manutenção do restaura florestal em Área Impactada (Mariana, Barra Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), sendo um processo que se repete por 72	Entrega/Ação					02/01/2018	19/05/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01											0	PG027 - Recuperação de Nascentes	Programa			Alcântara,Almeida,Chilodre,Água Boa,Barras,Guandu,Beli Oriente,Brejinhuba,Companari e,Cantagalo,Carpião,Andrade,Catania,Columa,Conselheiro Pena,Coronel,Coqueiros,Divino dos Laranjeiras,Dom Cavati,Dom Joaquim,Dores de Guimarães,Fernos,FranciscoPaulo,Frei Inocêncio,Frei Lagonegro,Guilães,Guabira,Guatanga,Governador Valadares,Guimbas,Itabê de Minas,Lagoaçu,Ribombouro,Itaúba,Itaúba de Mato Dentro,Itaúba,Jaguariçu,Jampruca,João Raydan,Laranjal de Terra,Matachata,Martias,Mas,Matias,Mateus,Melhores Lobato,Morro do Pilar,Nacip Raydan,Pereira,Paula,Cláudio,Paulistas,Pegonha,Pequisito,Piedade de Caratinga,Regedor,Rio Vermelho,Sabinópolis,Santa Efigênia de Minas,Santa Maria de Suaçu,Santa Teresa,Santa Antônio do Itambê,Santa Antônio do Rio Abaixo,São Domingos das		Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	02/03/2016	22/06/2031	Em andamento	R\$ 331.768.096,24	R\$ 137.796.128,20	R\$ 193.971.968,04	42%	

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Recorrente e de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assentamento sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem executado = Orçamento
PG027	Grupo 01	CT-FLOr	P27	R01											4.1	Gerenciamento e Custos diversos	Gastos Não Atrelados a Projetos			Acuarea, Afonso Claudio; Água Boa, Bairo Guandu, Belo Oriente, Brejetuba, Campanário, Cantagalo, Capão Andrade, Colatina, Coluna, Conselheiro Pena, Conaaci, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Dom Joaquim, Doreas de Guanhães, Ferros, Franciscoópolis, Frei Inocencio, Frei Lagonegro, Galiléia, Gonzaga; Governador Valadares; Guanhães, Imbel de Minas, Itaguajm, Itambacuri, Itambé do Mato Dentro, Ituna, Jaguararu, Jamporuca, José Raydan, Laranja da Terra, Malacacheta, Mariac, Marilândia, Materlândia, Mathias Lobato, Morro do Pilar, Nacip Raydan, Pancas, Paula Cláudio, Paulistas, Peganha, Periquito, Piedade de Caratinga, Rapiador, Rio Vermelho, Sabinoópolis, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaqui, Santa Tereza, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Domingos das	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	03/03/2016	02/1/2029	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLOr	P27	R01	C163	IC,CAPT	P301			C					Sem Judicialização	4.5	Mobilização de Produtores Rurais	Projeto/Processo/Atividade	Convocação dos produtores para fazerem parte dos editais vigentes.		Acuarea, Afonso Claudio; Água Boa, Bairo Guandu, Belo Oriente, Brejetuba, Campanário, Cantagalo, Capão Andrade, Colatina, Coluna, Conselheiro Pena, Conaaci, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Dom Joaquim, Doreas de Guanhães, Ferros, Franciscoópolis, Frei Inocencio, Frei Lagonegro, Galiléia, Gonzaga; Governador Valadares; Guanhães, Imbel de Minas, Itaguajm, Itambacuri, Itambé do Mato Dentro, Ituna, Jaguararu, Jamporuca, José Raydan, Laranja da Terra, Malacacheta, Mariac, Marilândia, Materlândia, Mathias Lobato, Morro do Pilar, Nacip Raydan, Pancas, Paula Cláudio, Paulistas, Peganha, Periquito, Piedade de Caratinga, Rapiador, Rio Vermelho, Sabinoópolis, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaqui, Santa Tereza, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Domingos das	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	02/03/2016	31/10/2024	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOr	P27	R01											4.5.46	5000 Inscrições do edital, de um total 5000	Entrega/Ação			Acuarea, Afonso Claudio; Água Boa, Bairo Guandu, Belo Oriente, Brejetuba, Campanário, Cantagalo, Capão Andrade, Colatina, Coluna, Conselheiro Pena, Conaaci, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Dom Joaquim, Doreas de Guanhães, Ferros, Franciscoópolis, Frei Inocencio, Frei Lagonegro, Galiléia, Gonzaga; Governador Valadares; Guanhães, Imbel de Minas, Itaguajm, Itambacuri, Itambé do Mato Dentro, Ituna, Jaguararu, Jamporuca, José Raydan, Laranja da Terra, Malacacheta, Mariac, Marilândia, Materlândia, Mathias Lobato, Morro do Pilar, Nacip Raydan, Pancas, Paula Cláudio, Paulistas, Peganha, Periquito, Piedade de Caratinga, Rapiador, Rio Vermelho, Sabinoópolis, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaqui, Santa Tereza, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Domingos das	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	02/03/2016	31/10/2024	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLOr	P27	R01	C163	IC,CAPT	P302			C					Sem Judicialização	4.6	Engajamento / Validação	Projeto/Processo/Atividade	As ações de engajamento busCadastrar Ambiental Rural (CAR)de melhor conhecimento sobre as potencialidades de propriedade rural e entendimento do seu histórico de transformações. Estas atividades terão Cadastrar Ambiental Rural (CAR)leitor de educação ambiental		Acuarea, Afonso Claudio; Água Boa, Bairo Guandu, Belo Oriente, Brejetuba, Campanário, Cantagalo, Capão Andrade, Colatina, Coluna, Conselheiro Pena, Conaaci, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Dom Joaquim, Doreas de Guanhães, Ferros, Franciscoópolis, Frei Inocencio, Frei Lagonegro, Galiléia, Gonzaga; Governador Valadares; Guanhães, Imbel de Minas, Itaguajm, Itambacuri, Itambé do Mato Dentro, Ituna, Jaguararu, Jamporuca, José Raydan, Laranja da Terra, Malacacheta, Mariac, Marilândia, Materlândia, Mathias Lobato, Morro do Pilar, Nacip Raydan, Pancas, Paula Cláudio, Paulistas, Peganha, Periquito, Piedade de Caratinga, Rapiador, Rio Vermelho, Sabinoópolis, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaqui, Santa Tereza, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Domingos das	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	31/10/2024	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOr	P27	R01											4.6.46	4744 Nascentes validadas, de um total 5000	Entrega/Ação			Acuarea, Afonso Claudio; Água Boa, Bairo Guandu, Belo Oriente, Brejetuba, Campanário, Cantagalo, Capão Andrade, Colatina, Coluna, Conselheiro Pena, Conaaci, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Dom Joaquim, Doreas de Guanhães, Ferros, Franciscoópolis, Frei Inocencio, Frei Lagonegro, Galiléia, Gonzaga; Governador Valadares; Guanhães, Imbel de Minas, Itaguajm, Itambacuri, Itambé do Mato Dentro, Ituna, Jaguararu, Jamporuca, José Raydan, Laranja da Terra, Malacacheta, Mariac, Marilândia, Materlândia, Mathias Lobato, Morro do Pilar, Nacip Raydan, Pancas, Paula Cláudio, Paulistas, Peganha, Periquito, Piedade de Caratinga, Rapiador, Rio Vermelho, Sabinoópolis, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaqui, Santa Tereza, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Domingos das	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	31/10/2024	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLOr	P27	R01											4.7	Apoio à inscrição no CAR	Item de Controle			Acuarea, Afonso Claudio; Água Boa, Bairo Guandu, Belo Oriente, Brejetuba, Campanário, Cantagalo, Capão Andrade, Colatina, Coluna, Conselheiro Pena, Conaaci, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Dom Joaquim, Doreas de Guanhães, Ferros, Franciscoópolis, Frei Inocencio, Frei Lagonegro, Galiléia, Gonzaga; Governador Valadares; Guanhães, Imbel de Minas, Itaguajm, Itambacuri, Itambé do Mato Dentro, Ituna, Jaguararu, Jamporuca, José Raydan, Laranja da Terra, Malacacheta, Mariac, Marilândia, Materlândia, Mathias Lobato, Morro do Pilar, Nacip Raydan, Pancas, Paula Cláudio, Paulistas, Peganha, Periquito, Piedade de Caratinga, Rapiador, Rio Vermelho, Sabinoópolis, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaqui, Santa Tereza, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Domingos das	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	22/07/2026	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLOr	P27	R01											4.7.31	3355 Nascentes em restauração que possuem CAR, de um total subdemanda	Entrega/Ação			Acuarea, Afonso Claudio; Água Boa, Bairo Guandu, Belo Oriente, Brejetuba, Campanário, Cantagalo, Capão Andrade, Colatina, Coluna, Conselheiro Pena, Conaaci, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Dom Cavati, Dom Joaquim, Doreas de Guanhães, Ferros, Franciscoópolis, Frei Inocencio, Frei Lagonegro, Galiléia, Gonzaga; Governador Valadares; Guanhães, Imbel de Minas, Itaguajm, Itambacuri, Itambé do Mato Dentro, Ituna, Jaguararu, Jamporuca, José Raydan, Laranja da Terra, Malacacheta, Mariac, Marilândia, Materlândia, Mathias Lobato, Morro do Pilar, Nacip Raydan, Pancas, Paula Cláudio, Paulistas, Peganha, Periquito, Piedade de Caratinga, Rapiador, Rio Vermelho, Sabinoópolis, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaqui, Santa Tereza, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Domingos das	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	22/07/2026	Em andamento						

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Recomendação de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerrament o	Cunho	Judicializaç ão	Eixo de Judicializaç ão	Declaração de Judicializaç ão	Assentamento sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Plano de financiamento executado = Orçamento
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.8	Elaboração de projetos	Item de Controle		Apicuna; Afonso Cláudio; Água Boa; Baixo Guandu; Bela Oriente; Brejo da Campandari; o; Cantagalo; Capito; Andrade; Colatina; Coluna; Con selheiro; Pena; Coroadi; Cuparaque; Divi no das Laranjeiras; Dom Cavati; Dom Joaquim; Dores de Guanhães; Feres; Francisco; Frei Inocência; Frei Lapeney; Gálmita; Gonzaga; Governador Valadares; Guanhães; Imbé de Minas; Itaipira; Itambacuri; Itambé do Mato Dentro; Ituaçu; Jaguaruçu; Jamp uçu; José Raydan; Laranjei da Terra; Malacacheta; Marilac; Ma rilândia; Matelandia; Mathias Lobato; Morro do Pilar; Nacio Raydan; Pancas; Paula Cláudio; Paulistas; Picanha; Pe rigoito; Piedade de Caratinga; Rapiador; Rio Vermelho; São João del-Rei; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaçu; Santa Teresa; Santo Antônio do Itambé; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	31/01/2026	Em andamento						
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.8.1	Elaboração de Projetos Básicos	Item de Controle				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	29/10/2025	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.8.1.31	45 Projetos Básicos Entregues, de um total subdemandado	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	29/10/2025	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.8.2	Elaboração de Projetos de PDP	Item de Controle				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	31/01/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.8.2.31	2302 Nascentes com projeto de implantação elaborado, de um total 5000	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	31/10/2016	31/01/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P303	SP301; SP302; SP303; SP304; SP305; SP306		C	J	E01	D1000242222 0204013800	Parcialmente Judicializado		4.9	Implantação	Projeto/Processo/Atividade		Etapa que contempla o isolamento dos fatores de perturbação - tais como presença de grãos, ferrugens cortadoras, fogo, secas prolongadas, e o controle de espécies com potencial de invasão - bem como as ações diretas relativas ao restabelecimento da restauração ecológica	Apicuna; Afonso Cláudio; Água Boa; Baixo Guandu; Bela Oriente; Brejo da Campandari; o; Cantagalo; Capito; Andrade; Colatina; Coluna; Con selheiro; Pena; Coroadi; Cuparaque; Divi no das Laranjeiras; Dom Cavati; Dom Joaquim; Dores de Guanhães; Feres; Francisco; Frei Inocência; Frei Lapeney; Gálmita; Gonzaga; Governador Valadares; Guanhães; Imbé de Minas; Itaipira; Itambacuri; Itambé do Mato Dentro; Ituaçu; Jaguaruçu; Jamp uçu; José Raydan; Laranjei da Terra; Malacacheta; Marilac; Ma rilândia; Matelandia; Mathias Lobato; Morro do Pilar; Nacio Raydan; Pancas; Paula Cláudio; Paulistas; Picanha; Pe rigoito; Piedade de Caratinga; Rapiador; Rio Vermelho; São João del-Rei; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaçu; Santa Teresa; Santo Antônio do Itambé; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	29/12/2016	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P303	SP301		C	J	E01	D1000242222 0204013800	Parcialmente Judicializado		4.9.1	Implantação - Cercamento	Subprojeto/Subprocesso				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	29/12/2016	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.9.1.61	2589 Nascentes cercadas, de um total 5000	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	29/12/2016	12/10/2025	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P303	SP302		C	J	E01	D1000242222 0204013800	Parcialmente Judicializado		4.9.3	Implantação - Plantaio	Subprojeto/Subprocesso				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	27/04/2017	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.9.3.32	1660 Nascentes implantadas, de um total 5000	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	27/04/2017	29/04/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P303	SP303		C	J	E01	D1000242222 0204013800	Parcialmente Judicializado		4.9.4	Implantação - Dessecação animal	Subprojeto/Subprocesso				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.9.4.31	42 Bebedouros entregues, de um total subdemandado	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	23/12/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P303	SP304		C	J	E01	D1000242222 0204013800	Parcialmente Judicializado		4.9.5	Implantação - Saneamento Rural	Subprojeto/Subprocesso				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.9.5.31	300 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total subdemandado	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	23/12/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P303	SP305		C	J	E01	D1000242222 0204013800	Parcialmente Judicializado		4.9.6	Implantação - Barraginhas	Subprojeto/Subprocesso				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.9.6.31	323 Barraginhas Entregues, de um total subdemandado	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/03/2017	23/12/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P303	SP306		C	J	E01	D1000242222 0204013800	Parcialmente Judicializado		4.9.7	Conclusão da Implantação Florestal	Subprojeto/Subprocesso				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	A definir	A definir	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.9.7.31	0 Implantação Florestal concluída, de um total 1	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	28/12/2017	23/12/2026	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P304	SP307; SP308; SP309; SP310; SP311		C						4.10	Pagamento por serviços ambientais - PSA	Item de Controle				Apicuna; Afonso Cláudio; Água Boa; Baixo Guandu; Bela Oriente; Brejo da Campandari; o; Cantagalo; Capito; Andrade; Colatina; Coluna; Con selheiro; Pena; Coroadi; Cuparaque; Divi no das Laranjeiras; Dom Cavati; Dom Joaquim; Dores de Guanhães; Feres; Francisco; Frei Inocência; Frei Lapeney; Gálmita; Gonzaga; Governador Valadares; Guanhães; Imbé de Minas; Itaipira; Itambacuri; Itambé do Mato Dentro; Ituaçu; Jaguaruçu; Jamp uçu; José Raydan; Laranjei da Terra; Malacacheta; Marilac; Ma rilândia; Matelandia; Mathias Lobato; Morro do Pilar; Nacio Raydan; Pancas; Paula Cláudio; Paulistas; Picanha; Pe rigoito; Piedade de Caratinga; Rapiador; Rio Vermelho; São João del-Rei; Santa Efigênia de Minas; Santa Maria do Suaçu; Santa Teresa; Santo Antônio do Itambé; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos das	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/11/2030	Em andamento				
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01												4.10.1	771754 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 857739	Entrega/Ação				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/11/2030	Em andamento					
PG027	Grupo 01	CT-FLOR	P27	R01	C163	IC-CAPT	P304	SP307		C						4.10.2	1º Pagamento Anual - PSA	Item de Controle				Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas	01/11/2019	29/11/2026	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documentação de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeira executada - Orçamento
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04							Parcialmente Judicializado	0	PG028 Conservação da Biodiversidade Aquática			0	Programa		Identificar e mensurar os impactos sobre a biota e ambientes do Rio Doce e das regiões da Foz, estuários e marinhos, permitindo a elaboração e implementação de medidas para recuperação e conservação desta biodiversidade, nos ambientes potencialmente ímpa	Almoróis;Alpercatá;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieira;Governador Valadares;Iapu;Ibatuba;Itatinga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo d'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	29/06/2016	A definir	Em andamento	R\$ 934.927.416,44	R\$ 644.017.864,78	R\$ 290.909.551,66	69%	
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04	C164	IC.A1NA; IC.A1NB; IC.A1NC	PJ01	SPJ01; SPJ02; SPJ03; SPJ04	102		Sem Judicialização	4.1	Projeto de Recuperação e Conservação da Fauna Aquática da Área Ambiental 1 - CI.164 - TTAC			102	Projeto/Processo/Atividade	102	Elaborar e implementar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática	Elaborar e implementar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática	Almoróis;Alpercatá;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieira;Governador Valadares;Iapu;Ibatuba;Itatinga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo d'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	29/06/2016	30/06/2027	Em andamento				
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04	C164	IC.A1NA	PJ01	SPJ01			Sem Judicialização	4.1.1	FASE 1: Caracterização da composição, estrutura e aspectos populacionais da itiofauna e de inventarizados aquático da calha e tributários do Rio Doce na Área Ambiental 1 (CI.164 "a" - TR1)				Subprojeto/Subprocesso		Caracterizar a composição, a estrutura e aspectos populacionais da itiofauna e	Caracterizar a composição, a estrutura e aspectos populacionais da itiofauna e	Almoróis;Alpercatá;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieira;Governador Valadares;Iapu;Ibatuba;Itatinga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo d'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	29/06/2016	19/02/2021	Concluído				
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04								4.1.1.8.5	1 Caracterização da composição, estrutura e aspectos populacionais da itiofauna e de inventarizados aquático da calha e tributários do rio Doce na Área Ambiental 1, de um total 1				Entrega/Ação		Acucena;Almoróis;Baixo Guandu;Barra Longa;Cabeceira;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Periquito;Ponte Nova;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Sem Peixe			15/01/2019	19/10/2020	Concluído						
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04	C164	IC.A1NB	PJ01	SPJ02			Sem Judicialização	4.1.2	FASE 2: Avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e inventarizados aquáticos nativos do Rio Doce na Área Ambiental 1 (CI. 164 "b" - TR2)				Subprojeto/Subprocesso		Realizar a avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e inventáveis	Realizar a avaliação do estado de conservação de espécies de peixes e inventáveis	Almoróis;Alpercatá;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieira;Governador Valadares;Iapu;Ibatuba;Itatinga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo d'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	27/02/2018	19/07/2021	Concluído				
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04								4.1.2.8.5	1 Avaliação do estado de conservação de espécies de biota aquática do rio Doce, de um total 1				Entrega/Ação		Almoróis;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Cabeceira;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gallieira;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Marilândia;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo d'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Timóteo...			05/07/2021	19/07/2021	Concluído						
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04	C164	IC.A1NC	PJ01	SPJ03			Sem Judicialização	4.1.3	FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Aquática (CI. 164 "c" - TR3)				Subprojeto/Subprocesso		Elaborar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática da bacia do	Elaborar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática da bacia do	Almoróis;Alpercatá;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieira;Governador Valadares;Iapu;Ibatuba;Itatinga;Itaeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo d'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	19/09/2019	17/01/2023	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental e de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assentimento sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Participação financeira executada = Orçamento
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.1.3.4.5	1 Elaboração do Plano de Ação para a Conservação da Biodiversidade Aquática, de um total 1	Entrega/Ação			Almonde;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Catutina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gallhã;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Mariana;Naque;Periquito ;Pinogo;D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo...		02/01/2023	17/01/2023	Concluído					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04	C164	IC.ALCN	P301	SP04	302					Sem Judicialização		4.1.4	FASE 4: Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL164 item "c")	Subprojeto/Subprocesso	302	Implementar e monitorar medidas para a recuperação e conservação da fauna aquática		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	30/12/2021	30/06/2027	Em andamento					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.1.4.2.1.7	1 Protocolo relatório e matriz de monitoria - Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item "c"), de um total 1	Entrega/Ação			Almonde;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Catutina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gallhã;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Mariana;Naque;Periquito ;Pinogo;D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo...		30/06/2023	30/06/2023	Concluído					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.1.4.2.2.5	0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item "c"), de um total 0	Entrega/Ação			Almonde;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Catutina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gallhã;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Mariana;Naque;Periquito ;Pinogo;D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo...		28/06/2024	28/06/2024	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.1.4.2.3.5	0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item "c"), de um total 0	Entrega/Ação			Almonde;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Catutina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gallhã;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Mariana;Naque;Periquito ;Pinogo;D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo...		30/06/2025	30/06/2025	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.1.4.2.4.5	0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item "c"), de um total 0	Entrega/Ação			Almonde;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Catutina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gallhã;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Mariana;Naque;Periquito ;Pinogo;D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo...		30/06/2026	30/06/2026	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.1.4.2.5.5	0 Protocolo relatório e matriz de monitoria Final - Execução do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática (CL 164 item "c"), de um total 1	Entrega/Ação			Almonde;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Catutina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gallhã;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Mariana;Naque;Periquito ;Pinogo;D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo...		30/06/2027	30/06/2027	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.1.4.3.52	19 Ações do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Aquática concluídas, de total 105	Entrega/Ação			Almonde;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Catutina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gallhã;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Mariana;Naque;Periquito ;Pinogo;D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo...		20/12/2022	31/03/2027	Em andamento					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04	C165	IC.INC1, IC.INC2, IC.INC3	P302	SP005, SP006, SP007, SP008, SP009	301		J	E06	D1044614562 0204013800	Parcialmente Judicializado		4.2	Avaliação de impacto e monitoramento da biodiversidade aquática (CL165)	Projeto/Processo/Atividade	301	Realizar estudos para identificação dos impactos agudos e crônicos sobre as espécies		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	30/06/2016	A definir	Em andamento					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.2.2.1.15	1 Plano de Trabalho da Avaliação de impacto e Monitoramento da biodiversidade aquática (CL165), de um total 1	Entrega/Ação			Almonde;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Catutina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Gallhã;Governador Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Mariana;Naque;Periquito ;Pinogo;D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo...		22/01/2018	28/02/2018	Concluído					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.2.3.2.6	1001 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (CL 165 e TR4) - Trecho ES, contribuindo para um realizado de 1.163, de um total de 1.266	Entrega/Ação			Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Linhares;São Mateus;Serra		01/09/2017	28/06/2024	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Document o de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerrament o	Cunho	Judicializacão	Eixo de Judicializaçã o	Decisão de Judicializaçã o	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição /Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financeiro executado = Orçamento
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.2.4.3.1.9	162 Campanhas de Monitoramento da biodiversidade aquática (CL165) - Tracão MG, contribuindo para um realizado de 1163,3 de um total de 3.248	Entrega/Ação					14/02/2020	06/07/2026	Em andamento					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.2.5.20	0 Análise Ambiental Integrada e Avaliação de Impactos do Ambiente Dulcícola concluída, de um total 1	Entrega/Ação					17/01/2025	24/04/2025	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04	C165	IC-CAPT	P303	SP110; SP111	303					Sem Judicialização	4.3	Plano de Ação Integrado para recuperação e conservação da biodiversidade aquática e dos ambientes costeiro e marinho (CI-165)	Projeto/Processo/Atividade 303		Elaborar e executar o Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da	Araucruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Linhares;São Mateus;Serra		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	30/04/2021	04/07/2028	Em andamento					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.3.3.9.16	0 Plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática elaborado, de um total 1	Entrega/Ação					11/09/2024	24/09/2024	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.3.4.4	0 Ação de plano de ação integrado da Biodiversidade Aquática executadas, do total 6	Entrega/Ação					23/08/2024	04/07/2028	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04	C166	IC-PAR1; IC-PAR2	P304	SP112; SP113	304					Sem Judicialização	4.4	Ações Contingenciais (CI.166)	Projeto/Processo/Atividade 304		Elaborar um planejamento e executar, por um período de 5 anos, eventuais ações d	Almonde;Apericata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Náquea;Periquito;Piranga;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóteo		Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); Associações de pescadores e comitês de bacias	29/06/2016	21/12/2027	Em andamento					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.4.3.4	0 Plano de trabalho de execução das ações contingenciais elaborado, de um total 1	Entrega/Ação					03/02/2025	15/04/2025	A iniciar					
PG028	Grupo 01	CT-830	P28	R04												4.4.5.3	0 Ações Contingenciais executadas, do total 6	Entrega/Ação					14/12/2027	21/12/2027	A iniciar					
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06										Sem Judicialização	0	PG029 - Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre	Programa		A Deliberação 722 serviu a alteração de PG29 e CL167 - Obrigação de Fazer da PE por Obrigação de Fazer com a transferência dos recursos, permitindo execução de ações pelo IBAMA e fortalecimento das estruturas de triagem e reabilitação fauna silvestre	Nova Lima;Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES	29/06/2016	11/12/2024	Em andamento	R\$ 182.236.404,44	R\$ 14.504.692,14	R\$ 167.731.712,30	8%	
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06	C167	IC-CAPT; IC-PAR1; IC-PAR2	P301	SP091; SP092; SP093; SP094	301; 302; 303; 304	C				Sem Judicialização	4.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS MG	Projeto/Processo/Atividade 301;302;303;304		Construção e Aparentamento do CETRAS MG	Nova Lima	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG	02/05/2018	28/09/2023	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06	C167	IC-CAPT; IC-PAR3	P301	SP091	301;302	C				Sem Judicialização	4.1.1	Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG	Subprojeto/Subprocesso 301;302			Nova Lima	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG	02/05/2018	07/10/2022	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06										Sem Judicialização	4.1.1.4.1.39	17 Projetos técnicos do CETRAS MG elaborados, do total 17	Entrega/Ação					27/07/2021	05/04/2022	Concluído						
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06										Sem Judicialização	4.1.2	Paralisação a pedido do IBAMA MG	Subprojeto/Subprocesso			Nova Lima	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG	10/10/2022	28/09/2023	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06	C167	IC-CAPT; IC-PAR1; IC-PAR2; IC-CAPT; IC-PAR3	P302	SP095; SP097; SP098	305; 306; 307; 308	C				Sem Judicialização	4.2	ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS ES	Projeto/Processo/Atividade 305;306;307;308		Construção e Aparentamento do CETRAS ES	Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES	25/07/2018	28/09/2023	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06	C167	IC-CAPT; IC-PAR3	P302	SP095	305;306	C				Sem Judicialização	4.2.1	Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES	Subprojeto/Subprocesso 305;306			Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES	25/07/2018	28/09/2023	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06										Sem Judicialização	4.2.1.4.2	29 Projetos técnicos do CETRAS ES elaborados, do total 29	Entrega/Ação					29/09/2022	30/06/2023	Concluído						
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06	C167	IC-CAPT; IC-PAR3	P302	SP096	307	C				Sem Judicialização	4.2.2	Fase 2: Construção do CETRAS ES	Subprojeto/Subprocesso 307			Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES	17/08/2020	28/09/2023	Concluído					
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06										Sem Judicialização	4.3	ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO 722	Projeto/Processo/Atividade		Atendimento à Deliberação 722 de repasse de recursos financeiros ao IBAMA	Nova Lima;Serra	NA	Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES	29/09/2023	16/10/2024	Em andamento					
PG029	Grupo 01	CT-830	P29	R06										Sem Judicialização	4.3.9	0 Repasse de recursos financeiros em atendimento à Deliberação 722, de um total 1	Entrega/Ação			Nova Lima;Serra	NA		03/10/2024	16/10/2024	A iniciar					
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04										Sem Judicialização	0	PG030 - Conservação da Biodiversidade Terrestre	Programa		Identificação dos impactos oriundos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as espécies de	Almonde;Apericata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Náquea;Periquito;Piranga;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralândia;Timóteo;Turmirianga		365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da Flora e 176 da Fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação	29/06/2016	28/08/2030	Em andamento	R\$ 355.940.756,24	R\$ 93.785.878,71	R\$ 262.154.877,53	26%	
PG030	Grupo 01	CT-830	P30	R04	C168	IC-CAPT	P301	SP091; SP092; SP093; SP094	301					Sem Judicialização	4.1	Projeto de Conservação da Biodiversidade Terrestre	Projeto/Processo/Atividade		Identificação dos impactos oriundos do rompimento da Barragem de Fundão sobre as espécies de	Almonde;Apericata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Náquea;Periquito;Piranga;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralândia;Timóteo;Turmirianga		365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies da Flora e 176 da Fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação	08/08/2016	13/03/2030	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Recorrente ou de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assessment sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Abrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Sublocalidade do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem financiado = Orçamento executado / Orçamento
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04	C168	IC.CAPT	P001	SP001			Sem Judicialização	4.1.1	Fase 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas (CL168)	Projeto/Processo/Atividade	Identificação dos impactos ambientais do rompimento da Barragem de Fundão sobre as	4.1.1	Faie 1: Estudo de avaliação do impacto sobre as espécies ameaçadas (CL168)	Projeto/Processo/Atividade	Identificação dos impactos ambientais do rompimento da Barragem de Fundão sobre as	Almorói;Alpercatá;Balao Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição Pena;Córrego Novo;Domínio;Fernandes Tourinho;Galinha;Governador Valadares;Iapu;Ibatuba;Ipiranga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marília;Marliéria;Naque;Paripatuba;Prado;Pratânia;Pratânia do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Galvão;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Subsídria;Timóteo;Tumiritinga	365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies de flora e 176 de fauna vertebrada e 39 de fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação;	08/08/2016	04/08/2017	Concluído						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04								4.1.1.6.7	1 Relatório de Estudo de Avaliação do Impacto sobre as Espécies Ameaçadas, de um total 1	Entrega/Ação		4.1.1.6.7	1 Relatório de Estudo de Avaliação do Impacto sobre as Espécies Ameaçadas, de um total 1	Entrega/Ação					09/12/2016	04/08/2017	Concluído					
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04	C168	IC.CAPT; IC.PAR2	P001	SP002			Sem Judicialização	4.1.2	Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida (Notificação IBAMA nº 678322-E)	Projeto/Processo/Atividade	Avaliação dos impactos sobre a biodiversidade terrestre do Rio Doce, mapeamento	4.1.2	Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida (Notificação IBAMA nº 678322-E)	Projeto/Processo/Atividade	Avaliação dos impactos sobre a biodiversidade terrestre do Rio Doce, mapeamento	Almorói;Alpercatá;Balao Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição Pena;Córrego Novo;Domínio;Fernandes Tourinho;Galinha;Governador Valadares;Iapu;Ibatuba;Ipiranga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marília;Marliéria;Naque;Paripatuba;Prado;Pratânia;Pratânia do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Galvão;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Subsídria;Timóteo;Tumiritinga	365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies de flora e 176 de fauna vertebrada e 39 de fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação;	06/07/2017	31/07/2020	Concluído						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04								4.1.2.3.3.1.3.12	1 Relatório de Monitoramento de Flora terrestre referente a campanha em período seco de 1º ciclo de monitoramento, de um total 1	Entrega/Ação		4.1.2.3.3.1.3.12	1 Relatório de Monitoramento de Flora terrestre referente a campanha em período seco de 1º ciclo de monitoramento, de um total 1	Entrega/Ação				09/04/2019	22/07/2020	Concluído						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04								4.1.2.3.3.2.3.11	1 Relatório Consolidado da 1ª campanha de Fauna Terrestre (período seco-ciclo1) a Fundação Renova, de um total 1	Entrega/Ação		4.1.2.3.3.2.3.11	1 Relatório Consolidado da 1ª campanha de Fauna Terrestre (período seco-ciclo1) a Fundação Renova, de um total 1	Entrega/Ação				08/02/2019	31/07/2020	Concluído						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04								4.1.2.3.4.3.10	1 Relatório Consolidado da 2ª Campanha de Monitoramento de Fauna Terrestre (período chuvoso-ciclo1), de um total 1	Entrega/Ação		4.1.2.3.4.3.10	1 Relatório Consolidado da 2ª Campanha de Monitoramento de Fauna Terrestre (período chuvoso-ciclo1), de um total 1	Entrega/Ação				06/11/2019	31/07/2020	Concluído						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04	C168	IC.PAR1	P001	SP003			Sem Judicialização	4.1.3	Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre (CL168 - Parágrafo 1º)	Projeto/Processo/Atividade	Elaborar Plano de Ação para conservação da biodiversidade terrestre na área de e	4.1.3	Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre (CL168 - Parágrafo 1º)	Projeto/Processo/Atividade	Elaborar Plano de Ação para conservação da biodiversidade terrestre na área de e	Almorói;Alpercatá;Balao Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição Pena;Córrego Novo;Domínio;Fernandes Tourinho;Galinha;Governador Valadares;Iapu;Ibatuba;Ipiranga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marília;Marliéria;Naque;Paripatuba;Prado;Pratânia;Pratânia do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Galvão;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Subsídria;Timóteo;Tumiritinga	365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies de flora e 176 de fauna vertebrada e 39 de fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação;	17/04/2017	16/10/2020	Concluído						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04								4.1.3.2.7	1 Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1	Entrega/Ação		4.1.3.2.7	1 Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1	Entrega/Ação				07/08/2017	15/02/2018	Concluído						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04								4.1.3.3.4.8	1 Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre pela CT-Bio e CIP (Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 2020), de um total 1	Entrega/Ação		4.1.3.3.4.8	1 Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre pela CT-Bio e CIP (Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 2020), de um total 1	Entrega/Ação				21/11/2018	31/07/2020	Concluído						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04								4.1.3.4.4	1 Livro publicado do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1	Entrega/Ação		4.1.3.4.4	1 Livro publicado do Plano de Ação para conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 1	Entrega/Ação				10/04/2019	16/10/2020	Concluído						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04	C168	IC.PAR2	P001	SP004	101		Sem Judicialização	4.1.4	Fase 4: Execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre (CL168 - Parágrafo 1º)Notificação IBAMA nº 678322-E)	Projeto/Processo/Atividade	Executar ações para conservação da biodiversidade terrestre, conforme resultados	4.1.4	Fase 4: Execução do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre (CL168 - Parágrafo 1º)Notificação IBAMA nº 678322-E)	Projeto/Processo/Atividade	Executar ações para conservação da biodiversidade terrestre, conforme resultados	Almorói;Alpercatá;Balao Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição Pena;Córrego Novo;Domínio;Fernandes Tourinho;Galinha;Governador Valadares;Iapu;Ibatuba;Ipiranga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marília;Marliéria;Naque;Paripatuba;Prado;Pratânia;Pratânia do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João do Galvão;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Subsídria;Timóteo;Tumiritinga	365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 150 espécies de flora e 176 de fauna vertebrada e 39 de fauna invertebrada. A área de abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservação;	01/11/2016	13/03/2030	Em andamento						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04								4.1.4.1.2.4	1 Relatório de avaliação crítica do Plano de Ação e proposta de um Protocolo de inclusão de ações que gerem impacto positivo para a biodiversidade terrestre, de um total 1	Entrega/Ação		4.1.4.1.2.4	1 Relatório de avaliação crítica do Plano de Ação e proposta de um Protocolo de inclusão de ações que gerem impacto positivo para a biodiversidade terrestre, de um total 1	Entrega/Ação				17/02/2020	01/09/2020	Concluído						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04								4.1.4.2.12	3 Relatório anual de monitora do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 10	Entrega/Ação		4.1.4.2.12	3 Relatório anual de monitora do Plano de ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre, de um total 10	Entrega/Ação				12/07/2021	13/03/2030	Em andamento						
PG030	Grupo 01	CT-BS0	P30	R04								4.1.4.5	2 Ações contidas do PABT (Plano de Ação para Conservação de Biodiversidade Terrestre), de total 46	Entrega/Ação		4.1.4.5	2 Ações contidas do PABT (Plano de Ação para Conservação de Biodiversidade Terrestre), de total 46	Entrega/Ação				25/10/2019	13/03/2030	Em andamento						
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10							Sem Judicialização	0	PG035 - Informação para a População	Programa	O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus impactos ambientais.	0	PG035 - Informação para a População	Programa	O Programa de Informação para a População tem como objetivo salvaguardar e disponibilizar, de modo descentralizado e acessível, um acervo de dados e informações sobre o rompimento da barragem de Fundão e seus impactos ambientais.			Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	02/03/2016	31/12/2030	Em andamento	R\$ 48.947.610,48	R\$ 6.432.703,94	R\$ 42.514.906,54	13%	
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC.CAPT;IC.PAR1	P001	SP001;SP002;SP003		C	Sem Judicialização	4.1	Projeto de Implantação dos Espaços Físicos - Centro de Informações Técnicas	Projeto/Processo/Atividade	Implantar um Centro de Informação Técnica de Área Ambiental (INTEMA - INC) e duas bases físicas regionais, sendo uma em Minas Gerais (Governador Valadares) e outra no Espírito Santo (Luziânia).	4.1	Projeto de Implantação dos Espaços Físicos - Centro de Informações Técnicas - Centro de Informações Técnicas	Projeto/Processo/Atividade	Implantar um Centro de Informação Técnica de Área Ambiental (INTEMA - INC) e duas bases físicas regionais, sendo uma em Minas Gerais (Governador Valadares) e outra no Espírito Santo (Luziânia).	Governador Valadares;Linhares;Mariana	Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	04/09/2017	31/12/2026	Em andamento						
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC.CAPT	P001	SP001		C	Sem Judicialização	4.1.1	Centro de Informações Técnicas - Unidade de Mariana	Subprojeto/Subprocesso		4.1.1	Centro de Informações Técnicas - Unidade de Mariana	Subprojeto/Subprocesso		Mariana		Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	04/09/2017	31/12/2026	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Recorrente ou de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinante sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Sublocalidade do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financiado = executado = Orçamento
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.1.1.4.2	0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Mariana entregue, de um total 1	Entrega/Ação						31/12/2026	31/12/2026	A iniciar				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	P301	SP902		C				Sem Judicialização		4.1.2	Centro de Informações Técnicas - Unidade de Gov. Valadares	Subprojeto/Subprocesso			Governador Valadares		Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	02/01/2018	19/03/2026	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.1.2.6.2	0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Governador Valadares entregue, de um total 1	Entrega/Ação						19/03/2026	19/03/2026	A iniciar				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	P301	SP903		C				Sem Judicialização		4.1.3	Centro de Informações Técnicas - Unidade de Linhares	Subprojeto/Subprocesso			Linhares		Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	19/07/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.1.3.4.2	0 Unidade do Centro de Informações Técnicas de Linhares entregue, de um total 1	Entrega/Ação						31/12/2026	31/12/2026	A iniciar				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.1.4	Pontos de Acesso do CIT	Item de Controle						01/06/2021	23/02/2022	Concluído				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.1.4.1	13 Pontos de Acesso do Centro de Informação Técnica (CIT) instalados nos Centros de Informação e Atendimento (CIBAs) de um total 13	Entrega/Ação						01/06/2021	23/02/2022	Concluído				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10						C				Sem Judicialização		4.2	Processo de Constituição e Atualização do Inventário de Dados e Informações sobre o Rompimento de Barragem de Fundão	Projeto/Processo/Atividade	1;2;3;6;7	Consolidar e manter atualizado o Inventário de Dados e Informações sobre o Rompimento de Barragem de Fundão.	Online		Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	01/07/2019	02/08/2030	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	CO65	IC-CAPT	PR01							Sem Judicialização		4.2.1	Processo de Implantação e Manutenção da Plataforma Interativa	Subprojeto/Subprocesso	1;2;3		Online		Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	01/07/2019	02/08/2030	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.1.1.2.10	1 Plataforma Interativa Implantada, de um total 1	Entrega/Ação						30/07/2021	30/07/2021	Concluído				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.1.2.2	34 Manutenção da Plataforma Interativa executada, sendo um processo que se repete por 110	Entrega/Ação						30/07/2021	02/08/2030	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.2	Processo de Descentralização e Itinerância	Item de Controle						01/03/2021	02/08/2030	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.2.2	38 Processo de Descentralização e Itinerância executado, sendo um processo que se repete por 114	Entrega/Ação						01/03/2021	02/08/2030	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.3	Processo de Funcionamento da Curadoria	Item de Controle						30/07/2021	02/08/2030	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.2.3.1	34 Acompanhamento da Curadoria executado, sendo um processo que se repete por 110	Entrega/Ação						30/07/2021	02/08/2030	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	PR02	SP901,SP902,SP903		C				Sem Judicialização		4.3	Processo de Funcionamento e Gestão dos Espaços Físicos - Centro de Informações Técnicas	Projeto/Processo/Atividade	4;5	Promover o adequado funcionamento e gestão das unidades do Centro de Informação Técnica em Mariana (MG), Governador Valadares (MG) e Linhares (ES) até 2026.	Governador Valadares,Linhares,Mariana		Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	10/08/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	PR02	SP901		C				Sem Judicialização		4.3.1	Manutenção da unidade do CIT de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	4;5		Mariana		Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	10/08/2017	31/12/2026	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.3.1.3.2	28 Operação da unidade do CIT em Mariana, sendo um processo que se repete por 50	Entrega/Ação						01/10/2018	31/12/2026	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	PR02	SP902		C				Sem Judicialização		4.3.2	Manutenção da unidade do CIT de Governador Valadares	Subprojeto/Subprocesso	4;5		Governador Valadares		Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	16/10/2023	31/12/2026	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.3.2.3	0 Operação da unidade do CIT em Governador Valadares, sendo um processo que se repete por 37	Entrega/Ação						31/05/2024	31/12/2026	A iniciar				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10	C174	IC-PAR1	PR02	SP903		C				Sem Judicialização		4.3.3	Manutenção do CIT Linhares	Subprojeto/Subprocesso	4;5		Linhares		Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.	02/05/2023	31/12/2026	Em andamento				
PG035	Grupo 01	CT-POCS	P35	R10												4.3.3.3	2 Operação da unidade do CIT em Linhares, sendo um processo que se repete por 31	Entrega/Ação						28/03/2024	31/12/2026	Em andamento				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06										Sem Judicialização	0	PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	Programa		Estabelecer sites eletrônicos em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e o andamento dos programas desenvolvidos em função do TITAC	Online		Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos.	01/06/2016	31/12/2030	Em andamento	R\$ 33.655.207,49	R\$ 13.581.701,45	R\$ 20.073.506,04	40%	
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06	C175	IC-CAPT	P301			C				Sem Judicialização		4.1	Projeto de Implantação de Plataformas Digitais	Projeto/Processo/Atividade		Desenvolver sites contendo informações sobre o andamento e evolução dos programas definidos no TITAC e concluídos pela Fundação Renova.	Online		Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos.	01/06/2016	30/08/2016	Concluído				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.1.1	1 Plataforma Digital Implantada, de um total 1	Item de Controle						01/06/2016	30/08/2016	Concluído				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.1.1.1	1 Plataforma Digital Implantada, de um total 1	Entrega/Ação						01/06/2016	30/08/2016	Concluído				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06	C175	IC-CAPT	PR01			C				Sem Judicialização		4.2	Processo de Comunicação e Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas Digitais	Projeto/Processo/Atividade	01;102;103;104;105;106	Manter e atualizar informações sobre o andamento dos programas e processos de reparação e compensação.	Online		Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos.	31/08/2016	02/08/2030	Em andamento				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.2.1	Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas Digitais	Item de Controle						31/08/2016	02/08/2030	Em andamento				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.2.1.1	93 Manutenção de Conteúdos e Acesso à Informações via Plataformas Digitais, sendo um processo que se repete por 169	Entrega/Ação						31/08/2016	02/08/2030	Em andamento				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.2.2	Revisão e melhoria de usabilidade e acessibilidade do site	Item de Controle						03/01/2018	30/11/2023	Concluído				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.2.2.2	1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do site (fundacaorenova.org), de um total 1	Entrega/Ação						03/07/2023	30/11/2023	Concluído				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.2.3	Transferência de dados das Plataformas Digitais para o repositório de programa de informações para a população - PG 35.	Item de Controle						03/08/2026	02/08/2030	A iniciar				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.2.3.1	0 Transferência de dados do site eletrônico para o repositório de programa de informações para a população - PG 35, de um total 1	Entrega/Ação						03/08/2026	02/08/2030	A iniciar				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.3	Projeto de gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal da Transparência	Item de Controle						06/12/2021	02/08/2030	Em andamento				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.3.1	Gestão das melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal da Transparência	Item de Controle						06/12/2021	02/08/2030	Em andamento				
PG036	Grupo 01	CT-POCS	P36	R06												4.3.1.2	23 Acompanhamento do processo de melhorias para disponibilização e acesso aos dados do Portal da Transparência, sendo um processo que se repete por 99	Entrega/Ação						30/06/2022	02/08/2030	Em andamento				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental e de Definição	Classificação	Item de Classificação	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Desempenho	Custo	Judicialização	Estrutura Organizacional	Destino da Judicialização	Atividade sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem executada = Orçamento	
PGD38	Grupo 01	CT-FOCS	P38	R06												4.2.3.3	1 Melhorar de usabilidade e acessibilidade do Portal de Transparência (transparencia.fundacaorenova.org), de um total 1	Entrega/Ação						03/07/2023	30/11/2023	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07											Parcialmente Judicializado	0	PGD38 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce	Programa	Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, áreas estuaríneas e costeiras (distância 10 metros), gerando informações sobre a qualidade da água e sedimentos para subsidiar a tomada de decisões e desenvolvimento dos programas e ações correlatos	Acacá;Amonil;Alpercatá;Alvinópolis;Araruama;Bela Guarda;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Catiati;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Correço Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Itaipu;Itaúba;Itatinga;Jardim Linhares;Maratá;Marilândia;Marília;Naque;Periquito;Praia Formosa;Nova-Raúl Soares;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz da Escelva;Santana do Paradiso;São Domingos do Prato;São João do Galvão;São Mateus;São Paulo das Férrias;Sem Pádua;Serra;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga	Sistema CFI, Programas da Fundação Renova, CT-SHQ4, CT-Floc, CT-Saúde e outras CTA, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral, FEAM, atingidos da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, Programas da	01/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 496.582.591,27	R\$ 331.589.036,44	R\$ 164.993.554,83	67%			
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07											Sem Judicialização	4.1	Ações emergenciais de monitoramento	Item de Controle	Realizar coletas de água e sedimentos em 115 pontos de monitoramento no rio Doce, afluentes, zona costeira e estuarina. Coletas e análise de água tratada nas Estações de Tratamento de Água (ETA) que captam água do Rio Doce. Medições diárias de turbidez ao	Acacá;Amonil;Alpercatá;Alvinópolis;Araruama;Bela Guarda;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Catiati;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Correço Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Itaipu;Itaúba;Itatinga;Jardim Linhares;Maratá;Marilândia;Marília;Naque;Periquito;Praia Formosa;Nova-Raúl Soares;Resendeiro;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz da Escelva;Santana do Paradiso;São Domingos do Prato;São João do Galvão;São Mateus;São Paulo das Férrias;Sem Pádua;Serra;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga	Sistema CFI, Programas da Fundação Renova, CT-SHQ4 e outras CTA, Instituições Públicas e Privadas, População em Geral, FEAM,	01/03/2016	17/03/2020	Concluído							
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.1.1	17 Coletas de água e sedimentos em 115 pontos de monitoramento no rio Doce, afluentes, zona costeira e estuarina, de um total 17	Entrega/Ação						01/03/2016	31/07/2017	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.1.2	517 Medições diárias de turbidez ao longo do Rio Doce e tributários, de um total 517	Entrega/Ação						01/03/2016	31/07/2017	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.1.3	1 helicóptero disponibilizado para sobrevôos para acompanhamento de pluma de turbidez na foz e no mar, de um total 1	Entrega/Ação						01/03/2016	06/09/2019	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.1.5.1	49 Monitoramentos das Estações de Tratamento de Água (ETAs) da Costeira, de um total 49	Entrega/Ação						01/03/2016	17/03/2020	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07	C177	IC-CAPT; IC-PAR1	P001	SPR01; SPR02; SPR01							Parcialmente Judicializado	4.2	PMQQS	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103;104;105	Gerar e disponibilizar para o sistema CFI, instituições públicas e privadas e a população em geral, um banco de dados confiáveis, de qualidade e quantidade de água e sedimentos, com parâmetros físicos, químicos e biológicos de área ambiental definida do	Amonil;Bela Guarda;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Caratinga;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Itatinga;Linhares;Maratá;Marilândia;Marília;Naque;Periquito;Porto e Nova-Raúl Soares;Resendeiro;Rio Doce;São Domingos do Prato;Tumiritinga	Sistema CFI, Programas da Fundação Renova, CT-SHQ4 e outras CTA, Instituições Públicas e Privadas e População em Geral.	01/03/2016	A definir	Em andamento						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07	C177;C178	IC-CAPT; IC-PAR1	P001; P002	SP001							Sem Judicialização	4.2.1	Projeto de Desenvolvimento dos PMQQS e Intervenções (PMQQVIA)	Subprojeto/Subprocesso		Desenvolver um programa de monitoramento qualitativo sistemático (PMQQS)				01/08/2016	16/04/2019	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.1.1.2	1 Plano de Monitoramento de rios e mar do Programa de Monitoramento Qualitativo do Sistema de Água e Sedimentos (PMQQS) elaborado, de um total 1	Entrega/Ação						01/03/2019	04/04/2019	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07	C177;C178	IC-CAPT; IC-PAR1	P001; P002	SP002							Sem Judicialização	4.2.2	Projeto de Implantação dos PMQQS e Intervenções (PMQQVIA)	Subprojeto/Subprocesso		Implementar um programa de monitoramento qualitativo sistemático (PMQQS)				01/03/2016	02/10/2017	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.2.1.1	1 Programa de Monitoramento Qualitativo do Sistema de Água e Sedimentos (PMQQS) e Processo de Monitoramento das Intervenções (PMQQVIA) implementados, de um total 1	Entrega/Ação						02/01/2017	31/07/2017	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07	C177	IC-CAPT	P001	SPR01							Parcialmente Judicializado	4.2.3	Processo de monitoramento PMQQS	Subprojeto/Subprocesso	101;102;103;104;105	Executar o programa de monitoramento qualitativo sistemático (PMQQS) de 1				01/08/2017	A definir	Em andamento					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.3.3.1.1.2.64	9940 Coletas de amostras e análises laboratoriais, de um total 9940 amostras	Entrega/Ação						01/03/2024	01/03/2030	Em andamento					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.3.3.1.1.2.65	1604 Dados validados, de acordo com critério de validação de NTR, de um total 1604 amostras	Entrega/Ação						01/03/2024	01/03/2030	Em andamento					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.3.3.1.1.2.66	9798 Dados gerados pelo PMQQS e disponibilizados no portal www.monitoramentoriodeoce.org, de um total 9798 amostras	Entrega/Ação						01/03/2024	01/03/2030	Em andamento					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.3.3.1.1.2.67	81 Coletas, análises laboratoriais e transferências de dados do monitoramento de rios e mar, de um total 81 amostras	Entrega/Ação						01/12/2023	29/03/2030	Em andamento					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.3.3.2.1.1.107	59102 Dados qualitativos brutos gerados pelas estações automáticas, de um total 59102 amostras	Entrega/Ação						01/03/2024	01/03/2030	Em andamento					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.3.3.2.1.1.108	13 Relatórios das Águas	Entrega/Ação						01/03/2021	29/08/2023	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.3.3.1.1.77	48 Relatórios mensais de garantia e controle de qualidade (QA/QC), de um total 48	Entrega/Ação						01/12/2023	29/03/2030	Em andamento					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.3.4.3.2.29	30 Relatórios trimestrais de garantia e controle de qualidade (QA/QC), de um total 30	Entrega/Ação						01/12/2023	29/03/2030	Em andamento					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.3.5.1.35	33 Balneios das Águas-Rios, de um total 33	Entrega/Ação						07/12/2020	29/08/2023	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.2.3.5.2.1.13	Estuários/Lagoas/Zona Costeira, de um total 13	Entrega/Ação						13/01/2021	29/08/2023	Concluído					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental e de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assessoria sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado	Participação financeira executada - Orçamento
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07	C178	IC.CAPT	P302	SP601; SP602; SP602			Sem Judicialização				4.3	PMQ3QA1	Projeto/Processo/Atividade	Avaliar, de forma sistemática, a variabilidade temporal e espacial da qualidade da água, do sedimento e das comunidades biológicas nas áreas prioritárias e demais áreas situadas desde a mina de Samarco até a UHE Riosanta Neves (Barragem de Candonga).	Aracaju;Amarôis;Alvinópolis;Belo Horizonte;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caramunga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galeão;Governador Valadares;Ipatinga;Itapira;Itatinga;Linhares;Marana;Marilândia;Mariana;Nasque;Periquito;Rio do Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São João do Golubaj;São Mateus;São Paulo das Ferreiras;Sem Peixe;Soledade;Tumiritinga	Bacias de Santarém, Guaiabo do Norte, Carmo e Doce	Sistema CTF, CT-SHQA, CT-Fior e outras CTs, FEAM.	23/10/2017	29/11/2019	Concluído						
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07	C178	IC.CAPT	P302	SP602			Sem Judicialização				4.3.1		Processo de monitoramento das intervenções (PMQ3QA1)	Subprojeto/Subprocesso	Executar o programa de monitoramento das intervenções (PMQ3QA1) e operar as esta	Aracaju;Amarôis;Alpercatuz;Alvinópolis;Aracaju;Belo Horizonte;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caramunga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galeão;Governador Valadares;Ipatinga;Itapira;Itatinga;Linhares;Marana;Marilândia;Mariana;Nasque;Periquito;Rio do Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São João do Golubaj;São Mateus;São Paulo das Ferreiras;Sem Peixe;Soledade;Tumiritinga	Bacias de Santarém, Guaiabo do Norte, Carmo e Doce	Sistema CTF, CT-SHQA, CT-Fior e outras CTs, FEAM.	23/10/2017	29/11/2019	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										4.3.1.1.1		18 Coletas e análises laboratoriais do monitoramento de água próximo às intervenções, de um total 18	Entrega/Ação						23/10/2017	30/04/2019	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07										4.3.1.2.2.5		2 Relatórios do monitoramento de água próximo às intervenções protocolados, de um total 2	Entrega/Ação						29/11/2019	29/11/2019	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.4		Processo de Monitoramento do PMQACH	Item de Controle	Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano para atendimento à solicitação da Câmara Técnica de Saúde (CT - Saúde).	Amarôis;Alpercatuz;Belo Horizonte;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Fernandes Tourinho;Galeão;Governador Valadares;Itapira;Linhares;Mariana;Nasque;Periquito;Rio do Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São João do Golubaj;São Mateus;Tumiritinga	CT-Saúde, Atingidos da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.	02/05/2018	31/03/2020	Em andamento							
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.4.1		Desenvolvimento do Projeto de monitoramento de água para consumo humano (PMQACH) - (PF0247)	Item de Controle	Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da água para consumo humano para atendimento à solicitação da Câmara Técnica de Saúde (CT - Saúde).	Amarôis;Alpercatuz;Belo Horizonte;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Itapira;Linhares;Mariana;Nasque;Periquito;Rio do Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São João do Golubaj;São Mateus;Tumiritinga	CT-Saúde, Atingidos da bacia do Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.	02/05/2018	29/12/2023	Concluído							
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							4.4.1.7.5			2 Revisão Anual do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH), de um total 2	Entrega/Ação								24/08/2023	29/12/2023	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.4.3		Executar o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)	Item de Controle	Executar o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH)					17/09/2018	30/11/2028	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							4.4.3.75			64 Campanhas de coleta, análise e disponibilização dos laudos de monitoramento de água para consumo humano, de um total 64	Entrega/Ação								01/12/2023	30/11/2028	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.4.4		Elaboração e prestação dos relatórios do monitoramento de água para consumo humano (PMQACH)	Item de Controle	Elaboração e prestação dos relatórios do monitoramento de água para consumo humano (PMQACH)					17/06/2019	31/03/2020	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							4.4.4.2.18			4 Relatórios do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH) protocolados, de um total 4	Entrega/Ação								01/12/2023	31/03/2020	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.4.5		Elaboração dos Relatórios PMQACH	Item de Controle	Elaboração dos Relatórios PMQACH						15/01/2021	29/12/2028	Em andamento				
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							4.4.5.2.20			30 Boletins do Processo de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH), de um total 75	Entrega/Ação								01/12/2023	29/12/2028	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.5		Processo de monitoramento sob demanda	Item de Controle	Executar monitoramento para a elaboração de estudos ambientais, atendimento de condicionantes de licenciamento ambiental e caracterização de recursos hídricos conforme demandas de outros programas.	Aracaju;Barra Longa;Linhares;Mariana;Periquito;Rio do Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem Peixe	Programas da Fundação Renova, principalmente manejo de rejeitos, abastecimento, reassentamento e demais que necessarem desse escopo.	12/02/2019	31/12/2027	Em andamento							
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.5.1		Investigação Complementar de Análises de Água, Sedimentos e Material Inconsolidado (Colóides)	Item de Controle	Investigação Complementar de Análises de Água, Sedimentos e Material Inconsolidado (Colóides)					13/09/2019	08/05/2024	Em andamento					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							4.5.1.4.3			1 Relatório Final da Investigação Complementar de Análises de Água, Sedimento e Material Inconsolidado (Colóides) - Período seco e chuvoso, de um total 1	Entrega/Ação								18/10/2021	03/03/2022	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.5.3		Monitoramento sob demanda - Candonga - Fazenda Floresta	Item de Controle	Monitoramento sob demanda - Candonga - Fazenda Floresta						02/03/2020	14/02/2022	Concluído				
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							4.5.3.23			23 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Candonga - Fazenda Floresta, de um total 23	Entrega/Ação								03/01/2022	10/02/2022	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.5.4		Monitoramento sob demanda - Terra Indígena de Combóis	Item de Controle	Monitoramento sob demanda - Terra Indígena de Combóis						02/03/2020	12/05/2020	Concluído				
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							4.5.4.1			1 Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização de monitoramento - Terra Indígena de Combóis, de um total 1	Entrega/Ação								02/03/2020	13/04/2020	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.5.5		Monitoramento sob demanda - Mariana (Manejo de Rejeitos - Barra Longa - Deflúvia Líquida)	Item de Controle	Monitoramento sob demanda - Mariana (Manejo de Rejeitos - Barra Longa - Deflúvia Líquida)						08/09/2020	13/01/2022	Concluído				
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							4.5.5.11			11 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização de monitoramento - Mariana (Manejo de Rejeitos - Descarga Líquida), de um total 11	Entrega/Ação								03/12/2021	13/01/2022	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.5.6		Monitoramento sob demanda - Mariana (Manejo de Rejeitos - Cachoeira Camargó e Poço de Doca Frio)	Item de Controle	Monitoramento sob demanda - Mariana (Manejo de Rejeitos - Cachoeira Camargó e Poço de Doca Frio)						03/08/2020	29/12/2022	Concluído				
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							4.5.6.28			1 Amostragem, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - Mariana (Manejo de Rejeitos, de um total 1	Entrega/Ação								11/11/2022	29/12/2022	Concluído					
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							Sem Judicialização			4.5.7		Monitoramento RDS - ACP / Descontaminação Doca A e B	Item de Controle	Monitoramento RDS - ACP / Descontaminação Doca A e B						27/07/2023	30/09/2025	Em andamento				
PG038	Grupo 01	CT-SHQA	P38	R07							4.5.7.1.24			6 Amostras, triagem de Laudos e disponibilização do monitoramento - RDS - ACP, de um total 23	Entrega/Ação								01/12/2023	30/09/2025	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental e de Definição	Cláusula	Item de Chamada	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Execução e Monitoramento	Custo	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Instrumento e/ou escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Prestemon Financeiro executado = Orçamento
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.5.7.3.24	7 Amostragens, tráfegos de Laudos e disponibilização do monitoramento - R105 - Descomissionamento Parte A e B, de um total 24	Entrega/Ação					01/12/2023	30/09/2025						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07													Sem Judicialização	4.5.8	Item de Controle				01/07/2019	30/09/2025						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.5.8.2.24	135 Amostragens, tráfegos de Laudos e disponibilização do monitoramento - R105/AS - ACP - de um total 173	Entrega/Ação					01/12/2023	30/09/2025						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.5.8.4.24	7 Amostragens, tráfegos de Laudos e disponibilização do monitoramento - LAGOS - Descomissionamento Parte A e B, de um total 36	Entrega/Ação					27/07/2023	18/09/2025						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.5.9	Monitoramento sob demanda - Coletas Ilustradas	Item de Controle					01/06/2020	31/12/2025						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.5.9.57	47 Amostragens, tráfegos de Laudos e disponibilização do monitoramento - Coletas Ilustradas, de um total 67	Entrega/Ação					01/12/2023	31/12/2025						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.5.10	Monitoramento sob demanda - Apoio PG12	Item de Controle					01/09/2020	31/12/2027						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.5.10.54	44 Amostragens, tráfegos de Laudos e disponibilização do monitoramento - Apoio PG12, de um total 88	Entrega/Ação					01/12/2023	31/12/2027						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07													Sem Judicialização	4.5.11	Item de Controle				12/02/2019	30/01/2026						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.5.11.1	62 Monitoramentos sob demanda (amostragens, tráfegos de Laudos e disponibilização de Laudos), de um total 83	Entrega/Ação					12/02/2019	30/01/2026						
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.6	Plano de ação período chuvoso	Item de Controle		Executar Plano de Ações para o Período Chuvoso com intuito de prevenir e mitigar possíveis impactos	Almoróis/Alpercata/Barras Guandu/Barras Longas/Belo Oriente/Bom Jesus do Golpho/Bague Caratinga/Catalina/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio Fernandes/Tourinho/Gaúcho/Governador Valadares/Japuí/Belo Espírito/Bueta/Linhães/Mariano/Marilândia/Marília/Maripa/Periquito/Praga/Praga/Praga/São José do Golpho/Santa Cruz do Escalvado/Santana do Paraíso/São Domingos do Prata/São José do Golpho/São Pedro dos Ferros/Sem-Peixe/Sobralia/Timóteo/Tumiritinga	Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretarias e Órgãos ambientais relacionados.	03/09/2018	27/09/2021	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.6.1	2 Planos de ação período chuvoso implementados 2018/2019 e 2019/2020, de um total 2	Entrega/Ação					03/09/2018	03/08/2020	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.6.2.3.4.1	1 Plano de ação período chuvoso implementado 2020/2021, de um total 1	Entrega/Ação					05/04/2021	20/04/2021	Concluído					
PGD38	Grupo 01	CT-SHQ4	P38	R07												4.7	Projetos Estratégicos (Outras demandas especiais)	Item de Controle		Estudos Ambientais, Parcerias e Consultorias, Gerenciamento, Fiscalização e Auditoria, Comunicação, Licenciamento ambiental, Fundações etc.)	Almoróis/Alpercata/Barras Guandu/Barras Longas/Belo Oriente/Bom Jesus do Golpho/Bague Caratinga/Catalina/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio Fernandes/Tourinho/Gaúcho/Governador Valadares/Japuí/Belo Espírito/Bueta/Linhães/Mariano/Marilândia/Marília/Maripa/Periquito/Praga/Praga/Praga/São José do Golpho/Santa Cruz do Escalvado/Santana do Paraíso/São Domingos do Prata/São José do Golpho/São Pedro dos Ferros/Sem-Peixe/Sobralia/Timóteo/Tumiritinga		05/02/2019	A definir	Em andamento					
PGD39	Grupo 01	CT-B10	P39	R04												8	PGD39 - Unidades de Conservação	Programa					29/06/2016	29/05/2030	Em andamento	R\$ 210.498.521,88	R\$ 124.568.511,20	R\$ 86.130.010,68	59%	
PGD39	Grupo 01	CT-B10	P39	R04												8.1	CT - B10	Eixo/Tema					29/06/2016	27/09/2029	Em andamento					
PGD39	Grupo 01	CT-B10	P39	R04	C181	IC.CAPT	P301	SPD01; SPD02; SPD03; SPD04	101; 102; 103							4.1.1	Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (UIC) e Reparação dos UIC Impactados - C1.181, Delineação 30/6/2016 e 17/6/2018, NT 14/2020	Projeto/Processo/Atividade	101;102;103	Realizar estudos de avaliação de impactos ambientais em UICs diretamente afetados	Almoróis/Alpercata/Aracaju/Barras Longas/Belo Oriente/Bom Jesus do Golpho/Caratinga/Caravelas/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio/Governador Valadares/Guarapari/Japenim/Itumbiara/Linhães/Marabá/Mariano/Marília/Nova Viçosa/Dura Preta/Praga/D'Aquá/Piuma/Ponte Nova/Prado/Resplendor/Santa Rita de Buícas/Santana do Paraíso/São José do Golpho/São Mateus/Serra/Timóteo/Vila Velha/Vitória	Aracaju/Alvorá Almorós Amaranina Antonio Pereira Bana Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mosquito Barra Longa Barral Belo Oriente Boa Monte Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Golpho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Buracado Cachoeira	DEF, IEMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Afetadas pelo programa	29/06/2016	27/09/2029	Em andamento				
PGD39	Grupo 01	CT-B10	P39	R04	C181	IC.CAPT	P301	SPD01	101							4.1.1.2	Fase 1: Estudos de avaliação de impactos ambientais (AIA) nas Unidades de Conservação	Subprojeto/Subprocesso	101	Realizar estudos de avaliação de impactos ambientais em UICs diretamente afetados	Almoróis/Alpercata/Aracaju/Aracaju/Barras Longas/Belo Oriente/Bom Jesus do Golpho/Caratinga/Caravelas/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio/Fundo/Governador Valadares/Guarapari/Japenim/Itumbiara/Linhães/Marabá/Mariano/Marília/Nova Viçosa/Dura Preta/Praga/D'Aquá/Piuma/Prado/Resplendor/Santa Rita de Buícas/Santana do Paraíso/São José do Golpho/Serra/Timóteo/Vila Velha	Aracaju/Alvorá Almorós Amaranina Antonio Pereira Bana Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mosquito Barra Longa Barral Belo Oriente Boa Monte Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Golpho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Buracado Cachoeira	DEF, IEMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Afetadas pelo programa	07/06/2018	16/10/2025	Em andamento				
PGD39	Grupo 01	CT-B10	P39	R04												4.1.1.2.4	12 UICs com avaliações de impacto concluídas, de total 53	Entrega/Ação					13/07/2021	23/07/2025	Em andamento					
PGD39	Grupo 01	CT-B10	P39	R04	C181	IC.CAPT	P301	SPD02								4.1.1.3	Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de Reparação das UICs Impactadas	Subprojeto/Subprocesso		Planejar ações de reparação para os impactos sobre as UICs relacionados ao rompimento	Almoróis/Alpercata/Aracaju/Aracaju/Barras Longas/Belo Oriente/Bom Jesus do Golpho/Caratinga/Caravelas/Conselheiro Pena/Córrego Novo/Dionísio/Fundo/Governador Valadares/Guarapari/Japenim/Itumbiara/Linhães/Marabá/Mariano/Marília/Nova Viçosa/Dura Preta/Praga/D'Aquá/Piuma/Prado/Resplendor/Santa Rita de Buícas/Santana do Paraíso/São José do Golpho/Serra/Timóteo/Vila Velha	Aracaju/Alvorá Almorós Amaranina Antonio Pereira Bana Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mosquito Barra Longa Barral Belo Oriente Boa Monte Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Golpho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do Buracado Cachoeira	DEF, IEMA e Municípios de localização das Unidades de Conservação Afetadas pelo programa	25/10/2021	03/06/2025	Em andamento				
PGD39	Grupo 01	CT-B10	P39	R04												4.1.1.3.6	2 Planos de ações de reparação de UICs impactadas (PERO, Combios e monitoramento ambiental)	Entrega/Ação					01/12/2023	30/09/2024	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental e Definição	Cláusula	Item da Cláusula	Projeto/Processo/Atividade	Subprojeto/Subprocesso	Indicador de Execução e Escopo	Cunho	Judicialização	Eixo da Judicialização	Decisão de Judicialização	Administrativo sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Porcentagem executada = Orçamento executado / Orçamento
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C181	JC-CAPT	P301	SP303	102; 103					Sem Judicialização	4.1.1.4	Fase 3: Implementação das Ações de Reparação dos LUS Impactadas	Subprojeto/Subprocesso 102	Executar ações de reparação para os impactos sobre as UCs relacionadas ao rompimento	Valadares;Guaraná;Itapetininga;Linhares;Marília;Mantena;Nova Veneza;Parque;Prado;Resplendor;Santa Rita do Burato;Santana do Paraíso;São João do Galvão;Serra;Timóteo;Vila Velha	Aracica;Acuru;Almorós;Amarantina;Antonio Pereira;Barra Verde;Bandeirantes;Barra Alegre;Berra Grande de Mesquita;Barra Longa;Belo Oriente;Boa Morte;Boat;Bon Jesus de Bugre;Bon Jesus do Galho;Bonfim de Barra;Corrego Novo;Cachoeira do Brumado;Cachoeira	SEF, SEMA e Municípios de Isolização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa	15/03/2023	27/09/2029	Em andamento						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04										Sem Judicialização	4.1.1.4.6	O Ações do plano de reparação implementadas, do total 6	Entrega/Ação						19/02/2025	12/07/2029	A iniciar					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C181	JC-CAPT	P301	SP304	103					Sem Judicialização	4.1.1.5	Fase 4: Monitoramento das UCs impactadas	Subprojeto/Subprocesso 103	Acompanhar a efetividade das ações de reparação nas UCs impactadas pelo rompimento	Valadares;Guaraná;Itapetininga;Linhares;Marília;Mantena;Nova Veneza;Parque;Prado;Resplendor;Santa Rita do Burato;Santana do Paraíso;São João do Galvão;Serra;Timóteo	Aracica;Acuru;Almorós;Amarantina;Antonio Pereira;Barra Verde;Bandeirantes;Barra Alegre;Berra Grande de Mesquita;Barra Longa;Belo Oriente;Boa Morte;Boat;Bon Jesus de Bugre;Bon Jesus do Galho;Bonfim de Barra;Corrego Novo;Cachoeira do Brumado;Cachoeira	SEF, SEMA e Municípios de Isolização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa	07/08/2024	27/09/2029	A iniciar						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.1.1.6.1	Ações de educação e comunicação (Ações 32 e 33 do PAERT) - Compartilhado com PG 78.4.35	Item de Controle			Dionísio;Marília;Timóteo	Dionísio; Marília; Timóteo		01/09/2021	31/03/2027	Em andamento					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.1.1.6.1.1	1. Elaborar Plano de Educação e Comunicação de Biodiversidade, de um total 1	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Timóteo			22/10/2021	16/08/2022	Concluído					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.1.1.6.1.6	0 Ações de Educação e Comunicação executadas, de um total 3	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Timóteo			01/09/2021	07/12/2026	Em andamento					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.1.1.6.1.7	1. Projeto Cabeça Cadeada e Educação Ambiental em parceria com a UNESCO (Ações 7, 32 e 33 do PAERT) - Compartilhado com PG38	Item de Controle			Dionísio;Marília;Timóteo	Dionísio; Marília; Timóteo		14/09/2021	31/03/2027	Em andamento					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.1.1.6.1.7.1.4	1. Entrega do relatório com o sumário de ensino selecionados do projeto e plano de trabalho, de um total 1	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Timóteo			27/12/2021	23/06/2022	Concluído					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.1.1.6.1.7.1.7	1. Publicação sobre "Cidade Cidadã na Boca do Rio Doce" de um total 1	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Timóteo			15/06/2023	30/06/2023	Concluído					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.1.1.6.1.7.2.2	0 Programa Cabeça Cadeada realizado, de um total 1	Entrega/Ação						30/06/2025	31/03/2027	A iniciar					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.2	Execução do plano de reparação	Execução/Tema						27/02/2018	30/11/2029	Em andamento					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P302	SP305; SP306; SP307; SP308	104	C				Sem Judicialização	4.2.1	Consolidação do REVS Santa Cruz	Projeto/Processo/Atividade 104	Elaboração e Execução do Plano de Manejo, execução das ações compensatórias e/ou	Aracruz;Fundo;Linhares	Aracruz	ICMBio e Municípios de Isolização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundo...)	27/02/2018	03/01/2025	Em andamento						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.2.1.1.1	Assinatura de Convênio - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVS)	Subprojeto/Subprocesso			Aracruz;Fundo;Linhares			27/02/2018	20/12/2018	Concluído					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P302	SP305	104	C				Sem Judicialização	4.2.1.1.2	Projeto para a elaboração do Plano de Manejo do REVS de Santa Cruz e APA Costa das Algas/ICMBio/ES	Subprojeto/Subprocesso	Elaboração do Plano de Manejo		Aracruz;Fundo;Linhares	Aracruz	ICMBio e Municípios de Isolização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundo...)	31/10/2019	01/11/2019	Concluído					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.2.1.1.2.2	1. Projeto para a elaboração do Plano de Manejo do REVS de Santa Cruz e APA Costa das Algas/ICMBio/ES, sendo um processo avaliado separadamente, de um total 1	Entrega/Ação			Aracruz			01/11/2019	01/11/2019	Concluído					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.2.1.1.3.1.2.7	1. Elaborado o Plano de Manejo do REVS, de um total 1	Entrega/Ação			Aracruz			04/10/2023	04/05/2023	Concluído					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.2.1.1.5.1.4	1. Programa elencado no Plano de Manejo do REVS de Santa Cruz e APA Costa das Algas, de um total 1	Entrega/Ação			Aracruz			19/12/2023	20/12/2023	Concluído					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P302	SP307	104	C				Sem Judicialização	4.2.1.1.6	Execução das ações compensatórias do REVS de Santa Cruz/ICMBio/ES	Subprojeto/Subprocesso 104	Execução das ações compensatórias elencadas pelo órgão gestor da UC no Plano de	Aracruz;Fundo;Linhares	Aracruz	ICMBio e Municípios de Isolização das Unidades de Conservação Atendidas pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundo...)	01/07/2019	29/12/2023	Concluído						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P302	SP308	104	C				Sem Judicialização	4.2.1.2.1	Atendimento da Deliberação 723	Subprojeto/Subprocesso	Execução do Plano de Manejo		Aracruz;Fundo;Linhares			28/09/2023	03/01/2025	Em andamento					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.2.1.2.1.8	0 Ação compensatória do REVS de Santa Cruz/ICMBio/ES executada, de total 2	Entrega/Ação						13/12/2024	31/12/2024	A iniciar					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P303	SP301; SP309	105	C				Sem Judicialização	4.2.2	Consolidação do PERD	Projeto/Processo/Atividade 105	Realizar repasse de recursos para Consolidação do PERD conforme definição do Aco	Dionísio;Marília;Timóteo	Dionísio; Marília; Timóteo	SEF e Municípios de Isolização da Unidade a ser criada (Marília, Dionísio e Timóteo).	22/08/2018	23/05/2024	Em andamento						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P303	SP301		C				Sem Judicialização	4.2.2.5	Assinatura do Acordo de Cooperação entre Fundação Renova e Instituto Estadual de Florestas para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Subprojeto/Subprocesso	Assinar o Acordo de Cooperação com o IEF	Dionísio;Marília;Timóteo	Dionísio; Marília; Timóteo	SEF e Municípios de Isolização da Unidade a ser criada (Marília, Dionísio e Timóteo).	02/09/2019	30/03/2021	Concluído						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.2.2.5.10	1. Assinatura do Acordo de Cooperação, de um total 1	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Timóteo			02/12/2019	09/02/2021	Concluído					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P303	SP309	105	C				Sem Judicialização	4.2.2.6	Executar as ações de acordo com o Plano de Trabalho do IEF do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Subprojeto/Subprocesso 105	Realizar repasse de recursos para Consolidação do PERD conforme definição do Aco	Dionísio;Marília;Timóteo	Dionísio; Marília; Timóteo	SEF e Municípios de Isolização da Unidade a ser criada (Marília, Dionísio e Timóteo).	07/01/2021	23/05/2024	Em andamento						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.2.2.6.1.7	4 Realizações de repasses para a execução do Plano de Trabalho do IEF do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), do total 4	Entrega/Ação			Dionísio;Marília;Timóteo			13/12/2023	27/12/2023	Concluído					
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P304	SP310; SP311	106; 107	C				Sem Judicialização	4.2.3	Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade 106;107;108	Validar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a	Linhares	Aracruz; Linhares	ICMBio e Município de Isolização da Unidade a ser criada (Linhares).	02/01/2024	29/11/2029	Em andamento						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P304	SP310	106	C				Sem Judicialização	4.2.3.3	0 Projeto para elaboração do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce, do total 0	Entrega/Ação	Validar a elaboração do Plano de Manejo para construir a sede da Área de Proteção Ambiental	Linhares	Aracruz; Linhares	ICMBio e Município de Isolização da Unidade a ser criada (Linhares).	02/01/2025	31/07/2025	A iniciar						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P304	SP311	107	C				Sem Judicialização	4.2.3.4	0 Execução dos programas elencados no Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce, de um total 0	Entrega/Ação	Execução do Plano de Manejo para construir a sede da Área de Proteção Ambiental	Linhares	Aracruz; Linhares	ICMBio e Município de Isolização da Unidade a ser criada (Linhares).	01/08/2025	29/11/2029	A iniciar						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04	C182	JC-CAPT	P305			C				Sem Judicialização	4.2.4	Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade	Construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do Rio Doce, a ser criada	Linhares	Aracruz; Linhares		25/03/2025	30/11/2029	A iniciar						
PGD39	Grupo 01	CT-BIO	P39	R04											4.2.4.2	0 Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce, de um total 0	Entrega/Ação			Aracruz;Linhares			01/08/2025	30/11/2029	A iniciar					
PGD40	Grupo 01	CT-FLORE	P40	R06										Sem Judicialização	0	PGD40 - Fomento ao CAR e PRA	Programa	Prestar suporte e apoio técnico para cadastramento dos imóveis rurais no CAR, além de fomentar a elaboração e a implementação dos planos de manejo e a implementação das ações previstas na Cláusula 183 do TTAC.	Almorós;Alpercaia;Barão Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Castelo do Bonfim;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Governador Valadares;Itapetininga;Joaquim Pinheiro;Marília;Mantena;Nova Veneza;Parque;Prado;Resplendor;Santa Rita do Burato;Santana do Paraíso;São João do Galvão;Serra;Timóteo;Vila Velha	Proprietários de imóveis rurais impactados, com ênfase na região do PGO01) e que aderiram ao Programa.	30/12/2016	26/12/2024	Em andamento	R\$ 10.837.568,60	R\$ 8.988.104,65	R\$ 1.849.463,95	83%			
PGD40	Grupo 01	CT-FLORE	P40	R06											4.2	Gestão e Custos Gerais	Gastos Não Atrelados a Projeto	Item sem entrega associada no cronograma					30/12/2016	28/06/2024	Em andamento					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Recorrente ou de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Participação financeira executada = Orçamento
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06	C183	IC-CAPT	PJ01	SPJ01,SPJ02, SPJ03,SPJ04	101	C					Sem Judicialização	4.3	Fomento ao CAR	Projeto/Processo/Atividade	101	O Fomento ao CAR se iniciou com o fornecimento pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF de base de dados de informações ambientais dos CAR ativos no Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, daqueles classificados em barragem de fundo a UHE Rioseta Nave	Almonde,Alpercata,Belo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia-Governador Valadares,Ipaaba,Ipatinga,Iuaçu,Linhares,Mariana,Marilândia,a.Naques,Periquito,Ponte Nova,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem Peixe,Soledade,Tumitinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa.	29/07/2019	10/05/2024	Em andamento				
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06	C183	IC-CAPT	PJ01	SPJ01		C					Sem Judicialização	4.3.1	Ações de Apoio	Subprojeto/Subprocesso			Almonde,Alpercata,Belo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia-Governador Valadares,Ipaaba,Ipatinga,Iuaçu,Linhares,Mariana,Marilândia,a.Naques,Periquito,Ponte Nova,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem Peixe,Soledade,Tumitinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa.	02/09/2020	10/05/2024	Em andamento				
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06												4.3.1.1.2	2 Capacitação sobre análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), de um total de 2	Entrega/Ação			Almonde,Alpercata,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Domínios,Fernandes Tourinho,Gallieia-Governador Valadares,Ipaaba,Ipatinga,Iuaçu,Mariana,Marilândia,Periquito,Ponte Nova,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem Peixe,Soledade,Tumitinga			21/03/2023	14/07/2023	Concluído				
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06												4.3.1.2.1	1 Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para territórios de Povos e Comunidades Tradicionais elaborada, de um total de 1	Entrega/Ação					02/01/2023	31/07/2023	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06												4.3.1.7	1 Relatório de fomento ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) elaborado, de um total de 2	Entrega/Ação					02/02/2022	10/05/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06	C183	IC-CAPT	PJ01	SPJ02	101	C					Sem Judicialização	4.3.2	Atto Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa.	29/07/2019	31/01/2024	Concluído				
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06												4.3.2.5	236 Cadastro Ambiental Rural no Atto Rio Doce (CAR), contribuindo para um realizado de 592, de um total de 592	Entrega/Ação					29/07/2019	31/01/2024	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06	C183	IC-CAPT	PJ01	SPJ03	101	C					Sem Judicialização	4.3.3	Médio Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101		Almonde,Alpercata,Belo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia-Governador Valadares,Ipaaba,Ipatinga,Iuaçu,Linhares,Mariana,Marilândia,a.Naques,Periquito,Resplendor,Rio Casca,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem Peixe,Soledade,Tumitinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa.	03/05/2021	28/03/2024	Concluído				
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06												4.3.3.1	304 Cadastro Ambiental Rural no Médio Rio Doce (CAR), contribuindo para um realizado de 592, de um total de 592	Entrega/Ação					26/05/2021	28/03/2024	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06	C183	IC-CAPT	PJ01	SPJ04	101	C					Sem Judicialização	4.3.4	Baixo Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	101		Belo Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa.	30/11/2021	28/03/2024	Concluído				
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06												4.3.4.1	52 Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio Doce (CAR), contribuindo para um realizado de 592, de um total de 592	Entrega/Ação					30/11/2021	28/03/2024	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06	C183	IC-CAPT	PJ02	SPJ05,SPJ06, SPJ07	102,103	C					Sem Judicialização	4.4	Fomento ao PRA	Projeto/Processo/Atividade	102,103	As ações de fomento ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, em atendimento à Cláusula 183, incluem-se após o fomento do CAR dos imóveis rurais atendidos pela Fundação Renova com Status Ativo na condição "sem pendência". A inscrição do imóvel rural n	Almonde,Alpercata,Belo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia-Governador Valadares,Ipaaba,Ipatinga,Iuaçu,Linhares,Mariana,Marilândia,a.Naques,Periquito,Ponte Nova,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem Peixe,Soledade,Tumitinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa.	30/12/2016	28/04/2024	Em andamento				
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06	C183	IC-CAPT	PJ02	SPJ05		C					Sem Judicialização	4.4.1	Ações de apoio	Subprojeto/Subprocesso			Almonde,Alpercata,Belo Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Gallieia-Governador Valadares,Ipaaba,Ipatinga,Iuaçu,Linhares,Mariana,Marilândia,a.Naques,Periquito,Ponte Nova,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem Peixe,Soledade,Tumitinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa.	30/12/2016	26/04/2024	Em andamento				
PG040	Grupo 01	CT-FLO	P40	R06												4.4.1.1.2	1 Cartilha do Programa de Regularização Ambiental - PRG (PRA) elaborada, de um total de 1	Entrega/Ação			Almonde,Alpercata,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Domínios,Fernandes Tourinho,Gallieia-Governador Valadares,Ipaaba,Ipatinga,Iuaçu,Mariana,Marilândia,Periquito,Ponte Nova,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São José do Goiabal,Sem Peixe,Soledade,Tumitinga			15/12/2020	16/08/2021	Concluído				

PG	Grupo	Câmara Técnica	Programa	Revisão Documental ou de Definição	Cláusula	Item de Cláusula	Projeto/ Processo/ Atividade	Subprojeto/ Subprocesso	Indicador de Encerramento	Cunho	Judicialização	Eixo de Judicialização	Decisão de Judicialização	Assinatura sobre o escopo utilizado	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Abrelado a Projeto/Subprojeto	Descrição /Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Substância do Município)		Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado	Participante financeiro executado - Orçamento
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.4.1	1 Relatório de fomento ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) elaborado, de um total 1	Entrega/Ação			Almonde;Alpercata;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Chelinos;Fernandes Tourinho;Gallinela;Governador Valadares;Ibira;Ipatinga;Juiz de Fora;Mariana;Marliéria;Naque;Parqueópolis;Passos;Perdigão;Pinheiro;Porta Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferries;Sem Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga			30/12/2016	10/07/2017	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.5.1	1 Minuta do Marco Legal do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA) elaborada, de um total 1	Entrega/Ação			Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marliéria			02/01/2023	31/08/2023	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.1.5.4.4	3 Treinamentos dos Sistemas Agro Florestais (SAF) e Programa de Regularização Ambiental (PRA) realizados, de um total 4	Entrega/Ação						14/06/2022	31/05/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC.CAPT	P302	SP306		C					Sem Judicialização	4.4.2	PRA piloto	Subprojeto/Subprocesso			Baixo Guandu;Barra Longa;Marliéria		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa	07/03/2019	31/05/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.2.2.2	2 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - MG (PRA) implantado, de um total 2	Entrega/Ação						31/05/2023	12/07/2023	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.2.3.2	1 Projeto piloto do Programa de Regularização Ambiental - ES (PRA) implantado, de um total 2	Entrega/Ação						02/01/2023	31/05/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06	C183	IC.CAPT	P302	SP307	102-103	C					Sem Judicialização	4.4.3	PRADA ou Projeto Simplificado	Subprojeto/Subprocesso	102-103		Almonde;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Gallinela;Governador Valadares;Ibira;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Mariana;Marliéria;Naque;Parqueópolis;Passos;Perdigão;Porta Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem Peixe;Sobralia;Tumiritinga		Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) e que aderiram ao Programa	25/08/2022	28/06/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.1.1	194 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Alto Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um realizado de 460, de um total de 476	Entrega/Ação						25/08/2022	30/04/2024	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.1.2	152 Termos de compromisso dos imóveis assinados Alto Rio Doce, contribuindo para um realizado de 343, de um total de 469	Entrega/Ação						03/04/2023	28/06/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.2.1	223 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Médio Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um realizado de 460, de um total de 476	Entrega/Ação						25/08/2022	30/04/2024	Concluído					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.2.2	154 Termos de compromisso dos imóveis assinados Médio Rio Doce, contribuindo para um realizado de 343, de um total de 469	Entrega/Ação						03/04/2023	28/06/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.3.1	41 Projetos de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas Elaborados no Baixo Rio Doce (PRADAs) elaborados, contribuindo para um realizado de 460, de um total de 476	Entrega/Ação			Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marliéria			04/03/2024	28/05/2024	Em andamento					
PG040	Grupo 01	CT-FLOR	P40	R06												4.4.3.3.3	37 Termos de compromisso dos imóveis assinados Baixo Rio Doce, contribuindo para um realizado de 343, de um total de 469	Entrega/Ação			Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marliéria			05/03/2024	28/06/2024	Em andamento					

PG	Indicador de Definição	Periodicidade e	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG005	I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social	Anual	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG005	I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não finalísticc	12/2023	100	
PG005	I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não finalísticc	12/2023	435	
PG005	I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não finalísticc	12/2023	870	
PG005	I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não finalísticc	12/2023	100	
PG005	I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Finalístico	12/2023	100	
PG005	I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	100	
PG006	I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios	Trimestral	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	03/2024	63,3	
PG006	I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	Trimestral	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalísticc	03/2024	8,94	
PG006	I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	Mensal	Maior – Melhor	antidade absol	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	28	
PG006	I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos	Semestral	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalísticc	12/2023	7,22	
PG006	I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	Semestral	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalísticc	12/2023	8,69	
PG006	I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social	Semestral	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalísticc	12/2023	8,88	
PG006	I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	Anual	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	12/2023	49,79	
PG006	I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social	Anual	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	12/2023	7,58	
PG006	I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios	Mensal	Maior – Melhor	úmero absolut	-	Em medição	Não finalísticc	03/2024	35	
PG006	I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos	Trimestral	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalísticc	03/2024	8,93	
PG006	I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território	Anual	Maior – Melhor	Pontos	-	Em medição	Não finalísticc	12/2023	3,45	
PG006	I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território	Anual	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	12/2023	7,85	
PG006	I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território	Anual	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	12/2023	2,9	
PG006	I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território	Anual	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	12/2023	7,1	
PG006	I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes	Mensal	Menor – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	24,85	
PG006	I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	95,81	
PG006	I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	74,77	
PG006	I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	98	
PG006	I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	96,4	
PG006	I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	90,25	
PG006	I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	99,6	
PG006	I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	97,75	
PG006	I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	95,7	
PG006	I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	57,89	
PG006	I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria	Mensal	Menor – Melhor	úmero de dia	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	30,66	
PG006	I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria	Mensal	Maior – Melhor	%	-	Em medição	Não finalísticc	04/2024	0	

PG	Indicador de Definição	Periodicidade e	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG007	I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)	Trimestral	Maior – Melhor	%	80	Em medição	Não finalístico	02/2024	96,32	
PG007	I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados	Bimestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	98,15	
PG007	I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia)	Bimestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	15,6	
PG007	I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Bimestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	66,67	
PG010	I1 – % Obras concluídas de impacto direto	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	98,48	Houve alterações em alguns números/indicadores, devido os ajustes solicitados no Banco de Dados em concordância com a Taxonomia do Programa para atendimento do processo de encerramento de cláusulas.
PG010	I2 – % Obras concluídas de impacto indireto	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	84,86	
PG010	I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	78,59	Houve alterações em alguns números/indicadores, devido os ajustes solicitados no Banco de Dados em concordância com a Taxonomia do Programa para atendimento do processo de encerramento de cláusulas.
PG010	I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	46,29	
PG018	I01 – Promoção de ações de desenvolvimento	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	97,73	
PG018	I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG	Anual	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	03/2024	83	
PG018	I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito	Mensal	Maior – Melhor	Contratos	7500	Em medição	Não Finalísticc	03/2024	3398	
PG018	I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios	Mensal	Maior – Melhor	%	80	Concluído	Não Finalísticc	11/2023	90	
PG018	I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda	Semestral	Maior – Melhor	Atendimentos	1000	Concluído	Não Finalísticc	07/2023	2603	
PG018	I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG	Mensal	Maior – Melhor	Ações	12	Concluído	Não Finalísticc	01/2024	12	
PG018	I07 – Número de empreendedores atendidos no PG 18	Semestral	Maior – Melhor	Atendimentos	7650	Em medição	Não Finalísticc	01/2024	5020	
PG025	I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	Quadrimestral	Maior – Melhor	%	>=80	Concluído	Finalístico	12/2020	84	
PG025	I02 – Índice de solo exposto	Anual	Menor – Melhor	%	<=20	Concluído	Finalístico	12/2020	2	
PG025	I03 – Biomassa Total da Vegetação	Trimestral	Maior – Melhor	t/ha	>=6	Concluído	Finalístico	03/2020	20	
PG025	I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	Anual	Maior – Melhor	%	>=80	Concluído	Finalístico	03/2020	90	
PG025	I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	Bianual	Maior – Melhor	%	>40	Em medição	Finalístico	11/2022	58,8	
PG025	I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	Bianual	Maior – Melhor	º indivíduos/h	>940	Em medição	Finalístico	11/2022	1492	
PG025	I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	Bianual	Menor – Melhor	%	<=35	Em medição	Finalístico	11/2022	68,06	
PG025	I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C	Bianual	Menor – Melhor	%	<15	Em medição	Finalístico	10/2022	13,11	
PG027	I00 – Nascentes recuperadas	Anual	Maior – Melhor	Unidade	5000	Em medição	Finalístico	01/2023	75	
PG027	I01 - Riqueza de espécies	Anual	Maior – Melhor	%	>40	Em medição	Finalístico	01/2023	55	
PG027	I02.1 – Densidade de regenerantes - Restauração assistida (condução da regeneração, enriquecimento e adensamento)	Anual	Maior – Melhor	º indivíduos/h	>2000	Em medição	Finalístico	01/2023	1033	
PG027	I02.2 – Densidade de regenerantes - Ativa (Plantio direto de sementes e/ou mudas)	Anual	Maior – Melhor	º indivíduos/h	>1200	Em medição	Finalístico	01/2023	1865	
PG027	I03 – Cobertura do dossel	Anual	Maior – Melhor	%	>=80	Em medição	Finalístico	01/2023	56	
PG028	I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	09/2023	100	
PG028	I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	12/2023	16,19	
PG028	I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Início Posterio	Finalístico	N/A		
PG028	I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166)	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Início Posterio	Finalístico	N/A		
PG029	I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não finalísticc	04/2022	100	
PG029	I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES	Semestral	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Não Finalísticc	08/2023	100	
PG030	I01 – Execução do Plano de Ação	Sazonal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	06/2023	44,29	
PG035	1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melhor	úmero absoluto		Em medição	Não Finalísticc	03/2024	2954	

PG	Indicador de Definição	Periodicidade	Polaridade	Unidade	Meta Global	Status	Finalístico	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG035	2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melhor	úmero absoluto		Em medição	Não Finalísticc	03/2024	3	
PG035	3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa	Trimestral	Maior – Melhor	úmero absoluto		Em medição	Não Finalísticc	03/2024	3	
PG035	4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit	Trimestral	Maior – Melhor	úmero absoluto		Em medição	Não Finalísticc	03/2024	4,5	
PG035	5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps)	Trimestral	Maior – Melhor	úmero absoluto		Em medição	Não Finalísticc	03/2024	8,4	
PG035	6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância	Trimestral	Maior – Melhor	Porcentagem		Em medição	Não Finalísticc	03/2024	0	
PG035	7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância	Trimestral	Maior – Melhor	úmero absoluto		Em medição	Não Finalísticc	03/2024	0	
PG036	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	Mensal	Maior – Melhor	#	il sessões (ace	Em medição	Não finalísticc	04/2024	110319	
PG036	I02 – Visualizações de páginas de serviço	Mensal	Maior – Melhor	#	mil visualizaç	Em medição	Não finalísticc	04/2024	89244	
PG036	I03 – Tempo médio de resposta	Mensal	Menor – Melhor	h	dia (24 horas	Em medição	Não finalísticc	04/2024	4,82	
PG038	I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais	Mensal	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Não finalísticc	03/2024	99,98	
PG038	I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas	Mensal	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Não finalísticc	04/2024	99	
PG038	I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas	Mensal	Maior – Melhor	%	80	Em medição	Não finalísticc	04/2024	95,45	
PG038	I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação	Mensal	Maior – Melhor	%	90	Em medição	Não finalísticc	03/2024	99,96	
PG038	I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriodoce.org	Mensal	Maior – Melhor	%	95	Em medição	Não finalísticc	02/2024	100	
PG039	I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	22,64	
PG039	I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída	Anual	Maior – Melhor	%	100	Início Posterio	Finalístico			
PG039	I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Anual	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Finalístico	11/2023	100	
PG039	I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Início Posterio	Finalístico			
PG039	I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Início Posterio	Finalístico			
PG039	I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Início Posterio	Finalístico			
PG040	I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Concluído	Finalístico	03/2024	100	
PG040	I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	96	
PG040	I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa	Mensal	Maior – Melhor	%	100	Em medição	Finalístico	04/2024	41	