



FUNDACÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 03

Janeiro 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - GRUPO 03 - JANEIRO 2024

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir deste mês este passará a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade se referem ao ano de 2024 e foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/01/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos integralmente ou parcialmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa
CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projects; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Arelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "Não iniciado"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]
Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado	[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o recurso utilizado (citar documento CTF relacionado ao processo)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidades (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação (Renova Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG001	Grupo 03	CT-05	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Totalmente Judicializado	0	PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	Programa	Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado das pessoas físicas e jurídicas (pequenas e médias empresas) e famílias diretamente atingidas pelo rompimento da			Indivíduos e famílias atingidas (pequenas e médias empresas) que sofreram com o rompimento e foram diretamente atingidas, considerando as suas atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Círculos VI, VII e VIII da CI)	06/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 332.922.279,47	R\$ 260.129.965,95	R\$ 72.792.307,52	78%
PG002	Grupo 03	CT-05	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Totalmente Judicializado	0	PG002 - Resarcimento e Indenização dos Impactados	Programa	Resarcir pessoas físicas/jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e ou morais (danos econômicos) devido ao rompimento da barragem de Fundão.			Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão.	01/01/2015	A definir	Em andamento	R\$ 16.770.754.732,64	R\$ 14.504.437.184,42	R\$ 2.266.317.548,22	86%
PG003	Grupo 03	CT-IPCT	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021			0	PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Programa		Aracruz/Resplendor			25/02/2016	02/07/2029	Em andamento	R\$ 836.953.106,25	R\$ 616.060.309,30	R\$ 220.892.796,95	74%
PG004	Grupo 03	CT-IPCT	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	Programa	Implantar as ações reparatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusulas de e a 52 do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta TTAC.	Barra Longa/Linhares/Mariana/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado	Doegrão; Santana do Deserto; Marimbondo; Funil; São João do Escalvado; Jorge Matadouro /Mereço; Pedra Escalvado; Sobradão; Esperança; Emprelhada; Charrinha; Porto Pávido; Pedra Preta; Cava do Ipiranga; Baião; Sítio do Guard; Buraco; F	Quilombolas; Falcadoes; Pescadores Artesanais; Camponeses Tradicionais	04/03/2016	A definir	Em andamento	R\$ 155.733.086,30	R\$ 74.945.966,72	R\$ 80.787.121,58	48%
PG008	Grupo 03	CT-Infra	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Totalmente Judicializado	0	PG008 - Reconstrução de Vilas	Programa	Programa de reconstrução, recuperação e realocação de Barragem de Fundão, Paracatu de Baixo e Gesteira	Barra Longa Mariana	Gesteira Barragem Rodrigues Paracatu	Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Barragem de Fundão, Paracatu de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.	06/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 5.678.848.613,63	R\$ 4.734.317.953,98	R\$ 944.530.659,65	83%
PG009	Grupo 03	CT-INFRA CT-GRSA	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021	Cláusulas 79, 80 e 81; Parágrafo 3º da cláusula 150 do TTAC	Totalmente Judicializado	0	PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Rissleta Neves	Programa	Desassoreamento necessário para a retomada das condições operacionais da UHE Escalvado Neves	Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e arredores			01/03/2016	31/05/2023	Concluído	R\$ 2.081.460.486,76	R\$ 1.892.340.946,78	R\$ 189.119.539,98	91%
PG016	Grupo 03	CT-EI	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG016 - Retomada das Atividades Aquáticas e Pesquisas	Programa	Desenvolver um programa para o apoio às atividades recreativas, esportivas e de lazer (incluindo a recuperação de áreas produtivas e das condições para produção).	Almoredas; Alpercatas; Aracruz; Barra Longa; Barra Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conceição da Barra; Cordeiro Novo; Fernandes Tourinho; Frei Inocêncio; Fundão; Galileia; Governador Valadares; Itaipava; Itapetinga; Ituaçu; Linhares; Mariana; Marilândia; Marilândia; Nova Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São João do Sítio; São João do Solbani; São Mateus; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Serra; Sobradão; Sooretama; Turmiringa	Governador Valadares e Rio Doce	Pescadores profissionais e esportivistas regularizados	01/07/2016	A definir	Em andamento	R\$ 148.639.290,42	R\$ 50.385.128,57	R\$ 98.254.161,85	34%
PG021	Grupo 03	CT-05	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Totalmente Judicializado	0	PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	Programa	Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha sido comprometimento de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24 d	Almoredas; Alpercatas; Aracruz; Barra Longa; Barra Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conceição da Barra; Cordeiro Novo; Cordeiro Novo; Donísio; Fernandes Tourinho; Frei Inocêncio; Fundão; Galileia; Governador Valadares; Itaipava; Itapetinga; Ituaçu; Linhares; Mariana; Marilândia; Marilândia; Nova Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São João do Sítio; São João do Solbani; São Mateus; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Serra; Sobradão; Sooretama; Turmiringa		O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de Mariana, Minas Gerais, que comprometerá a perda de atividade produtiva ou econômica em decorrência	05/11/2015	A definir	Em andamento	R\$ 3.283.374.504,40	R\$ 2.726.691.399,25	R\$ 556.683.105,15	83%
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Não há documento de definição aprovado pelo CTF após 2021		Parcialmente Judicializado	0	PG023 - Manejo de Rejeitos	Programa	O Programa de Manejo de Rejeitos tem como objetivo geral recuperar as áreas afetadas pela deposição de rejeitos desde a barragem de Fundão em Minas Gerais até a zona costeira no Espírito Santo, a partir da seleção de alternativas de manejo do rejeito que	Almoredas; Alpercatas; Aracruz; Barra Longa; Barra Oriente; Bom Jesus do Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Cordeiro Novo; Donísio; Fernandes Tourinho; Galileia; Governador Valadares; Itaipava; Itapetinga; Ituaçu; Linhares; Mariana; Marilândia; Marilândia; Nova Resplendor; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santana do Paraíso; São João do Sítio; São João do Solbani; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe; Sobradão; Turmiringa		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce, incluindo as represas de Itaipava e Mariana.	10/12/2015	A definir	Em andamento	R\$ 827.309.514,43	R\$ 621.151.345,91	R\$ 206.158.168,52	75%

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao diâmetro)	Nível de Judicialização	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado	Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado
PG032	Grupo 03	CT-SHQ4	Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021			0	PG032 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	Programa		Aimorés;Alpercatu;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Cazania;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipaba;Itaeta;Linha ras;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;Tumiritinga			15/01/2016	24/06/2028	Em andamento	R\$ 1.064.445.170,22	R\$ 829.800.664,49	R\$ 234.644.505,73	78%
PG034	Grupo 03	CT-GRSA	Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021		Sem Judicialização	0	PG034 - Preparação a Emergências Ambientais	Programa	Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergência ambiental nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, conforme previsto na Cláusula 173 do TT	Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado		21ª Cia Independente PM do Estado;Rio Doce;Governo de Minas; Defesa Civil Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais; Agências públicas dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa C	02/03/2016	31/10/2025	Em andamento	R\$ 47.458.236,76	R\$ 32.793.679,56	R\$ 14.664.557,20	69%
PG042	Grupo 03	CT-EI	Não há documento de definição aprovado pelo CIF após 2021		Sem Judicialização	0	PG042 - Ressecamento dos Gastos Públicos Extraordinários	Programa					10/01/2017	01/08/2025	Em andamento	R\$ 94.899.939,79	R\$ 85.068.462,80	R\$ 9.811.536,99	90%

PG	Mês Atualização	Subdivisão Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG002	31/01/2024	N/A	Até o momento, foi realizado o pagamento de 834 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,58% do total das 846 propostas aceitas. Não houve indenização paga no mês.
PG002	31/01/2024	N/A	Até o momento, 106.762 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
PG003	31/01/2024	Resplendor	Envio do ofício FR.2024.0095 no dia 15 de janeiro para comunicação sobre consulta feita devido à necessidade de troca da água mineral entregue no território;
PG003	29/01/2024	Resplendor	·Envio do ofício FR.2024.0254 dia 29 de janeiro sobre o processo de criação de Critérios com a comunidade Krenak
PG003	31/01/2024	Resplendor	Avanços no cadastro do aplicativo Arcgis Field Maps (criação de grupo de acesso, inclusão de logins, assinatura do termo de confidencialidade e solicitação para criação do aplicativo) para mapeamento dos pontos geográficos das residências no território Krenak
PG003	25/01/2024	Resplendor	Recebimento de documentos da Associação Indígena Nakrerre, no dia 25 de janeiro, e os mesmos foram encaminhados para análise do setor de Suprimentos. Esta ação é importante para o andamento do processo de cadastro da Associação para início do projeto de Produção de Silagem.
PG003	26/01/2024	Tupiniquim-Guarani	Realizado visita técnica de saúde e segurança na data de 26 de janeiro em conjunto com o Dsei, Sesai, Cacique de Nova Esperança, FR, e Hidropoços para validar o local de perfuração na coordenada 19°53'23.81"S; 40° 08'59.06"O. Nesse contexto ocorreu a limpeza e dermação da área para instalação da praça de trabalho com sinalizações de segurança na data 27 de janeiro, conforme autorizado pelo cacique da aldeia.
PG003	31/01/2024	Tupiniquim-Guarani	A empresa contratada para realizar o serviço de perfuração de poços no território indígena de Aracruz – ES, concluiu a fase de mobilização no mês de janeiro e deve iniciar a execução dos poços nas aldeias indígenas de Nova Esperança e de Amarelos respectivamente nos meses de fevereiro e março.
PG004	09/01/2024	Quilombolas	Reunião do comitê gestor de acompanhamento do PBAQ em 09.01.2024
PG004	19/01/2024	Quilombolas	Reunião de apresentação e discussão de elaboração do projeto conceitual (fase inicial) para o Complexo de Degredo do PBAQ em 19.01.24
PG004	31/01/2024	Quilombolas	Formação de Agentes de Desenvolvimento Local, no âmbito do Programa de Educação Ambiental do PBAQ
PG004	31/01/2024	Quilombolas	Execução da oficina de Elaboração de Projetos, no âmbito do Programa de Capacitação de Lideranças Quilombolas do PBAQ
PG016	31/01/2024	N/A	Emissão da licença ambiental para a edificação da Associação de Pescadores e Assemelhados de Povoação (APAP) – ES

PG	Mês Atualização	Subdivisão Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG016	31/01/2024	N/A	Entrega do Relatório Final do Painel dos Especialistas.
PG021	31/01/2024	N/A	Inclusão de 01 auxílio.
PG021	31/01/2024	N/A	Exclusão de 10 auxílios.
PG023	31/01/2024	N/A	Realizado protocolo do relatório do monitoramento da qualidade do ar, referente ao 4ª trimestre de 2023, na CT-GRSA (Ofício FR.2024.0117), em 19/01/2024 para atendimento a Deliberação CIF 194 de 2018.
PG009	31/01/2024	-Execução do Plano de chuvas 23/24; - Atividades de Bioengenharia no setor 11; - Drenagens; - Monitoramento geral.	- Continuidade na execução do plano de chuvas 23/24, sem pontos críticos a destacar. - Realização de atividades de bioengenharia no setor 11, compreendendo: técnicas de Hidrossemeadura convencional, hidrossemeadura com biomassa projetada, semeadura manual a lanço e biomanta. - Obras de instalação de dispositivos de drenagem (suspensas em razão do período chuvoso serão retomadas em 24); - Monitoramento de rotina sem pontos críticos a destacar.
PG032	11/01/2024	N/A	No dia 11 de Janeiro de 2024 o juízo do eixo 9 convocou a Fundação Renova e demais partes interessadas para as audiências de conciliação das seguintes localidades: Marilandia-Boninsega/ES, Galiléia/MG, Tumiritinga-Sede/MG, Tumiritinga-São Tomé do Rio Doce/MG, Resplendor/MG, Periquito-Pedra Corrida/MG e Itueta/MG.
PG032	26/01/2024	N/A	No dia 26 de Janeiro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE GV o projeto conceitual da UTR da ETA Recanto do Sonhos em cumprimento a decisão judicial da 4ª Vara Federal.
PG032	26/01/2024	N/A	No dia 26 de Janeiro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE GV o projeto conceitual da UTR da ETA de Vila Isa em cumprimento da decisão judicial da 4ª Vara Federal.
PG032	10/01/2024	N/A	Em 10 de Janeiro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR o relatório de andamento das ações das melhorias emergenciais das ETAs de Colatina/ES.

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida
PG001	31/01/2024	Número de cadastros enviados ao CIF	89484	Unidade
PG001	31/01/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por Família	78044	Unidade
PG001	31/01/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas	220311	Unidade
PG001	31/01/2024	Número de solicitações de cadastro	177011	Unidade
PG002	31/01/2024	Dano Água: Número de pessoas atendidas	320179	Unidade
PG002	31/01/2024	Dano Água: Número de propostas aceitas	270372	Unidade
PG002	31/01/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas	264988	Unidade
PG002	31/01/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas	264988	Unidade
PG002	31/01/2024	Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas	10913	Unidade
PG002	31/01/2024	Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização	10967	Unidade
PG002	31/01/2024	Campanha Mariana: Número de indenizações pagas	834	Unidade
PG002	31/01/2024	Campanha Mariana: Total de propostas aceitas	846	Unidade
PG002	31/01/2024	Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização	1562	Unidade
PG002	31/01/2024	Dano Geral: Valor pago acumulado	2102200862	Unidade
PG002	31/01/2024	Dano Água: Valor pago acumulado	305516726,5	Unidade
PG002	31/01/2024	Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas	106762	Unidade
PG003	31/01/2024	Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	1641	Unidade
PG003	31/01/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	1458942,64	R\$
PG003	31/01/2024	Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	1641	Unidade
PG003	31/01/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	3771443,62	R\$
PG003	31/01/2024	Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	181	Unidade
PG003	31/01/2024	Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	2300148	R\$
PG003	31/01/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak	600	Unidade
PG003	31/01/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak	93000	Litros
PG003	31/01/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak	108	Unidade
PG003	31/01/2024	Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak	4320	Kg

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida
PG003	31/01/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak	100	Unidade
PG003	31/01/2024	Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak	7500	Kg
PG003	31/01/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak	100	Unidade
PG003	31/01/2024	Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak	240	Ton
PG003	31/01/2024	Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak	174	Unidade
PG003	31/01/2024	Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak	5613,3	m³
PG003	31/01/2024	Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak	65	Unidade
PG003	31/01/2024	Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak	1276,4	m³
PG003	31/01/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios	1641	Unidade
PG003	31/01/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios	46420	Litros
PG004	31/01/2024	Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral	183	Unidade
PG004	31/01/2024	Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor	17	Unidade
PG016	31/01/2024	Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER	16	Unidade
PG016	31/01/2024	Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER	10	Unidade
PG016	31/01/2024	Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	11	Unidade
PG016	31/01/2024	Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	4	Unidade
PG016	31/01/2024	Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização	2	Unidade
PG016	31/01/2024	Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos	2	Unidade
PG021	31/01/2024	Valor de auxílio financeiro emergencial pago até o momento	2713761475	Unidade
PG021	31/01/2024	Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial	14085	Unidade
PG021	31/01/2024	Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes	31480	Unidade
PG042	31/01/2024	Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143)	2	Unidade
PG042	31/01/2024	Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143)	1	Unidade
PG042	31/01/2024	Valor Ressarcido (cláusula 143)	654720	R\$
PG008	02/02/2024	Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família	7	Unidade
PG008	02/02/2024	Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família	0	Unidade
PG008	02/02/2024	Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado)	0	Unidade
PG009	31/01/2024	Volume de sedimentos removidos no período emergencial (removidos até a finalização do período emergencial _ 08/2018)	959000	m3
PG009	31/01/2024	Volume de sedimentos removidos do reservatório após obtenção da LOC (removidos ao longo de 2021 a 2022);	505837	m3

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor apurado	Unidade de Medida
PG009	31/01/2024	Concretagem de reforço do barramento principal da UHE (realizado ao longo do segundo semestre de 2022).	19600	m3
PG009	31/01/2024	Volume total de sedimentos provenientes do reservatório e do descomissionamento de setores, dispostos definitivamente na Fazenda Floresta em bacias e no contrapilhamento;	713056	m3
PG032	31/01/2024	Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20	Unidade
PG032	31/01/2024	Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19	Unidade